

SIENDO LAS **10:00** HORAS DEL DIA **27** DEL MES DE **MAYO** DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO, EN EL CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA, SE REUNIERON EN LA LOCALIDAD DE: **COL. LA ESPERANZA** DEL MUNICIPIO DE **SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC**, DISTRITO TUXTEPEC, ESTADO DE OAXACA,

EL CONTRATISTA RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LA OBRA: _____
QUIEN EN ESTE ACTO ES REPRESENTADO POR EL: _____
EL REPRESENTANTE DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL: **C. ELIZABETH ARIAS RAMOS**
PRESIDENTE DEL COMITÉ E INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA, LOS C.C. LIC. NOÉ RAMÍREZ CHAVEZ, LIC. LUZ ORALIA MARTINEZ CUMPLIDO, BIOL. VICENTE MORALES SANCHEZ, E ING. ALFONSO CLARA ORTELA, EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL INTERINO, SINDICO HACENDARIA, REGIDOR DE OBRAS PUBLICAS, Y DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS RESPECTIVAMENTE, ASÍ COMO EL L.C. JORGE PINEDA CAMACHO Y EL C. MARIO ALBERTO TENORIO ROMERO, C. CARLOS JIMENEZ CARRERA Y C. VICENTA YADIRA CASTRO PEREZ TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL E INTEGRANTE DEL COMITE DE LA CONTRALORIA SOCIAL RESPECTIVAMENTE, ESTO CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A CABO EL ACTO DE ENTREGA RECEPCIÓN DE LA "CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COLONIA LA ESPERANZA" UBICADO EN LA CALLE INDEPENDENCIA DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC (COL. LA ESPERANZA) DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA.

I.- UBICACIÓN

ESTADO: 020 OAXACA **DISTRITO:** 006 TUXTEPEC
REGIÓN: 006 PAPALOAPAN **MUNICIPIO:** 184 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC
LOCALIDAD: 001 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC (COL. LA ESPERANZA)

II.- DATOS GENERALES

ORIGEN DEL RECURSO: RAMO 33, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL, EJERCICIO 2021. **CUENTA PRESUPUESTAL:** _____
RUBRO: URBANIZACION
TO DE APROBACIÓN No.: FISMDF/MSJBT/20184/019/2021 **DE FECHA:** 24/03/2021
MODALIDAD DE EJECUCION: POR CONTRATO A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO
NUMERO DE CONTRATO: MSJBT-20184-AD/FISMDF-004/2021 **FECHA:** 16 de abril de 2021
CONVENIO AL CONTRATO: N/A **FECHA:** N/A
FECHA DE INICIO SEGUN CONTRATO: 19 de abril de 2021 **INICIO REAL:** 19 de abril de 2021
FECHA DE TERMINACION SEGUN CONTRATO: 2 de junio de 2021 **TERMINACION REAL:** 18 de mayo de 2021
DESCRIPCION GENERAL DE TRABAJOS EJECUTADOS: _____

PARA REALIZAR LA OBRA:

"CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COLONIA LA ESPERANZA" UBICADO EN LA CALLE INDEPENDENCIA DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC (COL. LA ESPERANZA) DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA.
DONDE SE EFECTUARON LOS SIGUIENTES TRABAJOS:
LETRERO DE IDENTIFICACION DE LA OBRA, PRELIMINARES, PAVIMENTO, BORDILLO, LIMPIEZA, CARGA Y ACARREO.

METAS ALCANZADAS: 365.40 M2 **BENEFICIARIO** 45 **PERSONAS**

ESTRUCTURA FINANCIERA

APORTACIONES Y TRANSFERENCIA	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE CONTRATADO	IMPORTE DEVENGADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO CONTRATADO - EJERCIDO
APORTACIÓN FEDERAL DEL FONDO III					
TRANSFERENCIA DEL FONDO IV					
TRANSFERENCIA DEL RAMO 33	\$ 464,816.71	\$ 464,253.48	\$ 444,739.39	\$ 444,739.39	\$ 19,514.09
APORTACIÓN ESTATAL (especificar)					
APORTACIÓN DE LOS BENEFICIARIOS					
OTROS (CAPUFE)					
TOTAL	\$ 464,816.71	\$ 464,253.48	\$ 444,739.39	\$ 444,739.39	\$ 19,514.09

IMPORTE DEL ANTICIPO SIN ANTICIPO \$ - **INCLUYE I.V.A.**

III.- RELACION DE LAS GARANTIAS

FIANZAS	NUMERO	FECHA	IMPORTE	COMPAÑÍA AFIANZADORA
ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	
CUMPLIMIENTO	21A20585	16-abr-21	\$ 46,425.34	DORAMA INSTITUCION DE GARANTIAS SA
VICIOS OCULTOS	21A29160	27-may-21	\$ 44,473.94	DORAMA INSTITUCION DE GARANTIAS SA

IV.- RELACION DE ESTIMACIONES GENERADAS

EST.	PERIODO		IMPORTE DE ESTIMACION	SUMA POR CONCEPTO DE RETENCIONES, DEVOLUCIONES Y PENAS	SUBTOTAL 1	IVA 16%	MONTO TOTAL DE LA ESTIMACION	AMORTIZACION DEL ANTICIPO	5 AL MILLAR	Impuesto Estatal (3% sobre nómina)	TOTAL PAGADO
	DEL	AL									
UNICA	19-abr-21	18-may-21	\$383,396.03	\$ -	\$ 383,396.03	\$ 61,343.36	\$ 444,739.39		\$ 1,916.98	\$ 1,782.22	\$ 441,040.19
TOTALES			\$383,396.03	\$ -	\$ 383,396.03	\$ 61,343.36	\$ 444,739.39	\$ -	\$ 1,916.98	\$ 1,782.22	\$ 441,040.19

V.- TERMINOS BAJO LAS CUALES SE EFECTUA LA RECEPCION

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA, Y ES RECIBIDA POR EL H. AYUNTAMIENTO Y LOS BENEFICIARIOS QUE SERÁN RESPONSABLES DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL CONTRATISTA DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN DE LA OBRA Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE SE HUBIERE INCURRIDO EN LOS TERMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO RESPECTIVO, Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL MUNICIPIO, PARA LO CUAL EL CONTRATISTA EN ESTE ACTO PRESENTA LA FIANZA DE GARANTIA DE ESTOS TRABAJOS CON VIGENCIA DE UN AÑO CONTADOS A PARTIR DE LA PRESENTE FECHA, ESTO DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA.

UNA VEZ FIRMADA LA PRESENTE ACTA SE TENDRA POR FINIQUITADO EL CONTRATO DE LA OBRA EN CUESTION, POR LO QUE NO SE ACEPTARAN RECLAMACIONES ADICIONALES DEJANDO UNICAMENTE SUBSISTENTES LAS ACCIONES QUE DERIVEN DEL FINIQUITO, ASI COMO LA GARANTIA QUE SE CONTEMPLA EN EL ARTICULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO HACIENDO LAS 10:45 HORAS DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON

ENTREGA LA OBRA:

(POR EL AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA)

MUNICIPAL

Mpio. de San Juan
Bautista Tuxtepec
Dto. Tuxtepec, Oax.

2019 - 2021
LIC. NOÉ RAMÍREZ CHÁVEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL INTERINO



SINDICATURA DE PROTECCIÓN

LIC. JUAN LUIS SANCHEZ MARIN
SINDICO MUNICIPAL
Dpto. Tuxtepec, Oax.
2019 - 2021

TESTIGOS



REGIDURÍA DE OBRAS PÚBLICAS
Mpio. San Juan
Bautista Tuxtepec,
Dpto. Tuxtepec, Oax.

BIOL. VICENTE MORALES SANCHEZ
REGIDOR DE OBRAS PÚBLICAS
2019 - 2021



ING. ALFONSO CLARA ORTELA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

Mpio. de San Juan
Bautista Tuxtepec,
Dpto. Tuxtepec, Oax.
2019-2021

RECIBE LA OBRA

(POR EL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL)

C. ELIZABETH ARIAS RAMOS
PRESIDENTE DEL COMITÉ

C. MARTHA TORRES MENDEZ
SECRETARIO DEL COMITÉ

*Presidente de colonia
Rodolfo Apilias Ramos*

(POR LA CONTRALORIA MUNICIPAL - COMO VISOR)

Tuxtepec
Gobierno Municipal 2019-2021

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

L.C. JORGE PINEDA CAMACHO
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

Mpio. de San Juan
Bautista Tuxtepec
Dpto. Tuxtepec, Oax.

POR EL COMITÉ DE LA CONTRALORIA SOCIAL

2019 - 2021

MARIO ALBERTO TEJORIO



C.C. Carlos Juvencio Carrera