

**ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE OBRA**
**NÚM. CONTRATO: MSJBT-20184-AD/FISMDF-008/2021**

SIENDO LAS **10:00** HORAS DEL DÍA **10** DEL MES DE **JUNIO** DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO, EN EL CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA, SE REUNIERON EN LA LOCALIDAD DE: **LOS MANGALES** DEL MUNICIPIO DE **SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC** DISTRITO TUXTEPEC, ESTADO DE OAXACA,

EL CONTRATISTA RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LA OBRA: **QUIEN EN ESTE ACTO ES REPRESENTADO POR EL: C. ELEUTERIO VALERIO SANTOS**  
 EL REPRESENTANTE DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL: **C. ELEUTERIO VALERIO SANTOS**  
 PRESIDENTE DEL COMITÉ E INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA, LOS C.C. **LIC. NOÉ RAMÍREZ CHAVEZ, LIC. JUAN LUIS SANCHEZ MARIN, BIOL. VICENTE MORALES SANCHEZ, E ING. ALFONSO CLARA ORTELA**, EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL INTERINO, SINDICO MUNICIPAL, REGIDOR DE OBRAS PUBLICAS, Y DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS RESPECTIVAMENTE, ASÍ COMO EL **L.C. JORGE PINEDA CAMACHO Y EL C. MARIO ALBERTO TENORIO ROMERO, C. CARLOS JIMENEZ CARRERA Y C. VICENTA YADIRA CASTRO PEREZ** TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL E INTEGRANTE DEL COMITE DE LA CONTRALORIA SOCIAL RESPECTIVAMENTE, ESTO CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A CABO EL ACTO DE ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA: **"AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE LOS MANGALES" UBICADA EN LA CALLE BUGAMBILIAS, 1ER PRIVADA DE BUGAMBILIAS, CALLE LOS CARRILES, CALLE PRINCIPAL S/NOMBRE, LOCALIDAD DE LOS MANGALES, DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA.**

**I.- UBICACIÓN**

**ESTADO:** 020 OAXACA **DISTRITO:** 006 TUXTEPEC  
**REGION:** 005 PAPALOAPAN **MUNICIPIO:** 184 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC  
**LOCALIDAD:** 107 LOS MANGALES

**II.- DATOS GENERALES**

**ORIGEN DEL RECURSO:** RAMO 33, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL, EJERCICIO 2021.

**RUBRO:** DRENAJE Y LETRINAS

**CUENTA PRESUPUESTAL:**

**TO DE APROBACION No.:** FISMDF/MSJBT/20184/006/2021

**DE FECHA:** 24/03/2021

**MODALIDAD DE EJECUCION:** POR CONTRATO A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

**NUMERO DE CONTRATO:** MSJBT-20184-AD/FISMDF-008/2021

**FECHA:** 16 de abril de 2021

**CONVENIO AL CONTRATO:** N/A

**FECHA:** N/A

**FECHA DE INICIO SEGUN CONTRATO:** 19 de abril de 2021

**INICIO REAL:** 19 de abril de 2021

**FECHA DE TERMINACION SEGUN CONTRATO:** 2 de junio de 2021

**TERMINACION REAL:** 2 de junio de 2021

**DESCRIPCION GENERAL DE TRABAJOS EJECUTADOS:**

PARA REALIZAR LA OBRA:

**"AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE LOS MANGALES" UBICADA EN LA CALLE BUGAMBILIAS, 1ER PRIVADA DE BUGAMBILIAS, CALLE LOS CARRILES, CALLE PRINCIPAL S/NOMBRE, LOCALIDAD DE LOS MANGALES, DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA.**

DONDE SE EFECTUARON LOS SIGUIENTES TRABAJOS:

LETRERO DE IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA, PRELIMINARES, EXCAVACIONES, INSTALACIONES SANITARIAS, POZOS DE VISITA, PRUEBAS HIDRAULICAS, RELLENOS, LIMPIEZA, CARGA Y ACARREO, DESCARGAS SANITARIAS.

**METAS ALCANZADAS:** 372.18 ML **BENEFICIARIO:** 84 PERSONAS

**ESTRUCTURA FINANCIERA**

APORTACIONES Y TRANSFERENCIA	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE CONTRATADO	IMPORTE DEVENGADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO CONTRATADO - EJERCIDO
APORTACIÓN FEDERAL DEL FONDO III					
TRANSFERENCIA DEL FONDO IV					
TRANSFERENCIA DEL RAMO 33	\$ 967,902.98	\$ 966,705.50	\$ 966,705.50	\$ 966,705.50	\$ -
APORTACIÓN ESTATAL (especificar)					
APORTACIÓN DE LOS BENEFICIARIOS					
OTROS (CAPUFE)					
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 967,902.98</b>	<b>\$ 966,705.50</b>	<b>\$ 966,705.50</b>	<b>\$ 966,705.50</b>	<b>\$ -</b>

**IMPORTE DEL ANTICIPO 30%:** \$ 290,011.65

INCLUYE I.V.A.

**III.- RELACION DE LAS GARANTIAS**

FIANZAS	NUMERO	FECHA	IMPORTE	COMPAÑIA AFIANZADORA
ANTICIPO	1249-01678-2	16-abr-21	\$ 290,011.65	ASEGURADORA ASERTA SA DE CV GRUPO FINANCIERO ASERTA
CUMPLIMIENTO	1249-01679-9	16-abr-21	\$ 96,670.55	ASEGURADORA ASERTA SA DE CV GRUPO FINANCIERO ASERTA
VICIOS OCULTOS	1249-01719-6	10-jun-21	\$ 96,670.55	ASEGURADORA ASERTA SA DE CV GRUPO FINANCIERO ASERTA

**IV.- RELACION DE ESTIMACIONES GENERADAS**

EST.	PERIODO		IMPORTE DE ESTIMACION	SUBTOTAL 1	IVA 16%	MONTO TOTAL DE LA ESTIMACION	AMORTIZACION DEL ANTICIPO	5 AL MILLAR	Impuesto Estatal (3% sobre nómina)	TOTAL PAGADO
	DEL	AL								
01 (UNO)	19-abr-21	18-may-21	\$660,811.01	\$ 660,811.01	\$ 105,729.76	\$ 766,540.77	\$ 229,962.23	\$ 3,304.06	\$ 2,603.62	\$ 530,670.86
02 (DOS) FINIQUITO	19-may-21	02-jun-21	\$172,555.80	\$ 172,555.80	\$ 27,608.93	\$ 200,164.73	\$ 60,049.42	\$ 862.78	\$ 679.87	\$ 138,572.66
<b>TOTALES</b>			<b>\$833,366.81</b>	<b>\$ 833,366.81</b>	<b>\$ 133,338.69</b>	<b>\$ 966,705.50</b>	<b>\$ 290,011.65</b>	<b>\$ 4,166.84</b>	<b>\$ 3,283.49</b>	<b>\$ 669,243.52</b>

**V.- TERMINOS BAJO LAS CUALES SE EFECTUA LA RECEPCION**

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA, Y ES RECIBIDA POR EL H. AYUNTAMIENTO Y LOS BENEFICIARIOS QUE SERÁN RESPONSABLES DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL CONTRATISTA DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN DE LA OBRA Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE SE HUBIERE INCURRIDO EN LOS TERMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO RESPECTIVO, Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL MUNICIPIO, PARA LO CUAL EL CONTRATISTA EN ESTE ACTO PRESENTA LA FIANZA DE GARANTÍA DE ESTOS TRABAJOS CON VIGENCIA DE UN AÑO CONTADOS A PARTIR DE LA PRESENTE FECHA, ESTO DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA.

UNA VEZ FIRMADA LA PRESENTE ACTA SE TENDRA POR FINIQUITADO EL CONTRATO DE LA OBRA EN CUESTION, POR LO QUE NO SE ACEPTARAN RECLAMACIONES ADICIONALES DEJANDO UNICAMENTE SUBSISTENTES LAS ACCIONES QUE DERIVEN DEL FINIQUITO, ASÍ COMO LA GARANTÍA QUE SE CONTEMPLA EN EL ARTICULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO, SIENDO LAS 10:45 HORAS DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELA INTERVINIERON.

**ENTREGA LA OBRA:**  
(POR EL AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA)

**PRESIDENCIA MUNICIPAL**  
Mpio. de San Juan Bautista Tuxtepec  
Dpto. Tuxtepec, Oax.  
2019 - 2021

**LIC. NOÉ RAMÍREZ CHÁVEZ**  
PRESIDENTE MUNICIPAL INTERINO

**SINDICATURA DE PROTECCIÓN**  
Mpio. de San Juan Bautista Tuxtepec  
Dpto. Tuxtepec, Oax.  
2019 - 2021

**LIC. JUAN LUIS SANCHEZ MARIN**  
FISICO MUNICIPAL

**REGIDURÍA DE OBRAS PUBLICAS**  
Mpio. San Juan Bautista Tuxtepec, Oax.  
2019 - 2021

**BIOL. VICENTE MORALES SANCHEZ**  
REGIDOR DE OBRAS PUBLICAS

**TESTIGOS**

**ING. ALFONSO CLARA ORTELA**  
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS  
CED. PROF. NO. 11819684

**RECIBE LA OBRA**  
(POR EL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL)

**C. ELEUTERIO VALERIO SANTOS**  
PRESIDENTE DEL COMITÉ

**C. RUBEN FERNANDEZ MUÑOZ**  
SECRETARIO DEL COMITÉ

**José Domingo Pezales**  
**Tuxtepec**  
AGENCIA DE POLICIA  
LOC. LOS MANGALES  
2019 - 2021  
SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA.

(POR LA CONTRALORIA MUNICIPAL COMO VISOR)<sup>2021</sup>

**ÓRGANO INTERNO DE CONTROL**  
Mpio. de San Juan Bautista Tuxtepec  
Dpto. Tuxtepec, Oax.  
2019 - 2021

**L.C. JORGE PINEDA CAMACHO**  
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

POR EL COMITÉ DE LA CONTRALORIA SOCIAL

**Tuxtepec**  
Gobierno Municipal 2019-2021  
**COMITÉ DE CONTRALORIA SOCIAL**  
SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA

**MARIO ALBERTO TENORIO**  
**TENORIO**

**VICENTA YADIRA CASTRO PEREZ**