

SIENDO LAS **10:00** HORAS DEL DÍA **26** DEL MES DE **JUNIO** DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO, EN EL CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA, SE REUNIERON EN LA LOCALIDAD DEL: **DESENGAÑO** DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, DISTRITO TUXTEPEC, ESTADO DE OAXACA,

EL CONTRATISTA RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LA OBRA: **QUIEN EN ESTE ACTO ES REPRESENTADO POR EL:**  
EL REPRESENTANTE DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL: **C. GRACIELA HERNANDEZ OLAYA**  
PRESIDENTE DEL COMITÉ E INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA, LOS C.C. LIC. NOÉ RAMÍREZ CHAVEZ, LIC. JUAN LUIS SANCHEZ MARIN, E ING. ALFONSO CLARA ORTELA, EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL INTERINO, SINDICO MUNICIPAL Y DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS RESPECTIVAMENTE, ASÍ COMO EL L.C. JORGE PINEDA CAMACHO Y EL C. MARIO ALBERTO TENORIO ROMERO, C. CARLOS JIMENEZ CARRERA Y C. VICENTA YADIRA CASTRO PEREZ TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL E INTEGRANTE DEL COMITE DE LA CONTRALORIA SOCIAL RESPECTIVAMENTE, ESTO CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A CABO EL ACTO DE ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA:  
"CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA LOCALIDAD DEL DESENGAÑO, UBICADA EN LA CALLE 12 DE DICIEMBRE, CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CALLE NIÑOS HEROES, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE MORELOS, DE LA LOCALIDAD DE DESENGAÑO, DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA.

**I.- UBICACIÓN**

ESTADO: 020 OAXACA DISTRITO: 006 TUXTEPEC  
REGION: 005 PAPAHOAPAN MUNICIPIO: 184 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC  
LOCALIDAD: 259 DESENGAÑO

**II.- DATOS GENERALES**

ORIGEN DEL RECURSO: RAMO 33, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL, EJERCICIO 2021. 

RUBRO: URBANIZACION CUENTA PRESUPUESTAL:

RESOLUCION DE APROBACION No. FIS MDF/MSJBT/20184/040/2021 DE FECHA: 24/03/2021

MODALIDAD DE EJECUCION: POR CONTRATO A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

NUMERO DE CONTRATO: MSJBT-20184-AD/FIS MDF-016/2021 FECHA: 22 de abril de 2021

CONVENIO AL CONTRATO: N/A FECHA: N/A

FECHA DE INICIO SEGUN CONTRATO: 23 de abril de 2021 INICIO REAL: 23 de abril de 2021 

FECHA DE TERMINACION SEGUN CONTRATO: 21 de junio de 2021 TERMINACION REAL: 21 de junio de 2021


DESCRIPCION GENERAL DE TRABAJOS EJECUTADOS:

PARA REALIZAR LA OBRA:  
"CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA LOCALIDAD DEL DESENGAÑO, UBICADA EN LA CALLE 12 DE DICIEMBRE, CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CALLE NIÑOS HEROES, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE MORELOS, DE LA LOCALIDAD DE DESENGAÑO, DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA.

DONDE SE EFECTUARON LOS SIGUIENTES TRABAJOS:  
LETRERO DE IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA, PRELIMINARES, GUARNICIONES, BANQUETA, LIMPIEZA, CARGA Y ACARREO

METAS ALCANZADAS: 405,69/419,01 ML GUARNICION/M2 BANQUETA BENEFICIARIO: 70 PERSONAS

ESTRUCTURA FINANCIERA						
APORTACIONES Y TRANSFERENCIA	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE CONTRATADO	IMPORTE DEVENGADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO CONTRATADO - EJERCIDO	
APORTACIÓN FEDERAL DEL FONDO III						
TRANSFERENCIA DEL FONDO IV						
TRANSFERENCIA DEL RAMO 33	\$ 852.354,20	\$ 850.434,35	\$ 850.434,35	\$ 850.434,35	\$	-
APORTACIÓN ESTATAL (especificar)						
APORTACIÓN DE LOS BENEFICIARIOS						
OTROS (CAPUFE)						
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 852.354,20</b>	<b>\$ 850.434,35</b>	<b>\$ 850.434,35</b>	<b>\$ 850.434,35</b>	<b>\$</b>	<b>-</b>

IMPORTE DEL ANTICIPO: SIN ANTICIPO \$ - INCLUYE I.V.A. 

**III.- RELACION DE LAS GARANTIAS**

FIANZAS	NUMERO	FECHA	IMPORTE	COMPAÑÍA AFIANZADORA
ANTICIPO	S/N	S/N	S/N	
CUMPLIMIENTO	2549524	23-abr-21	\$ 85.043,43	SOFIMEX INSTITUCION DE GARANTIAS SA
VICIOS OCULTOS	2577130	26-jun-21	\$ 85.043,43	SOFIMEX INSTITUCION DE GARANTIAS SA

**IV.- RELACION DE ESTIMACIONES GENERADAS**

EST.	PERIODO		IMPORTE DE ESTIMACION	SUMA POR CONCEPTO DE RETENCIONES, DEVOLUCIONES Y PENAS	SUBTOTAL 1	IVA 16%	MONTO TOTAL DE LA ESTIMACION	AMORTIZACION DEL ANTICIPO	5 AL MILLAR	Impuesto Estatal (3% sobre nómina)	TOTAL PAGADO
	DEL	AL									
01 (UNO)	23-abr-21	22-may-21	\$594.485,46		\$ 594.485,46	\$ 95.117,67	\$ 689.603,13		\$ 2.972,43	\$ 3.332,45	\$ 683.298,25
02 (DOS) FINIQUITO	23-may-21	21-jun-21	\$138.647,60	\$ -	\$ 138.647,60	\$ 22.183,62	\$ 160.831,22		\$ 693,24	\$ 777,20	\$ 159.360,78
<b>TOTALES</b>			<b>\$733.133,06</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 733.133,06</b>	<b>\$ 117.301,29</b>	<b>\$ 850.434,35</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 3.665,67</b>	<b>\$ 4.109,65</b>	<b>\$ 842.659,03</b>

**V.- TERMINOS BAJO LAS CUALES SE EFECTUA LA RECEPCION**

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA, Y ES RECIBIDA POR EL H. AYUNTAMIENTO Y LOS BENEFICIARIOS QUE SERÁN RESPONSABLES DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL CONTRATISTA DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN DE LA OBRA Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE SE HUBIERE INCURRIDO EN LOS TERMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO RESPECTIVO, Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL MUNICIPIO, PARA LO CUAL EL CONTRATISTA EN ESTE ACTO PRESENTA LA FIANZA DE GARANTÍA DE ESTOS TRABAJOS CON VIGENCIA DE UN AÑO CONTADOS A PARTIR DE LA PRESENTE FECHA, ESTO DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA.

UNA VEZ FIRMADA LA PRESENTE ACTA SE TENDRÁ POR FINQUITADO EL CONTRATO DE LA OBRA EN CUESTION, POR LO QUE NO SE ACEPTARÁN RECLAMACIONES ADICIONALES DEJANDO UNICAMENTE SUBSISTENTES LAS ACCIONES QUE DERIVEN DEL FINQUITO, ASÍ COMO LA GARANTÍA QUE SE CONTEMPLA EN EL ARTICULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO, SIENDO LAS 10:45 HORAS DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

**PRESIDENCIA MUNICIPAL**

(POR EL H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA)  
Mpio. de San Juan  
Bautista Tuxtepec  
Dpto. Tuxtepec, Oax.  
2019 2021

\_\_\_\_\_  
LIC. NOÉ RAMÍREZ CHÁVEZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL INTERINO

**ENTREGA LA OBRA:**

(POR EL H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA)

**SINDICATURA DE PROCURACION**

\_\_\_\_\_  
LIC. JUAN LUIS SANCHEZ MARIN  
SINDICO MUNICIPAL  
Bautista Tuxtepec,  
Dpto. Tuxtepec, Oax.  
2019 - 2021

**TESTIGO**  
**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**

\_\_\_\_\_  
ING. ALONSO CLARA ORTELA  
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS  
Dpto. Tuxtepec, Oax.  
C.O. PROF. NO. 11819684  
2019-2021

**RECIBE LA OBRA**  
(POR EL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL)

\_\_\_\_\_  
C. GRACIELA HERNANDEZ OLAYA  
PRESIDENTE DEL COMITÉ

\_\_\_\_\_  
C. EMILIANO RIVERA RIVERA  
SECRETARIO DEL COMITÉ

\_\_\_\_\_  
ANA KAREN MATA RIVERA  
PRESIDENTE COLONIA  
EL DESENGAÑO

(POR LA CONTRALORIA MUNICIPAL - COMO VISOR)

\_\_\_\_\_  
L.C. JORGE PINEDA CAMACHO  
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL  
Mpio. de San Juan  
Bautista Tuxtepec  
Dpto. Tuxtepec, Oax.  
2019-2021  
POR EL COMITÉ DE LA CONTRALORIA SOCIAL

MARIO ALBERTO TENORIO

\_\_\_\_\_  
TENORIO

