

SIENDO LAS **10:00** HORAS DEL DÍA **10** DEL MES DE **JUNIO** DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO, EN EL CUMPLIMIENTO DE LO DISPUUESTO EN EL ARTICULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA, SE REUNIERON EN LA COLONIA: **LINDA VISTA** DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, DISTRITO TUXTEPEC, ESTADO DE OAXACA,

EL CONTRATISTA RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LA OBRA: **C. CLEMENTE RAYHUNDO MALPICA** QUIEN EN ESTE ACTO ES REPRESENTADO POR EL REPRESENTANTE DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL: **C. CLEMENTE RAYHUNDO MALPICA** PRESIDENTE DEL COMITÉ E INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA, LOS C.C. LIC. ROÉ RAMÍREZ CHAVEZ, LIC. JUAN LUIS SANCHEZ MARIN, BIOL. VICENTE MORALES SANCHEZ, E ING. ALFONSO CLARA ORTELA, EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL INTERINO, SINDICO MUNICIPAL, REGIDOR DE OBRAS PUBLICAS, Y DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS RESPECTIVAMENTE, ASÍ COMO EL I.C. JORGE PINEDA CAMACHO Y EL C. MARIO ALBERTO TENORIO ROHERO, C. CARLOS JIMENEZ CARRERA Y C. VICENTA YADIRA CASTRO PEREZ TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL E INTEGRANTE DEL COMITÉ DE LA CONTRALORIA SOCIAL RESPECTIVAMENTE, ESTO CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A CABO EL ACTO DE ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA:

"REHABILITACION DE CAMINO, TRAMO: EL PANTEON NUEVO DESPERTAR A COLONIA 12 DE JULIO EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, UBICADA EN EL TRAMO: EL PANTEÓN-COLONIA 12 DE JULIO, DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC (COL. LINDA VISTA), DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA.

**I. - UBICACIÓN**

ESTADO: 020 OAXACA DISTRITO: 006 TUXTEPEC  
 REGION: 005 PAPALOAPAN MUNICIPIO: 181 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC  
 LOCALIDAD: 001 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC (COL. LINDA VISTA)

**II. - DATOS GENERALES**

ORIGEN DEL RECURSO: RAMO 33, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL, EJERCICIO 2021. CUENTA PRESUPUESTAL:  
 CUBRO: URBANIZACION  
 APROBACION No.: FISMDF/M53BT/20184/011/2021 DE FECHA: 24/03/2021  
 MODALIDAD DE EJECUCION: POR CONTRATO A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO  
 NUMERO DE CONTRATO: M53BT-20184-AD/FISMDF-017/2021 FECHA: 4 de mayo de 2021  
 CONVENIO AL CONTRATO: N/A FECHA: N/A  
 FECHA DE INICIO SEGUN CONTRATO: 5 de mayo de 2021 INICIO REAL: 5 de mayo de 2021  
 FECHA DE TERMINACION SEGUN CONTRATO: 3 de junio de 2021 TERMINACION REAL: 3 de junio de 2021  
 DESCRIPCION GENERAL DE TRABAJOS EJECUTADOS:



**PARA REALIZAR LA OBRA:**

"REHABILITACION DE CAMINO, TRAMO: EL PANTEON NUEVO DESPERTAR A COLONIA 12 DE JULIO EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, UBICADA EN EL TRAMO: EL PANTEÓN-COLONIA 12 DE JULIO, DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC (COL. LINDA VISTA), DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA.

DONDE SE EFECTUARON LOS SIGUIENTES TRABAJOS:

LETRERO DE IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA, FRELUINHARES Y REVESTIMIENTOS

METAS ALCANZADAS: 1,855.00 ML BENEFICIARIO 1750 PERSONAS

ESTRUCTURA FINANCIERA					
APORTACIONES Y TRANSFERENCIA	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE CONTRATADO	IMPORTE DEVENGADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO CONTRATADO - EJERCIDO
APORTACIÓN FEDERAL DEL FONDO III					
TRANSFERENCIA DEL FONDO IV					
TRANSFERENCIA DEL RAMO 33	\$ 1,004,877.72	\$ 1,003,136.19	\$ 1,003,136.19	\$ 1,003,136.19	\$ -
APORTACIÓN ESTATAL (especificar)					
APORTACIÓN DE LOS BENEFICIARIOS					
OTROS (CAPURE)					
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 1,004,877.72</b>	<b>\$ 1,003,136.19</b>	<b>\$ 1,003,136.19</b>	<b>\$ 1,003,136.19</b>	<b>\$ -</b>

IMPORTE DEL ANTICIPO 30%: \$ 300,940.86

INCLUYE I.V.A.

**III. - RELACION DE LAS GARANTIAS**

FIANZAS	NUMERO	FECHA	IMPORTE	COMPAÑIA AFIANZADORA
ANTICIPO	2553066	04-may-21	\$ 300,940.86	SOFTEX INSTITUCION DE GARANTIAS SA
CUMPLIMIENTO	2553075	04-may-21	\$ 100,313.61	SOFTEX INSTITUCION DE GARANTIAS SA
VECIOS OCULTOS	2571256	10-jun-21	\$ 100,313.61	SOFTEX INSTITUCION DE GARANTIAS SA

**IV. - RELACION DE ESTIMACIONES GENERADAS**

EST.	PERIODO		IMPORTE DE ESTIMACION	SUBTOTAL 1	IVA 16%	MONTO TOTAL DE LA ESTIMACION	AMORTIZACION DEL ANTICIPO	5 AL MILLAR	Impuesto Estatal (3% sobre nómina)	TOTAL PAGADO
	DEL	AL								
01 (USD)	05-may-21	25-may-21	\$689,256.00	\$ 689,256.00	\$ 110,280.96	\$ 799,536.96	\$ 239,861.69	\$ 3,416.28	\$ 1,022.98	\$ 555,205.61
02 (D05) FINANCIADO	26-may-21	03-jun-21	\$175,516.58	\$ 175,516.58	\$ 28,082.65	\$ 203,599.23	\$ 61,079.77	\$ 877.58	\$ 260.50	\$ 141,381.38
<b>TOTALES</b>			<b>\$864,772.58</b>	<b>\$ 864,772.58</b>	<b>\$ 138,363.61</b>	<b>\$ 1,003,136.19</b>	<b>\$ 300,940.86</b>	<b>\$ 4,293.86</b>	<b>\$ 1,283.48</b>	<b>\$ 696,587.99</b>

V.- TERMINOS BAJO LAS CUALES SE EFECTUA LA RECEPCION

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA, Y ES RECIBIDA POR EL H. AYUNTAMIENTO Y LOS BENEFICIARIOS QUE SERÁN RESPONSABLES DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL CONTRATISTA DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN DE LA OBRA Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE SE HUBIERE INCURRIDO EN LOS TERMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO RESPECTIVO, Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL MUNICIPIO, PARA LO CUAL EL CONTRATISTA EN ESTE ACTO PRESENTA LA FIANZA DE GARANTÍA DE ESTOS TRABAJOS CON VIGENCIA DE UN AÑO CONTADOS A PARTIR DE LA PRESENTE FECHA, ESTO DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA.

UNA VEZ FIRMADA LA PRESENTE ACTA SE TENDRA POR FINIQUITADO EL CONTRATO DE LA OBRA EN CUESTION, POR LO QUE NO SE ACEPTARAN RECLAMACIONES ADICIONALES DEJANDO UNICAMENTE SUBSISTENTES LAS ACCIONES QUE DERIVEN DEL FINIQUITO, SIENDO LA GARANTIA QUE SE CONTEMPLA EN EL ARTICULO 61 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO, SIENDO LAS 10:45 HORAS DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU FIRMACIÓN, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN EL ACTO INTERVIENEN.

ENTREGA LA OBRA:

(POR EL AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA)

PRESIDENCIA MUNICIPAL

Mpio. de San Juan Bautista Tuxtepec, Oax. 2019 - 2021

LIC. NOE RAMÍREZ CHÁVEZ PRESIDENTE MUNICIPAL INTERINO



SINDICATURA DE PROCEDES

LIC. JUAN LUIS RÁNCHEZ MARTÍN SINDICADO MUNICIPAL Dpto. Tuxtepec, Oax. 2019 - 2021

TESTIGOS

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

Mpio. San Juan Bautista Tuxtepec, Oax. 2019 - 2021

BIOL. VICENTE MORALES RIVERA REGIDOR DE OBRAS PÚBLICAS

ING. ANTONIO CLARA ORTEGA DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS CED. PROF. NO. 1181521

RECIBE LA OBRA

(POR EL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL)

C. CLEMENTE RAYMUNDO MALPICA PRESIDENTE DEL COMITÉ

C. BENITO MAURO SALVADOR SECRETARIO DEL COMITÉ

Leticia Rodriguistle Mendez

(POR LA CONTRALORIA MUNICIPAL COMO VISOR)



ÓRGANO INTERNO DE CONTROL


L.C. JORGE PINEDA CAMACHO TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL Mpio. San Juan Bautista Tuxtepec, Oax. 2019 - 2021

POR EL COMITÉ DE LA CONTRALORIA SOCIAL

LEONOR AZAMAR VAIDEZ

VOCAL 2

CELIA OLGA QUEVEDO CASTAÑO PRESIDENTE DEL COMITÉ DE VECINOS COLONIA VISTA



Carlos Jimenez Carrera

MARIO ALBERTO TENORIO

TENORIO

