

SIENDO LAS **10:00** HORAS DEL DIA **18** DEL MES DE **JUNIO** DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO, EN EL CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA, SE REUNIERON EN LA LOCALIDAD: **TACOTENO EL TULAR** DEL MUNICIPIO DE **SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC**, DISTRITO TUXTEPEC, ESTADO DE OAXACA,

EL CONTRATISTA RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LA OBRA: _____ QUIEN EN ESTE ACTO ES REPRESENTADO POR EL: _____ EL REPRESENTANTE DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL: **C. HELADIO CARRERA NICOLAS** PRESIDENTE DEL COMITÉ E INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA, LOS C.C. LIC. NOÉ RAMÍREZ CHAVEZ, LIC. JUAN LUIS SANCHEZ MARIN E ING. ALFONSO CLARA ORTELA, EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL INTERINO, SINDICO MUNICIPAL Y DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS RESPECTIVAMENTE, ASÍ COMO EL L.C. JORGE PINEDA CAMACHO Y EL C. MARIO ALBERTO TENORIO ROMERO, C. CARLOS JIMENEZ CARRERA Y C. VICENTA YADIRA CASTRO PEREZ TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL E INTEGRANTE DEL COMITE DE LA CONTRALORIA SOCIAL RESPECTIVAMENTE, ESTO CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A CABO EL ACTO DE ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA:

"REHABILITACION DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE TACOTENO EL TULAR" UBICADA EN LA CALLE ALLENDE, CALLE LUIS DONALDO COLOSIO, CALLE ALDAMA, CALLE BENITO JUAREZ, CALLE FRANCISCO I. MADERO, CALLE FERNANDO MONTES DE OCA, CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, CALLE JUAN DE LA BARRERA, DE LA LOCALIDAD DE TACOTENO EL TULAR, DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA.

I.- UBICACIÓN

ESTADO: 020 OAXACA DISTRITO: 006 TUXTEPEC
REGION: 005 PAPALOAPAN MUNICIPIO: 184 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC
LOCALIDAD: 065 TACOTENO EL TULAR

II.- DATOS GENERALES

ORIGEN DEL RECURSO: RAMO 33, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL, EJERCICIO 2021. CUENTA PRESUPUESTAL: _____
RUBRO: URBANIZACION (CALLES)
ORDEN DE APROBACION No. FIS MDF/MSJBT/20184/046/2021 DE FECHA: 24 de marzo de 2021
MODALIDAD DE EJECUCION: POR CONTRATO A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO
NUMERO DE CONTRATO: MSJBT-20184-AD/FIS MDF-018/2021 FECHA: 11 de mayo de 2021
CONVENIO AL CONTRATO: N/A FECHA: N/A
FECHA DE INICIO SEGUN CONTRATO: 12 de mayo de 2021 INICIO REAL: 12 de mayo de 2021
FECHA DE TERMINACION SEGUN CONTRATO: 10 de junio de 2021 TERMINACION REAL: 10 de junio de 2021



DESCRIPCION GENERAL DE TRABAJOS EJECUTADOS:

PARA REALIZAR LA OBRA:

"REHABILITACION DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE TACOTENO EL TULAR" UBICADA EN LA CALLE ALLENDE, CALLE LUIS DONALDO COLOSIO, CALLE ALDAMA, CALLE BENITO JUAREZ, CALLE FRANCISCO I. MADERO, CALLE FERNANDO MONTES DE OCA, CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, CALLE JUAN DE LA BARRERA, DE LA LOCALIDAD DE TACOTENO EL TULAR, DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA.

DONDE SE EFECTUARON LOS SIGUIENTES TRABAJOS:

LETRERO DE IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA, PRELIMINARES, REVESTIMIENTOS

METAS ALCANZADAS: 12.158,70 M2 BENEFICIARIO 282 PERSONAS

ESTRUCTURA FINANCIERA						
APORTACIONES Y TRANSFERENCIA	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE CONTRATADO	IMPORTE DEVENGADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO CONTRATADO - EJERCIDO	
APORTACIÓN FEDERAL DEL FONDO III						
TRANSFERENCIA DEL FONDO IV						
TRANSFERENCIA DEL RAMO 33	\$ 1.096.711,24	\$ 1.095.202,42	\$ 1.095.202,42	\$ 1.095.202,42	\$ -	
APORTACIÓN ESTATAL (especificar)						
APORTACIÓN DE LOS BENEFICIARIOS						
OTROS (CAPUFE)						
TOTAL	\$ 1.096.711,24	\$ 1.095.202,42	\$ 1.095.202,42	\$ 1.095.202,42	\$ -	

IMPORTE DEL ANTICIPO 30%: \$ 328.560,73 INCLUYE I.V.A.

III.- RELACION DE LAS GARANTIAS

FIANZAS	NUMERO	FECHA	IMPORTE	COMPAÑÍA AFIANZADORA
ANTICIPO	2117807	11-may-21	\$ 328.560,73	CHUBB FIANZAS MONTERREY ASEGURADORA DE CAUCION SA
CUMPLIMIENTO	2117799	11-may-21	\$ 109.520,24	CHUBB FIANZAS MONTERREY ASEGURADORA DE CAUCION SA
VICIOS OCULTOS	2126614	18-jun-21	\$ 109.520,24	CHUBB FIANZAS MONTERREY ASEGURADORA DE CAUCION SA

IV.- RELACION DE ESTIMACIONES GENERADAS

EST.	PERIODO		IMPORTE DE ESTIMACION	SUMA POR CONCEPTO DE RETENCIONES, DEVOLUCIONES Y PENAS	SUBTOTAL 1	IVA 16%	MONTO TOTAL DE LA ESTIMACION	AMORTIZACION DEL ANTICIPO	5 AL MILLAR	Impuesto Estatal (3% sobre nómina)	TOTAL PAGADO
	DEL	AL									
01 (UNO)	12-may-21	29-may-21	\$749.075,30		\$ 749.075,30	\$ 119.852,05	\$ 868.927,35	\$ 260.678,21	\$ 3.745,38	\$ 679,65	\$ 603.824,12
02 (DOS)	30-may-21	10-jun-21	\$195.064,72		\$ 195.064,72	\$ 31.210,35	\$ 226.275,07	\$ 67.882,52	\$ 975,32	\$ 176,98	\$ 157.240,25
FINIQUITO				\$ -	\$ 195.064,72	\$ 31.210,35	\$ 226.275,07	\$ 67.882,52	\$ 975,32	\$ 176,98	\$ 157.240,25
TOTALES			\$944.140,02	\$ -	\$ 944.140,02	\$ 151.062,40	\$ 1.095.202,42	\$ 328.560,73	\$ 4.720,70	\$ 856,63	\$ 761.064,36

V.- TERMINOS BAJO LAS CUALES SE EFECTUA LA RECEPCION

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA, Y ES RECIBIDA POR EL H. AYUNTAMIENTO Y LOS BENEFICIARIOS QUE SERAN RESPONSABLES DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL CONTRATISTA DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN DE LA OBRA Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE SE HUBIERE INCURRIDO EN LOS TERMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO RESPECTIVO, Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL MUNICIPIO, PARA LO CUAL EL CONTRATISTA EN ESTE ACTO PRESENTA LA FIANZA DE GARANTIA DE ESTOS TRABAJOS CON VIGENCIA DE UN AÑO CONTADOS A PARTIR DE LA PRESENTE FECHA, ESTO DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA.

UNA VEZ FIRMADA LA PRESENTE ACTA SE TENDRA POR FINIQUITADO EL CONTRATO DE LA OBRA EN CUESTION, POR LO QUE NO SE ACEPTARAN RECLAMACIONES ADICIONALES DEJANDO UNICAMENTE SUBSISTENTES LAS ACCIONES QUE DERIVEN DEL FINIQUITO, ASI COMO LA GARANTIA QUE SE CONTEMPLA EN EL ARTICULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO, SIENDO LAS 10:45 HORAS DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

ENTREGA LA OBRA:

(POR EL H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA)

PRESIDENCIA MUNICIPAL

LIC. NOR RAMIREZ CHAVEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL INTERINO
 Dto. Tuxtepec, Oax.
 2019 - 2021

SINDICATURA
 SINDICATO DE PARTICIPACIÓN
 SINDICO MUNICIPAL
 Mpio. San Juan
 Bautista Tuxtepec,
 Dto. Tuxtepec, Oax.
 2019 - 2021

LIC. JUAN LUIS SANCHEZ MARIN
 SINDICO MUNICIPAL
 Mpio. San Juan
 Bautista Tuxtepec,
 Dto. Tuxtepec, Oax.
 2019 - 2021

TESTIGOS

ING. ALFONSO CLARA ORTELA
 DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

CED. PROF. NO. 11819684

Mpio. de San Juan
 Bautista Tuxtepec,
 Dto. Tuxtepec, Oax.
 2019-2021

RECIBE LA OBRA

(POR EL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL)

C. HELADIO CARRERA NICOLAS
 PRESIDENTE DEL COMITÉ

C. CONCEPCION HERNANDEZ CASALES
 SECRETARIO DEL COMITÉ

(POR LA CONTRALORIA MUNICIPAL - COMO VISOR)

L.C. JORGE PINEDA CAMACHO
 TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

POR EL COMITÉ DE LA CONTRALORIA SOCIAL

Miguel A. Gonzalez Nicolas
 AGENTE DE POLICIA

Ricardo Alejandro Aguirre

Mayra Otrero Alejandro

Tuxtepec
 AGENCIA DE POLICIA
 LOC. TACOTENO
 EL TULAR
 2019 - 2021
 SAN JUAN BAUTISTA
 TUXTEPEC OAXACA

MARIO ALBERTO Tenorio
 VICENTA YADIRE Castro Pérez

Tuxtepec
 Gobierno Municipal 2019-2021
COMITÉ DE CONTRALORIA SOCIAL
 SAN JUAN BAUTISTA
 TUXTEPEC, OAXACA

Vocal 1