

**ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE OBRA**

NÚM. CONTRATO: MSJBT-20184-AD/FISDMF-023/2021

SIENDO LAS **10:00** HORAS DEL DIA **2** DEL MES DE **JULIO** DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO, EN EL CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA, SE REUNIERON EN LA LOCALIDAD DE: **LA MINA** DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, DISTRITO TUXTEPEC, ESTADO DE OAXACA,

EL CONTRATISTA RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LA OBRA:

QUIEN EN ESTE ACTO ES REPRESENTADO POR EL:

EL REPRESENTANTE DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL:

**C. PEDRO PANTOJA MONTALVO**

PRESIDENTE DEL COMITÉ E INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA, LOS C.C. LIC. NOÉ RAMÍREZ CHAVEZ, LIC. JUAN LUIS SANCHEZ MARIN, E ING. ALFONSO CLARA ORTELA, EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL INTERINO, SINDICO MUNICIPAL Y DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS RESPECTIVAMENTE, ASÍ COMO EL L.C. JORGE PINEDA CAMACHO Y EL C. MARIO ALBERTO TENORIO ROMERO, C. CARLOS JIMENEZ CARRERA Y C. VICENTA YADIRA CASTRO PEREZ TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL E INTEGRANTE DEL COMITE DE LA CONTRALORIA SOCIAL RESPECTIVAMENTE, ESTO CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A CABO EL ACTO DE ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA:

"CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE LA MINA" UBICADA EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA, LOCALIDAD DE LA MINA, DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA.

**I.- UBICACION**

ESTADO: 020 OAXACA DISTRITO: 006 TUXTEPEC  
REGION: 005 PAPALOAPAN MUNICIPIO: 184 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC  
LOCALIDAD: 034 LA MINA



**II.- DATOS GENERALES**

ORIGEN DEL RECURSO: RAMO 33, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL, EJERCICIO 2021.

CUENTA PRESUPUESTAL:

RUBRO: URBANIZACION

ACTO DE APROBACION No.

FISDMF/MSJBT/20184/027/2021

DE FECHA:

24/03/2021

MODALIDAD DE EJECUCION:

POR CONTRATO A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

NUMERO DE CONTRATO:

MSJBT-20184-AD/FISDMF-023/2021

FECHA:

24 de abril de 2021

CONVENIO AL CONTRATO:

N/A

FECHA:

N/A

FECHA DE INICIO SEGUN CONTRATO:

26 de abril de 2021

INICIO REAL:

26 de abril de 2021

FECHA DE TERMINACION SEGUN CONTRATO:

24 de junio de 2021

TERMINACION REAL:

24 de junio de 2021

DESCRIPCION GENERAL DE TRABAJOS EJECUTADOS:

PARA REALIZAR LA OBRA:

"CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE LA MINA" UBICADA EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA, LOCALIDAD DE LA MINA, DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA.

DONDE SE EFECTUARON LOS SIGUIENTES TRABAJOS:

LETRERO DE IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA, PRELIMINARES, PAVIMENTO, BORDILLO, LIMPIEZA, CARGA Y ACARREO.

METAS ALCANZADAS:

1.020,30 M2

BENEFICIARIO: 90

PERSONAS

**ESTRUCTURA FINANCIERA**

APORTACIONES Y TRANSFERENCIA	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE CONTRATADO	IMPORTE DEVENGADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO CONTRATADO - EJERCIDO
APORTACIÓN FEDERAL DEL FONDO III					
TRANSFERENCIA DEL FONDO IV					
TRANSFERENCIA DEL RAMO 33	\$ 1.086.933,27	\$ 1.084.806,35	\$ 1.084.806,35	\$ 1.084.806,35	\$ -
APORTACIÓN ESTATAL (especificar)					
APORTACIÓN DE LOS BENEFICIARIOS					
OTROS (CAPUFE)					
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 1.086.933,27</b>	<b>\$ 1.084.806,35</b>	<b>\$ 1.084.806,35</b>	<b>\$ 1.084.806,35</b>	<b>\$ -</b>

IMPORTE DEL ANTICIPO 30%:

\$ 325.441,91

INCLUYE I.V.A.

**III.- RELACION DE LAS GARANTIAS**

FIANZAS	NUMERO	FECHA	IMPORTE	COMPAÑÍA AFIANZADORA
ANTICIPO	7034-00453-0	24-abr-21	\$ 325.441,91	ASEGURADORA INSURGENTES SA DE CV GRUPO FINANCIERO ASERTA
CUMPLIMIENTO	7034-00454-9	24-abr-21	\$ 108.480,64	ASEGURADORA INSURGENTES SA DE CV GRUPO FINANCIERO ASERTA
VICIOS OCULTOS	7034-00482-0	02-jul-21	\$ 108.480,64	ASEGURADORA INSURGENTES SA DE CV GRUPO FINANCIERO ASERTA

**IV.- RELACION DE ESTIMACIONES GENERADAS**

EST.	PERIODO		IMPORTE DE ESTIMACION	SUMA POR CONCEPTO DE RETENCIONES, DEVOLUCIONES Y PENAS	SUBTOTAL 1	IVA 16%	MONTO TOTAL DE LA ESTIMACION	AMORTIZACION DEL ANTICIPO	5 AL MILLAR	Impuesto Estatal (3% sobre nómina)	TOTAL PAGADO
	DEL	AL									
01 (UNO)	26-abr-21	25-may-21	\$748.126,81		\$ 748.126,81	\$ 119.700,29	\$ 867.827,10	\$ 260.348,13	\$ 3.740,63	\$ 2.088,33	\$ 601.650,01
02 (DOS) FINIQUITO	26-may-21	24-jun-21	\$187.051,08	\$ -	\$ 187.051,08	\$ 29.928,17	\$ 216.979,25	\$ 65.093,78	\$ 935,26	\$ 522,14	\$ 150.428,07
<b>TOTALES</b>			<b>\$935.177,89</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 935.177,89</b>	<b>\$ 149.628,46</b>	<b>\$ 1.084.806,35</b>	<b>\$ 325.441,91</b>	<b>\$ 4.675,89</b>	<b>\$ 2.610,47</b>	<b>\$ 752.078,08</b>

**V.- TERMINOS BAJO LAS CUALES SE EFECTUA LA RECEPCION**

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA, Y ES RECIBIDA POR EL H. AYUNTAMIENTO Y LOS BENEFICIARIOS QUE SERAN RESPONSABLES DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL CONTRATISTA DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN DE LA OBRA Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE SE HUBIERE INCURRIDO EN LOS TERMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO RESPECTIVO, Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL MUNICIPIO, PARA LO CUAL EL CONTRATISTA EN ESTE ACTO PRESENTA LA FIANZA DE GARANTIA DE ESTOS TRABAJOS CON VIGENCIA DE UN AÑO CONTADOS A PARTIR DE LA PRESENTE FECHA, ESTO DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA.

UNA VEZ FIRMADA LA PRESENTE ACTA SE TENDRA POR FINIQUITADO EL CONTRATO DE LA OBRA EN CUESTION, POR LO QUE NO SE ACEPTARAN RECLAMACIONES ADICIONALES DEJANDO UNICAMENTE SUBSISTENTES LAS ACCIONES QUE DERIVEN DEL FINIQUITO, ASI COMO LA GARANTIA QUE SE CONTEMPLA EN EL ARTICULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO, SIENDO LAS 10:45 HORAS DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

**ENTREGA LA OBRA:**

(POR EL H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA)

**PRESIDENCIA MUNICIPAL**

Mpio. de San Juan Bautista Tuxtepec

**LIC. NOÉ RAMÍREZ CHÁVEZ**  
 PRESIDENTE MUNICIPAL INTERINO



**SINDICATURA DE PROCURACION**

Mpio. San Juan Bautista Tuxtepec, Oax.

**LIC. JUAN LUIS SANCHEZ MARTIN**  
 SINDICO MUNICIPAL

**TESTIGO**



**ING. ALFONSO CLARA ORTELA**  
 DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS  
 CED. PROF. NO. 11819684

**RECIBE LA OBRA**

(POR EL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL)

**C. PEDRO PANTOJA MONTALVO**  
 PRESIDENTE DEL COMITÉ

**C. VALENTIN CAMACHO VAZQUEZ**  
 SECRETARIO DEL COMITÉ

*Israel Sarmiento Chávez*  
 AGENTE MUNICIPAL  
 LA MINA

**AGENCIA MUNICIPAL**  
**LOC. LA MINA**  
 2019 - 2021  
 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA

(POR LA CONTRALORIA MUNICIPAL COMO VISOR)

**L.C. JORGE PINEDA CAMACHO**  
 TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

POR EL COMITÉ DE LA CONTRALORIA SOCIAL

**MARIO ALBERTO TENORIO**

**Vicenta Yedira Castro Pérez**

