

SIENDO LAS **10:00** HORAS DEL DÍA **11** DEL MES DE **JUNIO** DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO, EN EL CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA, SE REUNIERON EN LA LOCALIDAD: **FRANCISCO I MADERO LOS CERRITOS** DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, ESTADO DE OAXACA,

EL CONTRATISTA RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LA OBRA: **FRANCISCO I MADERO LOS CERRITOS**  
 QUIEN EN ESTE ACTO ES REPRESENTADO POR EL: **C. MARCELO OLAYA HERNANDEZ**  
 EL REPRESENTANTE DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL: **C. MARCELO OLAYA HERNANDEZ**  
 PRESIDENTE DEL COMITÉ E INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA, LOS C.C. LIC. NOÉ RAMÍREZ CHAVEZ, LIC. JUAN LUIS SANCHEZ MARIN E ING. ALFONSO CLARA ORTELA, EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL INTERINO, SINDICO MUNICIPAL Y DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS RESPECTIVAMENTE, ASÍ COMO EL L.C. JORGE PINEDA CAMACHO Y EL C. MARIO ALBERTO TENORIO ROMERO, C. CARLOS JIMENEZ CARRERA Y C. VICENTA YADIRA CASTRO PEREZ TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL E INTEGRANTE DEL COMITÉ DE LA CONTRALORIA SOCIAL RESPECTIVAMENTE, ESTO CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A CABO EL ACTO DE ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA:  
**"REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE FCO. I MADERO LOS CERRITOS" UBICADA EN EL TRAMO: FRANCISCO I MADERO LOS CERRITOS-CAMINO A BUENOS AIRES EL APOMPO, DE LA LOCALIDAD DE FRANCISCO I MADERO LOS CERRITOS, DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA.**

**I.- UBICACIÓN**

ESTADO: 020 OAXACA DISTRITO: 006 TUXTEPEC  
 REGION: 005 PAPALOAPAN MUNICIPIO: 184 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC  
 LOCALIDAD: 150 FCO. I MADERO LOS CERRITOS



**II.- DATOS GENERALES**

ORIGEN DEL RECURSO: RAMO 33, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL, EJERCICIO 2021. CUENTA PRESUPUESTAL: **AGENCIA DE POLICIA LOC. FCO. I. MADERO LOS CERRITOS 2019 - 2021 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA.**

RUBRO: URBANIZACION (CAMINHOS) DE FECHA: 24/03/2021

OFICIO DE APROBACION No. FISMDF/MSJBT/20184/043/2021 FECHA: 4 de mayo de 2021

MODALIDAD DE EJECUCION: POR CONTRATO A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO FECHA: N/A

NUMERO DE CONTRATO: MSJBT-20184-AD/FISMDF-024/2021 FECHA: N/A

CONVENIO AL CONTRATO: N/A FECHA: N/A

FECHA DE INICIO SEGUN CONTRATO: 5 de mayo de 2021 INICIO REAL: 5 de mayo de 2021

FECHA DE TERMINACION SEGUN CONTRATO: 3 de junio de 2021 TERMINACION REAL: 3 de junio de 2021

DESCRIPCION GENERAL DE TRABAJOS EJECUTADOS:

PARA REALIZAR LA OBRA:

"REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE FCO. I MADERO LOS CERRITOS" UBICADA EN EL TRAMO: FRANCISCO I MADERO LOS CERRITOS-CAMINO A BUENOS AIRES EL APOMPO, DE LA LOCALIDAD DE FRANCISCO I MADERO LOS CERRITOS, DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA.

DONDE SE EFECTUARON LOS SIGUIENTES TRABAJOS:  
 LETRERO DE IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA, PRELIMINARES, REVESTIMIENTOS

METAS ALCANZADAS: 2.930,00 M2 BENEFICIARIO 109 PERSONAS

ESTRUCTURA FINANCIERA					
APORTACIONES Y TRANSFERENCIA	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE CONTRATADO	IMPORTE DEVENGADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO CONTRATADO - EJERCIDO
APORTACIÓN FEDERAL DEL FONDO III					
TRANSFERENCIA DEL FONDO IV					
TRANSFERENCIA DEL RAMO 33	\$ 1.158.033,92	\$ 1.156.066,88	\$ 1.156.066,88	\$ 1.156.066,88	\$ -
APORTACIÓN ESTATAL (especificar)					
APORTACIÓN DE LOS BENEFICIARIOS					
OTROS (CAPUFE)					
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 1.158.033,92</b>	<b>\$ 1.156.066,88</b>	<b>\$ 1.156.066,88</b>	<b>\$ 1.156.066,88</b>	<b>\$ -</b>

IMPORTE DEL ANTICIPO 30%: \$ 346.820,06 INCLUYE I.V.A. *(Handwritten signatures: Jimenez, Tenorio, Contratacion, etc.)*

**III.- RELACION DE LAS GARANTIAS**

FIANZAS	NUMERO	FECHA	IMPORTE	COMPañIA AFIANZADORA
ANTICIPO	2553003	04-may-21	\$ 346.820,06	SOFIMEX INSTITUCION DE GARANTIAS SA
CUMPLIMIENTO	2553092	04-may-21	\$ 115.606,68	SOFIMEX INSTITUCION DE GARANTIAS SA
VICIOS OCULTOS	2579175	11-jun-21	\$ 115.606,68	SOFIMEX INSTITUCION DE GARANTIAS SA

**IV.- RELACION DE ESTIMACIONES GENERADAS**

EST.	PERIODO		IMPORTE DE ESTIMACION	SUMA POR CONCEPTO DE RETENCIONES, DEVOLUCIONES Y PENAS	SUBTOTAL 1	IVA 16%	MONTO TOTAL DE LA ESTIMACION	AMORTIZACION DEL ANTICIPO	5 AL MILLAR	Impuesto Estatal (3% sobre nómina)	TOTAL PAGADO
	DEL	AL									
01 (UNO)	05-may-21	24-may-21	\$777.688,00		\$ 777.688,00	\$ 124.430,08	\$ 902.118,08	\$ 270.635,42	\$ 3.388,44	\$ 1.204,94	\$ 626.389,28
02 (DOS)	26-may-21	03-jun-21	\$218.921,39	\$ -	\$ 218.921,39	\$ 35.027,42	\$ 253.948,80	\$ 76.194,04	\$ 1.094,61	\$ 339,20	\$ 176.330,35
FINIQUITO											
<b>TOTALES</b>			<b>\$996.609,38</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 996.609,38</b>	<b>\$ 159.457,50</b>	<b>\$ 1.156.066,88</b>	<b>\$ 346.820,06</b>	<b>\$ 4.983,05</b>	<b>\$ 1.544,14</b>	<b>\$ 802.719,63</b>



**V.- TERMINOS BAJO LAS CUALES SE EFECTUA LA RECEPCION**

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA, Y ES RECIBIDA POR EL H. AYUNTAMIENTO Y LOS BENEFICIARIOS QUE SERÁN RESPONSABLES DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL CONTRATISTA DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN DE LA OBRA Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE SE HUBIERE INCURRIDO EN LOS TERMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO RESPECTIVO, Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL MUNICIPIO, PARA LO CUAL EL CONTRATISTA EN ESTE ACTO PRESENTA LA FIANZA DE GARANTIA DE ESTOS TRABAJOS CON VIGENCIA DE UN AÑO CONTADOS A PARTIR DE LA PRESENTE FECHA, ESTO DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA.

UNA VEZ FIRMADA LA PRESENTE ACTA SE TENDRA POR FINIQUITADO EL CONTRATO DE LA OBRA EN CUESTION, POR LO QUE NO SE ACEPTARAN RECLAMACIONES ADICIONALES DEJANDO UNICAMENTE SUBSISTENTES LAS ACCIONES QUE DERIVEN DEL FINIQUITO, ASÍ COMO LA GARANTIA QUE SE CONTEMPLA EN EL ARTICULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO, SIENDO LAS 10:45 HORAS DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVIENEN.



**ENTREGA LA OBRA:**  
(POR EL H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA)

**PRESIDENCIA MUNICIPAL**

---

LIC. NOÉ RAMÍREZ CHÁVEZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL INTERINO  
Dpto. Tuxtepec, Oax.  
2019 - 2021



**SINDICATURA DE PROCURACION**  
Mpio. San Juan Bautista Tuxtepec, Dpto. Tuxtepec, Oax.  
2019 - 2021

**TESTIGO**



**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**

---

ING. ALFONSO CLARA ORTELA  
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS  
CED. PROF. NO. 11819604  
Mpio. de San Juan Bautista Tuxtepec, Dpto. Tuxtepec, Oax.  
2019-2021

*MPH*

---

**C. MARCELO OLAYA HERNANDEZ**  
PRESIDENTE DEL COMITÉ

*Concepción Niño Carlos*

---

**C. CONCEPCION NIÑO CARLOS**  
SECRETARIO DEL COMITÉ

*Saturnino Rama Aguilar*  
Agente De Policía  
Fco. I. Madero Los Cerritos



**ORGANO INTERNO DE CONTROL**

---

L.C. JORGE PINEGA CAMACHO  
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL  
Mpio. de San Juan Bautista Tuxtepec, Dpto. Tuxtepec, Oax.  
2019 - 2021

**COMITÉ DE LA CONTRALORIA SOCIAL**

*C. Lucio Garcia Marcos*  
VOCAL



**AGENCIA DE POLICIA**  
LOC. FCO. I. MADERO LOS CERRITOS  
2019 - 2021  
SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA

*Mario Alberto Tenorio*

---

*Carlos Jiménez Carrera*



**COMITÉ CONTRALORIA SOCIAL**

---

*Yessica Yadira Castro Pérez*