

SIENDO LAS **10:00** HORAS DEL DÍA **31** DEL MES DE **JUNIO** DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO, EN EL CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA, SE REUNIERON EN LA **COLONIA: SIGLO XXI** DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, DISTRITO TUXTEPEC, ESTADO DE OAXACA,

EL CONTRATISTA RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: **ALFA CONSTRUCCIONES GC S.A. DE C.V.**
QUIEN EN ESTE ACTO ES REPRESENTADO POR EL: **ING. ALBERTO JESUS GALAN MOJICA**
EL REPRESENTANTE DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL: **C. REYNALDA CASTRO FRANCISCO**
PRESIDENTE DEL COMITÉ E INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA, LOS C.C. LIC. NOÉ RAMÍREZ CHAVEZ, LIC. JUAN LUIS SANCHEZ MARIN, E ING. ALFONSO CLARA ORTELA, EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL INTERINO, SINDICO MUNICIPAL Y DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS RESPECTIVAMENTE, ASÍ COMO EL L.C. JORGE PINEDA CAMACHO Y EL C. MARIO ALBERTO TENORIO ROMERO, C. CARLOS JIMENEZ CARRERA Y C. VICENTA YADIRA CASTRO PEREZ TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL E INTEGRANTE DEL COMITÉ DE LA CONTRALORIA SOCIAL RESPECTIVAMENTE, ESTO CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A CABO EL ACTO DE ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA: **"CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COLONIA SIGLO XXI" UBICADA EN LA CALLE COCOTERO, LOCALIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC (COL. SIGLO XXI), DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA.**

I.- UBICACIÓN

ESTADO: 020 OAXACA DISTRITO: 006 TUXTEPEC
REGION: 005 PAPALOAPAN MUNICIPIO: 184 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC
LOCALIDAD: 001 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC (COL. SIGLO XXI)

II.- DATOS GENERALES

ORIGEN DEL RECURSO: RAMO 33, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL, EJERCICIO 2021. CUENTA PRESUPUESTAL:
RUBRO: URBANIZACION
OFICIO DE APROBACION No. FISMDF/MSJBT/20184/022/2021 DE FECHA: 24/03/2021
MODALIDAD DE EJECUCION: POR CONTRATO A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO
NUMERO DE CONTRATO: MSJBT-20184-AD/FISMDF-026/2021 FECHA: 26 de abril de 2021
CONVENIO AL CONTRATO: N/A FECHA: N/A
FECHA DE INICIO SEGUN CONTRATO: 27 de abril de 2021 INICIO REAL: 27 de abril de 2021
FECHA DE TERMINACION SEGUN CONTRATO: 25 de junio de 2021 TERMINACION REAL: 25 de junio de 2021
DESCRIPCION GENERAL DE TRABAJOS EJECUTADOS:



PARA REALIZAR LA OBRA:

"CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COLONIA SIGLO XXI" UBICADA EN LA CALLE COCOTERO, LOCALIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC (COL. SIGLO XXI), DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA.

DONDE SE EFECTUARON LOS SIGUIENTES TRABAJOS:

LETRERO DE IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA, PRELIMINARES, OBRA COMPLEMENTARIA, PAVIMENTO, BORDILLO, LIMPIEZA, CARGA Y ACARREO.

METAS ALCANZADAS: 837.82 M2 BENEFICIARIO 85 PERSONAS

ESTRUCTURA FINANCIERA					
APORTACIONES Y TRANSFERENCIA	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE CONTRATADO	IMPORTE DEVENGADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO CONTRATADO - EJERCIDO
APORTACIÓN FEDERAL DEL FONDO III					
TRANSFERENCIA DEL FONDO IV					
TRANSFERENCIA DEL RAMO 33	\$ 1.098.209,94	\$ 1.096.149,06	\$ 1.096.149,06	\$ 1.096.149,06	\$ -
APORTACIÓN ESTATAL (especificar)					
APORTACIÓN DE LOS BENEFICIARIOS					
OTROS (CAPUFE)					
TOTAL	\$ 1.098.209,94	\$ 1.096.149,06	\$ 1.096.149,06	\$ 1.096.149,06	\$ -

IMPORTE DEL ANTICIPO 30%: \$ 328.844,72 INCLUYE I.V.A.

III.- RELACION DE LAS GARANTIAS

FIANZAS	NUMERO	FECHA	IMPORTE	COMPAÑIA AFIANZADORA
ANTICIPO	7034-00460-2	26-abr-21	\$ 328.844,72	ASEGURADORA INSURGENTES SA DE CV GRUPO FINANCIERO ASERTA
CUMPLIMIENTO	7034-00461-5	26-abr-21	\$ 109.614,91	ASEGURADORA INSURGENTES SA DE CV GRUPO FINANCIERO ASERTA
VICIOS OCULTOS	7034-00492-1	30-jun-21	\$ 109.614,91	ASEGURADORA INSURGENTES SA DE CV GRUPO FINANCIERO ASERTA

IV.- RELACION DE ESTIMACIONES GENERADAS

EST.	PERIODO		IMPORTE DE ESTIMACION	SUMA POR CONCEPTO DE RETENCIONES, DEVOLUCIONES Y PENAS	SUBTOTAL 1	IVA 16%	MONTO TOTAL DE LA ESTIMACION	AMORTIZACION DEL ANTICIPO	5 AL MILLAR	Impuesto Estatal (3% sobre nómina)	TOTAL PAGADO
	DEL	AL									
01 (UNO)	27-abr-21	26-may-21	\$671.351,76		\$ 671.351,76	\$ 107.416,28	\$ 778.768,04	\$ 233.630,41	\$ 3.356,76	\$ 2.109,21	\$ 539.671,66
02 (DOS) FINIQUITO	27-may-21	25-jun-21	\$273.604,33		\$ 273.604,33	\$ 43.776,69	\$ 317.381,02	\$ 95.214,31	\$ 1.368,02	\$ 859,59	\$ 219.939,10
TOTALES			\$944.956,09		\$ 944.956,09	\$ 151.192,97	\$ 1.096.149,06	\$ 328.844,72	\$ 4.724,78	\$ 2.968,80	\$ 759.610,76

(Handwritten signatures and stamps)

V.- TERMINOS BAJO LAS CUALES SE EFECTUA LA RECEPCION

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA, Y ES RECIBIDA POR EL H. AYUNTAMIENTO Y LOS BENEFICIARIOS QUE SERAN RESPONSABLES DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL CONTRATISTA DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN DE LA OBRA Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE SE HUBIERE INCURRIDO EN LOS TERMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO RESPECTIVO, Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL MUNICIPIO, PARA LO CUAL EL CONTRATISTA EN ESTE ACTO PRESENTA LA FIANZA DE GARANTIA DE ESTOS TRABAJOS CON VIGENCIA DE UN AÑO CONTADOS A PARTIR DE LA PRESENTE FECHA, ESTO DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA.

UNA VEZ FIRMADA LA PRESENTE ACTA SE TENDRA POR FINIQUITADO EL CONTRATO DE LA OBRA EN CUESTION, POR LO QUE NO SE ACEPTARAN RECLAMACIONES ADICIONALES DEJANDO UNICAMENTE SUBSISTENTES LAS ACCIONES QUE DERIVEN DEL FINIQUITO, ASI COMO LA GARANTIA QUE SE CONTEMPLA EN EL ARTICULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO, SIENDO LAS 10:45 HORAS DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

ENTREGA LA OBRA:

(POR EL H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA)




LIC. NOÉ RAMÍREZ CHÁVEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL INTERINO



LIC. JUAN LUIS SANCHEZ MARIN
 SINDICO MUNICIPAL
 San Juan Bautista Tuxtepec,
 Dto. Tuxtepec, Oax.
 2019 - 2021

TESTIGO



ING. ALFONSO CLARA ORTELA
 DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
 CED. PROF. NO. 11819684



RECIBE LA OBRA

(POR EL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL)



C. REYNALDA CASTRO FRANCISCO
 PRESIDENTE DEL COMITÉ



C. SAKEMI ANAYA SEVERIANO
 SECRETARIO DEL COMITÉ

(POR LA CONTRALORIA MUNICIPAL - COMO VISOR)



L.C. JORGE PIÑEDA CAMACHO
 TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
 Mpio. de San Juan
 Bautista Tuxtepec,
 Dto. Tuxtepec, Oax.
 2019 - 2021

POR EL COMITÉ DE LA CONTRALORIA SOCIAL

Amasio Baranola Félix
Vocal 3
VICENTA YADIRA CASTRO PEREZ

MARIO ALBERTO TEJERO



Asociación Yescas
Jessica Morales Francisco