

SIENDO LAS **10:00** HORAS DEL DIA **9** DEL MES DE **JULIO** DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO, EN EL CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA, SE REUNIERON EN LA LOCALIDAD DE: **BUENOS AIRES EL APOMPO** DEL MUNICIPIO DE **SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC**, DISTRITO TUXTEPEC, ESTADO DE OAXACA,

EL CONTRATISTA RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LA OBRA: _____
QUIEN EN ESTE ACTO ES REPRESENTADO POR EL: _____
EL REPRESENTANTE DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL: **C. CANDIDO LOPEZ QUINTERO**
PRESIDENTE DEL COMITÉ E INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA, LOS C.C. LIC. NOÉ RAMÍREZ CHAVEZ, LIC. JUAN LUIS SANCHEZ MARIN, BIOL. VICENTE MORALES SANCHEZ, E ING. ALFONSO CLARA ORTELA, EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL INTERINO, SINDICO MUNICIPAL, REGIDOR DE OBRAS PUBLICAS, Y DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS RESPECTIVAMENTE, ASÍ COMO EL L.C. JORGE PINEDA CAMACHO Y EL C. MARIO ALBERTO TENORIO ROMERO, C. CARLOS JIMENEZ CARRERA Y C. VICENTA YADIRA CASTRO PEREZ TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL E INTEGRANTE DEL COMITE DE LA CONTRALORIA SOCIAL RESPECTIVAMENTE, ESTO CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A CABO EL ACTO DE ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA:

"CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE BUENOS AIRES EL APOMPO" UBICADA EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA, LOCALIDAD DE BUENOS AIRES EL APOMPO, DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA.

I.- UBICACION

ESTADO: 020 OAXACA DISTRITO: 006 TUXTEPEC
REGION: 005 PAPALOAPAN MUNICIPIO: 184 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC
LOCALIDAD: 220 BUENOS AIRES EL APOMPO

II.- DATOS GENERALES

ORIGEN DEL RECURSO: RAMO 33, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL, EJERCICIO 2021.

RUBRO: URBANIZACION

CUENTA PRESUPUESTAL:

ACTO DE APROBACION No. FISDMF/MSJBT/20184/028/2021

DE FECHA: 24/03/2021

MODALIDAD DE EJECUCION: POR CONTRATO A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

NUMERO DE CONTRATO: MSJBT-20184-AD/FISDMF-039/2021

FECHA: 4 de mayo de 2021

CONVENIO AL CONTRATO: N/A

FECHA: N/A

FECHA DE INICIO SEGUN CONTRATO: 5 de mayo de 2021

INICIO REAL: 5 de mayo de 2021

FECHA DE TERMINACION SEGUN CONTRATO: 3 de julio de 2021

TERMINACION REAL: 3 de julio de 2021

DESCRIPCION GENERAL DE TRABAJOS EJECUTADOS:

PARA REALIZAR LA OBRA:

"CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE BUENOS AIRES EL APOMPO" UBICADA EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA, LOCALIDAD DE BUENOS AIRES EL APOMPO, DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA.

DONDE SE EFECTUARON LOS SIGUIENTES TRABAJOS:

LETREDO DE IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA, PRELIMINARES, CONSTRUCCION DE BOCA DE TORMENTA, PAVIMENTO, BORDILLO, LIMPIEZA, CARGA Y ACARREO.

METAS ALCANZADAS: 743.40 M2 BENEFICIARIO 30 PERSONAS

ESTRUCTURA FINANCIERA						
APORTACIONES Y TRANSFERENCIA	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE CONTRATADO	IMPORTE DEVENGADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO CONTRATADO - EJERCIDO	
APORTACIÓN FEDERAL DEL FONDO III						
TRANSFERENCIA DEL FONDO IV						
TRANSFERENCIA DEL RAMO 33	\$ 1,024,828.77	\$ 1,023,296.49	\$ 1,023,296.49	\$ 1,023,296.49	\$ -	
APORTACIÓN ESTATAL (especificar)						
APORTACIÓN DE LOS BENEFICIARIOS						
OTROS (CAPUFE)						
TOTAL	\$ 1,024,828.77	\$ 1,023,296.49	\$ 1,023,296.49	\$ 1,023,296.49	\$ -	

IMPORTE DEL ANTICIPO 30%: \$ 306,988.95 INCLUYE I.V.A.

III.- RELACION DE LAS GARANTIAS

FIANZAS	NUMERO	FECHA	IMPORTE	COMPañIA AFIANZADORA
ANTICIPO	7034-00465-7	04-may-21	\$ 306,988.93	ASEGURADORA INSURGENTES SA DE CV GRUPO FINANCIERO ASERTA
CUMPLIMIENTO	7034-00466-0	04-may-21	\$ 102,329.65	ASEGURADORA INSURGENTES SA DE CV GRUPO FINANCIERO ASERTA
VICIOS OCULTOS	7034-00473-4	09-jul-21	\$ 102,329.65	ASEGURADORA INSURGENTES SA DE CV GRUPO FINANCIERO ASERTA

IV.- RELACION DE ESTIMACIONES GENERADAS

EST.	PERIODO		IMPORTE DE ESTIMACION	SUMA POR CONCEPTO DE RETENCIONES, DEVOLUCIONES Y PENAS	SUBTOTAL 1	IVA 16%	MONTO TOTAL DE LA ESTIMACION	AMORTIZACION DEL ANTICIPO	5 AL MILLAR	Impuesto Estatal (3% sobre nómina)	TOTAL PAGADO
	DEL	AL									
01 (UNO)	05-may-21	03-jun-21	\$700,219.76		\$ 700,219.76	\$ 112,035.16	\$ 812,254.92	\$ 243,676.48	\$ 3,501.10	\$ 2,102.73	\$ 562,974.61
02 (DOS)	04-jun-21	03-jul-21	\$181,932.39		\$ 181,932.39	\$ 29,109.18	\$ 211,041.57	\$ 63,312.47	\$ 909.66	\$ 546.33	\$ 146,273.11
FINIQUITO				\$ -	\$ 181,932.39	\$ 29,109.18	\$ 211,041.57	\$ 63,312.47	\$ 909.66	\$ 546.33	\$ 146,273.11
TOTALES			\$882,152.15	\$ -	\$ 882,152.15	\$ 141,144.34	\$ 1,023,296.49	\$ 306,988.95	\$ 4,410.76	\$ 2,649.06	\$ 709,247.72



V.- TERMINOS BAJO LAS CUALES SE EFECTUA LA RECEPCION

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA, Y ES RECIBIDA POR EL H. AYUNTAMIENTO Y LOS BENEFICIARIOS QUE SERAN RESPONSABLES DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL CONTRATISTA DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN DE LA OBRA Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE SE HUBIERE INCURRIDO EN LOS TERMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO RESPECTIVO, Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL MUNICIPIO, PARA LO CUAL EL CONTRATISTA EN ESTE ACTO PRESENTA LA FIANZA DE GARANTIA DE ESTOS TRABAJOS CON VIGENCIA DE UN AÑO CONTADOS A PARTIR DE LA PRESENTE FECHA, ESTO DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA.

UNA VEZ FIRMADA LA PRESENTE ACTA SE TENDRA POR FINICITADO EL CONTRATO DE LA OBRA EN CUESTION, POR LO QUE NO SE ACEPTARAN RECLAMACIONES ADICIONALES DEJANDO UNICAMENTE SUBSISTENTES LAS ACCIONES QUE DERIVEN DEL FINICITADO, ASÍ COMO LA GARANTIA QUE SE CONTEMPLA EN EL ARTICULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO, SIENDO LAS 10:45 HORAS DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE SE ENCUENTRAN EN EL ANEXO.

PRESIDENCIA MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA
 Mpio. de San Juan Bautista Tuxtepec, Oax. 2019-2021

ENTREGA LA OBRA:
 H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA)

SINDICATURA DE PRODUCCIÓN
 Mpio. de San Juan Bautista Tuxtepec, Oax. 2019-2021

LIC. NOÉ RAMÍREZ CHÁVEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL INTERINO

LIC. JUAN LUIS SANCHEZ MARIN
 SINDICO MUNICIPAL
 Mpio. de San Juan Bautista Tuxtepec, Oax. 2019-2021

REGIDURÍA DE OBRAS PÚBLICAS
 Mpio. San Juan Bautista Tuxtepec, Oax. 2019-2021

TESTIGOS

BIOL. VICENTE MORALES SANCHEZ
 REGIDOR DE OBRAS PÚBLICAS

ING. ALFONSO CLARA ORTELA
 DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
 CED. PROF. NO. 11819684
 Mpio. de San Juan Bautista Tuxtepec, Oax. 2019-2021

RECIBE LA OBRA
 (POR EL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL)

C. CANDIDO LOPEZ QUINTERO
 PRESIDENTE DEL COMITÉ

C. VICTORIA SANCHEZ ALCALA
 SECRETARIO DEL COMITÉ

(POR LA CONTRALORIA MUNICIPAL COMO VISOR)

L.C. JORGE PINEDA CAMACHO
 TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

POR EL COMITÉ DE LA CONTRALORIA SOCIAL

MARIO ALBERTO TENORIO
 REGIDOR

Leticia Sanchez Nicolas
 Vocal 1

ANTONIO FELIX MONTEPARRIO
Tuxtepec
 Gobierno Municipal 2019-2021
AGENCIA DE POLICIA
 OC. BUENOS AIRES EL APOMPO
 2019-2021
 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA

Tuxtepec
 Gobierno Municipal 2019-2021
COMITÉ DE CONTRALORIA SOCIAL
 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA