

SIENDO LAS **10:00** HORAS DEL DIA **18** DEL MES DE **JUNIO** DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO, EN EL CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA, SE REUNIERON EN LA LOCALIDAD DE: **SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC** DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC. DISTRITO TUXTEPEC, ESTADO DE OAXACA,

EL CONTRATISTA RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LA OBRA: \_\_\_\_\_  
QUIEN EN ESTE ACTO ES REPRESENTADO POR EL: \_\_\_\_\_  
EL REPRESENTANTE DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL: **C. RUBEN JIMENEZ BEATRIZ**  
PRESIDENTE DEL COMITÉ E INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA, LOS C.C. LIC. NOÉ RAMÍREZ CHAVEZ, LIC. JUAN LUIS SANCHEZ MARIN, E ING. ALFONSO CLARA ORTELA, EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL INTERINO, SINDICO MUNICIPAL Y DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS RESPECTIVAMENTE, ASÍ COMO EL L.C. JORGE PINEDA CAMACHO Y EL C. MARIO ALBERTO TENORIO ROMERO, C. CARLOS JIMENEZ CARRERA Y C. VICENTA YADIRA CASTRO PEREZ TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL E INTEGRANTE DEL COMITE DE LA CONTRALORIA SOCIAL RESPECTIVAMENTE, ESTO CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A CABO EL ACTO DE ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA:  
"REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS TRAMO: FRACCIONAMIENTO PAPALOAPAN A COLONIA LAS MARAVILLAS EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC" UBICADA EN EL TRAMO: FRACC. PAPALOAPAN-LAS MARAVILLAS, LOCALIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA.

**I.- UBICACIÓN**

ESTADO: 020 OAXACA DISTRITO: 006 TUXTEPEC  
REGION: 005 PAPALOAPAN MUNICIPIO: 184 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC  
LOCALIDAD: 001 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC

**II.- DATOS GENERALES**

ORIGEN DEL RECURSO: RAMO 33, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL, EJERCICIO 2021. CUENTA PRESUPUESTAL:  
RUBRO: URBANIZACION (CAMINOS)  
ORDEN DE APROBACION No.: FISDMF/MSJBT/20184/044/2021 DE FECHA: 24/03/2021  
MODALIDAD DE EJECUCION: POR CONTRATO A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO  
NUMERO DE CONTRATO: MSJBT-20184-AD/FISDMF-042/2021 FECHA: 11 de mayo de 2021  
CONVENIO AL CONTRATO: N/A FECHA: N/A  
FECHA DE INICIO SEGUN CONTRATO: 12 de mayo de 2021 INICIO REAL: 12 de mayo de 2021  
FECHA DE TERMINACION SEGUN CONTRATO: 10 de junio de 2021 TERMINACION REAL: 10 de junio de 2021



**DESCRIPCION GENERAL DE TRABAJOS EJECUTADOS:**

**PARA REALIZAR LA OBRA:**

"REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS TRAMO: FRACCIONAMIENTO PAPALOAPAN A COLONIA LAS MARAVILLAS EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC" UBICADA EN EL TRAMO: FRACC. PAPALOAPAN-LAS MARAVILLAS, LOCALIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA.

**DONDE SE EFECTUARON LOS SIGUIENTES TRABAJOS:**

LETRERO DE IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA, PRELIMINARES, REVESTIMIENTOS

METAS ALCANZADAS: 1590.00 ML BENEFICIARIO: 220 PERSONAS

ESTRUCTURA FINANCIERA						
APORTACIONES Y TRANSFERENCIA	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE CONTRATADO	IMPORTE DEVENGADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO CONTRATADO - EJERCIDO	
APORTACIÓN FEDERAL DEL FONDO III						
TRANSFERENCIA DEL FONDO IV						
TRANSFERENCIA DEL RAMO 33	\$ 701.103,25	\$ 699.003,11	\$ 699.003,11	\$ 699.003,11	\$	-
APORTACIÓN ESTATAL (especificar)						
APORTACIÓN DE LOS BENEFICIARIOS						
OTROS (CAPUFE)						
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 701.103,25</b>	<b>\$ 699.003,11</b>	<b>\$ 699.003,11</b>	<b>\$ 699.003,11</b>	<b>\$</b>	<b>-</b>

IMPORTE DEL ANTICIPO 30%: \$ 209.700,93

INCLUYE I.V.A.

**III.- RELACION DE LAS GARANTIAS**

FIANZAS	NUMERO	FECHA	IMPORTE	COMPañIA AFIANZADORA
ANTICIPO	1249-01695-7	11-may-21	\$ 209.700,93	ASEGURADORA ASERTA SA DE CV GRUPO FINANCIERO ASERTA
CUMPLIMIENTO	1249-01696-4	11-may-21	\$ 69.900,31	ASEGURADORA ASERTA SA DE CV GRUPO FINANCIERO ASERTA
VICIOS OCULTOS	1249-01763-1	18-jun-21	\$ 69.900,31	ASEGURADORA ASERTA SA DE CV GRUPO FINANCIERO ASERTA

**IV.- RELACION DE ESTIMACIONES GENERADAS**

EST.	PERIODO		IMPORTE DE ESTIMACION	SUMA POR CONCEPTO DE RETENCIONES, DEVOLUCIONES Y PENAS	SUBTOTAL 1	IVA 16%	MONTO TOTAL DE LA ESTIMACION	AMORTIZACION DEL ANTICIPO	5 AL MILLAR	Impuesto Estatal (3% sobre nómina)	TOTAL PAGADO
	DEL	AL									
01 (UNO)	12-may-21	31-may-21	\$491.330,16		\$ 491.330,16	\$ 78.612,83	\$ 569.942,99	\$ 170.982,90	\$ 2.456,65	\$ 287,25	\$ 396.216,19
02 (DOS) FINIQUITO	01-jun-21	10-jun-21	\$111.258,73	\$ -	\$ 111.258,73	\$ 17.801,39	\$ 129.060,12	\$ 38.718,03	\$ 556,29	\$ 65,05	\$ 89.720,75
<b>TOTALES</b>			<b>\$602.588,89</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 602.588,89</b>	<b>\$ 96.414,22</b>	<b>\$ 699.003,11</b>	<b>\$ 209.700,93</b>	<b>\$ 3.012,94</b>	<b>\$ 352,30</b>	<b>\$ 485.936,94</b>



**V.- TERMINOS BAJO LAS CUALES SE EFECTUA LA RECEPCION**

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA, Y ES RECIBIDA POR EL H. AYUNTAMIENTO Y LOS BENEFICIARIOS QUE SERÁN RESPONSABLES DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL CONTRATISTA DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN DE LA OBRA Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE SE HUBIERE INCURRIDO EN LOS TERMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO RESPECTIVO, Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL MUNICIPIO, PARA LO CUAL EL CONTRATISTA EN ESTE ACTO PRESENTA LA FIANZA DE GARANTÍA DE ESTOS TRABAJOS CON VIGENCIA DE UN AÑO CONTADOS A PARTIR DE LA PRESENTE FECHA, ESTO DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA.

UNA VEZ FIRMADA LA PRESENTE ACTA SE TENDRA POR FINQUITADO EL CONTRATO DE LA OBRA EN CUESTION, POR LO QUE NO SE ACEPTARAN RECLAMACIONES ADICIONALES DEJANDO UNICAMENTE SUBSISTENTES LAS ACCIONES QUE DERIVEN DEL FINQUITO, ASI COMO LA GARANTIA QUE SE CONTEMPLA EN EL ARTICULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO, SIENDO LAS 10:45 HORAS DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ESTE ACTO INTERVINIERON.

**ENTREGA LA OBRA:**  
 H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA)  
**PRESIDENTE MUNICIPAL**  
 Mpio. de San Juan Bautista Tuxtepec  
 Dto. Tuxtepec, Oax.  
 2019 - 2021  
 LIC. NOÉ RAMÍREZ CHÁVEZ  
 PRESIDENTE MUNICIPAL INTERINO

**RECIBE LA OBRA:**  
 LIC. JUAN LUIS FANQUEL MARIN  
 SINDICO MUNICIPAL  
 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC  
 Mpio. San Juan Bautista Tuxtepec,  
 Dto. Tuxtepec, Oax.  
 2019 - 2021

**TESTIGO**  
 ING. ALFONSO CLARA ORTEGA  
 DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS  
 CED. PROF. NO. 11819684  
 Mpio. de San Juan Bautista Tuxtepec,  
 Tuxtepec, Oax.  
 2019 - 2021

**RECIBE LA OBRA**  
 (POR EL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL)  
 C. RUBEN JIMENEZ BEATRIZ  
 PRESIDENTE DEL COMITÉ

C. MARIA VICENTE CAYETANO  
 SECRETARIO DEL COMITÉ

C. Dagoberto Sanchez Riaño  
 Presidente de colonia  
 Los Maravillos

(POR LA CONTRALORIA MUNICIPAL - COMOVISOR)  
 L.C. JORGE PINEDA CAMACHO  
 TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL  
 Mpio. de San Juan Bautista Tuxtepec  
 Dto. Tuxtepec, Oax.  
 2019 - 2021

Justino Arceles Hernandez  
 Vocal

C. Dobres Teliciano Parra

**COMITÉ PRO REGULARIZACIÓN COL. LAS MARAVILLAS**  
 2019-2021  
 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA

POR EL COMITÉ DE LA CONTRALORIA SOCIAL  
 Carlos Jimenez Carrera  
 MARIO ALBERTO TENORIO

**Vocal**  
**Tuxtepec**  
 Gobierno Municipal 2019-2021  
 COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL  
 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA