

**ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE OBRA**  
NÚM. CONTRATO: MSJBT-20184-AD/FISMDF-061/2021

SIENDO LAS **10:00** HORAS DEL DIA **26** DEL MES DE **AGOSTO** DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO, EN EL CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA, SE REUNIERON EN LA LOCALIDAD DE: **RANCHO NUEVO JONOTAL** DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, ESTADO DE OAXACA,

EL CONTRATISTA RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LA OBRA:

QUIEN EN ESTE ACTO ES REPRESENTADO POR EL:

EL REPRESENTANTE DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL:

**C. JOSE MARIA GOMEZ AGUILAR**

PRESIDENTE DEL COMITÉ E INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA, LOS C.C. LIC. NOÉ RAMÍREZ CHAVEZ, LIC. JUAN LUIS SANCHEZ MARIN, E ING. ALFONSO CLARA ORTELA, EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL INTERINO, SINDICO MUNICIPAL Y DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS RESPECTIVAMENTE, ASÍ COMO EL L.C. JORGE PINEDA CAMACHO Y EL C. MARIO ALBERTO TENORIO ROMERO, C. CARLOS JIMENEZ CARRERA Y C. VICENTA YADIRA CASTRO PEREZ TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL E INTEGRANTE DEL COMITÉ DE LA CONTRALORIA SOCIAL RESPECTIVAMENTE, ESTO CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A CABO EL ACTO DE ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA:

AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA LOCALIDAD DE RANCHO NUEVO JONOTAL, UBICADA EN LA CALLE EL PÍPILA, CALLES S/NOMBRE, LOCALIDAD DE RANCHO NUEVO JONOTAL, DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA.

**I.- UBICACIÓN**

ESTADO: 020 OAXACA DISTRITO: 006 TUXTEPEC  
REGION: 005 PAPALOAPAN MUNICIPIO: 184 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC  
LOCALIDAD: 149 RANCHO NUEVO JONOTAL

**II.- DATOS GENERALES**

ORIGEN DEL RECURSO: RAMO 33, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL, EJERCICIO 2021.

RUBRO: ELECTRIFICACION

CUENTA PRESUPUESTAL:

OFICIO DE APROBACION No. FISMDF/MSJBT/20184/133/2021 DE FECHA: 1/06/2021

MODALIDAD DE EJECUCION: POR CONTRATO A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

NUMERO DE CONTRATO: MSJBT-20184-AD/FISMDF-061/2021 FECHA: 7 de julio de 2021

CONVENIO AL CONTRATO: N/A FECHA: N/A

FECHA DE INICIO SEGUN CONTRATO: 8 de julio de 2021 INICIO REAL: 8 de julio de 2021

FECHA DE TERMINACION SEGUN CONTRATO: 21 de agosto de 2021 TERMINACION REAL: 21 de agosto de 2021

DESCRIPCION GENERAL DE TRABAJOS EJECUTADOS:

PARA REALIZAR LA OBRA:

AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA LOCALIDAD DE RANCHO NUEVO JONOTAL, UBICADA EN LA CALLE EL PÍPILA, CALLES S/NOMBRE, LOCALIDAD DE RANCHO NUEVO JONOTAL, DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA.

DONDE SE EFECTUARON LOS SIGUIENTES TRABAJOS:

LETRERO DE IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA, PRELIMINARES, POSTE DE CONCRETO, HERRAJE Y AISLAMIENTO, CONDUCTORES, TRANSFORMADORES Y EQUIPO DE PROTECCIÓN.

METAS ALCANZADAS: 11/587.90 POSTES/MTS BENEFICIARIO 160 PERSONAS

ESTRUCTURA FINANCIERA					
APORTACIONES Y TRANSFERENCIA	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE CONTRATADO	IMPORTE DEVENGADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO CONTRATADO - EJERCIDO
APORTACIÓN FEDERAL DEL FONDO III					
TRANSFERENCIA DEL FONDO IV					
TRANSFERENCIA DEL RAMO 33	\$ 1.053.796,62	\$ 1.052.556,53	\$ 1.052.556,53	\$ 1.052.556,53	\$ -
APORTACIÓN ESTATAL (especificar)					
APORTACIÓN DE LOS BENEFICIARIOS					
OTROS (CAPUFE)					
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 1.053.796,62</b>	<b>\$ 1.052.556,53</b>	<b>\$ 1.052.556,53</b>	<b>\$ 1.052.556,53</b>	<b>\$ -</b>

IMPORTE DEL ANTICIPO 30%: \$ 315.766,96 INCLUYE I.V.A.

**III.- RELACION DE LAS GARANTIAS**

FIANZAS	NUMERO	FECHA	IMPORTE	COMPañIA AFIANZADORA
ANTICIPO	2125748	07-jul-21	\$ 315.766,96	CHUBB FIANZAS MONTERREY ASEGURADORA DE CAUCION SA
CUMPLIMIENTO	2125738	07-jul-21	\$ 105.255,65	CHUBB FIANZAS MONTERREY ASEGURADORA DE CAUCION SA
VICIOS OCULTOS	2133295	26-ago-21	\$ 105.255,65	CHUBB FIANZAS MONTERREY ASEGURADORA DE CAUCION SA

**IV.- RE^ACION DE ESTIMACIONES GENERADAS**

EST.	PERIODO		IMPORTE DE ESTIMACION	SUMA POR CONCEPTO DE RETENCIONES, DEVOLUCIONES Y PENAS	SUBTOTAL 1	IVA 16%	MONTO TOTAL DE LA ESTIMACION	AMORTIZACION DEL ANTICIPO	5 AL MILLAR	Impuesto Estatal (3% sobre nómina)	TOTAL PAGADO
	DEL	AL									
01 (UNO)	08-jul-21	06-ago-21	\$751.147,13		\$ 751.147,13	\$ 120.183,54	\$ 871.330,67	\$ 261.399,20	\$ 3.755,74	\$ 3.087,39	\$ 603.088,34
02 (DOS) FINIQUITO	07-ago-21	21-ago-21	\$156.229,19	\$ -	\$ 156.229,19	\$ 24.996,67	\$ 181.225,86	\$ 54.367,76	\$ 781,15	\$ 642,14	\$ 125.434,81
<b>TOTALES</b>			<b>\$907.376,32</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 907.376,32</b>	<b>\$ 145.180,21</b>	<b>\$ 1.052.556,53</b>	<b>\$ 315.766,95</b>	<b>\$ 4.536,89</b>	<b>\$ 3.729,53</b>	<b>\$ 728.523,15</b>



**V.- TERMINOS BAJO LAS CUALES SE EFECTUA LA RECEPCION**

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA, Y ES RECIBIDA POR EL H. AYUNTAMIENTO Y LOS BENEFICIARIOS QUE SERÁN RESPONSABLES DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL CONTRATISTA DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN DE LA OBRA Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE SE HUBIERE INCURRIDO EN LOS TERMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO RESPECTIVO, Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL MUNICIPIO, PARA LO CUAL EL CONTRATISTA EN ESTE ACTO PRESENTA LA FIANZA DE GARANTÍA DE ESTOS TRABAJOS CON VIGENCIA DE UN AÑO CONTADOS A PARTIR DE LA PRESENTE FECHA, ESTO DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA.

UNA VEZ FIRMADA LA PRESENTE ACTA SE TENDRA POR FINIQUITADO EL CONTRATO DE LA OBRA EN CUESTIÓN, POR LO QUE NO SE ACEPTARÁN RECLAMACIONES ADICIONALES DEJANDO ÚNICAMENTE SUBSISTENTES LAS ACCIONES QUE DERIVEN DEL FINIQUITO, ASÍ COMO LA GARANTÍA QUE SE CONTEMPLA EN EL ARTICULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO, SIENDO LAS 10:45 HORAS DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.



**ENTREGA LA OBRA:**  
(POR EL H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA)

PROTECCIÓN MUNICIPAL  
Mpio. de San Juan Bautista Tuxtepec  
Dpto. Tuxtepec, Oax.

\_\_\_\_\_  
LIC. NOÉ RAMÍREZ CHÁVEZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL INTERINO



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

**SINDICATURA DE PARTICIPACIÓN SOCIAL**  
SINDICATO MUNICIPAL  
San Juan Bautista Tuxtepec,  
Dpto. Tuxtepec, Oax.  
2019 - 2021

\_\_\_\_\_  
LIC. JUAN LUIS SÁNCHEZ MARÍN  
SINDICATO MUNICIPAL




**TESTIGO**

**Tuxtepec**  
Gobierno Municipal 2019-2021

**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**  
Mpio. de San Juan Bautista Tuxtepec,  
Dpto. Tuxtepec, Oax.  
2019-2021

\_\_\_\_\_  
ING. ALFONSO CLARA CORTELA  
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS  
CER. PROF. NO. 11819684



**RECIBE LA OBRA**  
(POR EL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL)

\_\_\_\_\_  
C. JOSÉ MARÍA GÓMEZ AGUILAR  
PRESIDENTE DEL COMITÉ



\_\_\_\_\_  
C. FRANCISCA CUMPLIDO BARTOLO  
SECRETARIO DEL COMITÉ

*Paul Im*  
PAUL LAGUNES MENDOZA  
AGENTE DE POLICIA  
RANCHO NUEVO JONOTAL



(POR LA CONTRALORIA MUNICIPAL - COMO VISOR)

**Tuxtepec**  
Gobierno Municipal 2019-2021

**ÓRGANO INTERNO DE CONTROL**  
Mpio. de San Juan Bautista Tuxtepec  
Dpto. Tuxtepec, Oax.  
2019 - 2021

\_\_\_\_\_  
LIC. JORGE PINEDA CAMACHO  
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

\_\_\_\_\_  
POR EL COMITÉ DE LA CONTRALORIA SOCIAL

*MAR*  
MARIO MERINO POLICO  
VOCAL

*EUG*  
EUGENIO CÁMARILLO GÓMEZ  
VOCAL

*Vicenta*  
VICENTA YADIRA CASTRO PÉREZ  
Contralora.



**tuxtepec**  
Gobierno Municipal 2019-2021

**AGENCIA DE POLICIA**  
LOC. RANCHO NUEVO JONOTAL  
2019 - 2021  
SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA