

**ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE OBRA**  
NÚM. CONTRATO: MSJBT-20184-IR/FISDMF-022/2021  
CONVENIO No. 001/2021

SIENDO LAS **10:00** HORAS DEL DÍA **2** DEL MES DE **JULIO** DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO, EN EL CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA, SE REUNIERON EN LA COLONIA: **LAZARO CARDENAS** DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, DISTRITO TUXTEPEC, ESTADO DE OAXACA,

EL CONTRATISTA RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LA OBRA:

QUIEN EN ESTE ACTO ES REPRESENTADO POR EL:

EL REPRESENTANTE DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL:

**C. RODOLFO CARRIZOZA PEREZ**

PRESIDENTE DEL COMITÉ E INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA, LOS C.C. LIC. NOÉ RAMÍREZ CHAVEZ, LIC. JUAN LUIS SANCHEZ MARIN, E ING. ALFONSO CLARA ORTELA, EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL INTERINO, SINDICO MUNICIPAL Y DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS RESPECTIVAMENTE, ASÍ COMO EL L.C. JORGE PINEDA CAMACHO Y EL C. MARIO ALBERTO TENORIO ROMERO, C. CARLOS JIMENEZ CARRERA Y C. VICENTA YADIRA CASTRO PEREZ TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL E INTEGRANTE DEL COMITE DE LA CONTRALORIA SOCIAL RESPECTIVAMENTE, ESTO CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A CABO EL ACTO DE ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA:

"REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA LAZARO CARDENAS" UBICADA EN LA CALLE ALDAMA ENTRE AV. 18 DE MARZO Y AV. CARRANZA, LOCALIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC(COL. LAZARO CARDENAS), DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA.

**I.- UBICACIÓN**

**ESTADO:** 020 OAXACA **DISTRITO:** 006 TUXTEPEC  
**REGION:** 005 PAPALOAPAN **MUNICIPIO:** 184 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC  
**LOCALIDAD:** 001 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC (COL. LAZARO CARDENAS)

**II.- DATOS GENERALES**

**ORIGEN DEL RECURSO:** RAMO 33, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL, EJERCICIO 2021.

**RUBRO:** DRENAJES Y LETRINAS

**CUENTA PRESUPUESTAL:**

**OFICIO DE APROBACION No.** FISDMF/MSJBT/20184/003/2021 **DE FECHA:** 24/03/2021

**MODALIDAD DE EJECUCION:** POR CONTRATO A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

**NUMERO DE CONTRATO:** MSJBT-20184-IR/FISDMF-022/2021 **FECHA:** 24 de abril de 2021

**CONVENIO AL CONTRATO:** CONVENIO No. 001/2021 **FECHA:** 10 de junio de 2021

**FECHA DE INICIO SEGUN CONTRATO:** 26 de abril de 2021 **INICIO REAL:** 26 de abril de 2021

**FECHA DE TERMINACION SEGUN CONTRATO:** 24 de junio de 2021 **TERMINACION REAL:** 24 de junio de 2021

**DESCRIPCION GENERAL DE TRABAJOS EJECUTADOS:**

PARA REALIZAR LA OBRA:

"REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA LAZARO CARDENAS" UBICADA EN LA CALLE ALDAMA ENTRE AV. 18 DE MARZO Y AV. CARRANZA, LOCALIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC(COL. LAZARO CARDENAS), DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA.

DONDE SE EFECTUARON LOS SIGUIENTES TRABAJOS:

LETRERO DE IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA, PRELIMINARES, EXCAVACIONES, INSTALACIONES SANITARIAS, POZOS DE VISITA, PRUEBAS HIDRAULICAS, RELLENOS, REPOSICIÓN DE PAVIMENTO, LIMPIEZA, CARGA Y ACARREO, DESCARGAS SANITARIAS.

**METAS ALCANZADAS:** 281,92 ML **BENEFICIARIO** 435 **PERSONAS**

| ESTRUCTURA FINANCIERA            |                        |                        |                        |                        |                             |
|----------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------|
| APORTACIONES Y TRANSFERENCIA     | IMPORTE AUTORIZADO     | IMPORTE CONTRATADO     | IMPORTE DEVENGADO      | IMPORTE EJERCIDO       | SALDO CONTRATADO - EJERCIDO |
| APORTACIÓN FEDERAL DEL FONDO III |                        |                        |                        |                        |                             |
| TRANSFERENCIA DEL FONDO IV       |                        |                        |                        |                        |                             |
| TRANSFERENCIA DEL RAMO 33        | \$ 2.127.746,17        | \$ 2.125.094,49        | \$ 2.275.178,74        | \$ 2.275.178,74        | -\$ 150.084,25              |
| APORTACIÓN ESTATAL (especificar) |                        |                        |                        |                        |                             |
| APORTACIÓN DE LOS BENEFICIARIOS  |                        |                        |                        |                        |                             |
| OTROS (CAPUFE)                   |                        |                        |                        |                        |                             |
| <b>TOTAL</b>                     | <b>\$ 2.127.746,17</b> | <b>\$ 2.125.094,49</b> | <b>\$ 2.275.178,74</b> | <b>\$ 2.275.178,74</b> | <b>-\$ 150.084,25</b>       |

**IMPORTE DEL ANTICIPO 30%:** \$ 637.528,35 **INCLUYE I.V.A.**

**III.- RELACION DE LAS GARANTIAS**

| FIANZAS                    | NUMERO       | FECHA     | IMPORTE       | COMPAÑIA AFIANZADORA                                |
|----------------------------|--------------|-----------|---------------|---|
| ANTICIPO                   | 1249-01684-5 | 24-abr-21 | \$ 637.528,35 | ASEGURADORA ASERTA SA DE CV GRUPO FINANCIERO ASERTA |
| CUMPLIMIENTO               | 1249-01685-2 | 24-abr-21 | \$ 212.509,45 | ASEGURADORA ASERTA SA DE CV GRUPO FINANCIERO ASERTA |
| ENDOSO FIANZA CUMPLIMIENTO | 1249-01685-2 | 10-jun-21 | \$ 227.517,87 | ASEGURADORA ASERTA SA DE CV GRUPO FINANCIERO ASERTA |
| VICIOS OCULTOS             | 1249-01800-8 | 02-jul-21 | \$ 227.517,87 | ASEGURADORA ASERTA SA DE CV GRUPO FINANCIERO ASERTA |

**IV.- RELACION DE ESTIMACIONES GENERADAS**

| EST.                | PERIODO        |           | IMPORTE DE ESTIMACION | SUMA POR CONCEPTO DE RETENCIONES, DEVOLUCIONES Y PENAS | SUBTOTAL 1             | IVA 16%              | MONTO TOTAL DE LA ESTIMACION | AMORTIZACION DEL ANTICIPO | 5 AL MILLAR        | Impuesto Estatal (3% sobre nómina) | TOTAL PAGADO           |
|---------------------|----------------|-----------|-----------------------|--|------------------------|----------------------|------------------------------|---------------------------|--------------------|------------------------------------|------------------------|
|                     | DEL            | AL        |                       |  |                        |                      |                              |                           |                    |                                    |                        |
| 01 (UNO)            | 26-abr-21      | 25-may-21 | \$1.392.431,40        |  | \$ 1.392.431,40        | \$ 222.789,02        | \$ 1.615.220,42              | \$ 484.566,13             | \$ 6.962,16        | \$ 5.196,28                        | \$ 1.118.495,85        |
| 02 (DOS)            | 26-may-21      | 09-jun-21 | \$439.546,61          | \$ -   | \$ 439.546,61          | \$ 70.327,46         | \$ 509.874,07                | \$ 152.962,22             | \$ 2.197,73        | \$ 1.640,30                        | \$ 353.073,82          |
| 03 (TRES FINIQUITO) | 10-jun-21      | 24-jun-21 | \$129.382,97          | \$ -   | \$ 129.382,97          | \$ 20.701,28         | \$ 150.084,25                | \$ -                      | \$ 646,91          | \$ 608,68                          | \$ 148.828,66          |
|                     | <b>TOTALES</b> |           | <b>\$1.961.360,98</b> | <b>\$ -</b>  | <b>\$ 1.961.360,98</b> | <b>\$ 313.817,76</b> | <b>\$ 2.275.178,74</b>       | <b>\$ 637.528,35</b>      | <b>\$ 9.806,80</b> | <b>\$ 7.445,26</b>                 | <b>\$ 1.620.398,33</b> |

**V.- TERMINOS BAJO LAS CUALES SE EFECTUA LA RECEPCION**

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA, Y ES RECIBIDA POR EL H. AYUNTAMIENTO Y LOS BENEFICIARIOS QUE SERAN RESPONSABLES DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL CONTRATISTA DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN DE LA OBRA Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE SE HUBIERE INCURRIDO EN LOS TERMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO RESPECTIVO, Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL MUNICIPIO, PARA LO CUAL EL CONTRATISTA EN ESTE ACTO PRESENTA LA FIANZA DE GARANTIA DE ESTOS TRABAJOS CON VIGENCIA DE UN AÑO CONTADOS A PARTIR DE LA PRESENTE FECHA, ESTO DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA.

UNA VEZ FIRMADA LA PRESENTE ACTA SE TENDRA POR FINQUITADO EL CONTRATO DE LA OBRA EN CUESTION, POR LO QUE NO SE ACEPTARAN RECLAMACIONES ADICIONALES DEJANDO UNICAMENTE SUBSISTENTES LAS ACCIONES QUE DERIVEN DEL FINQUITO, ASI COMO LA GARANTIA QUE SE CONTEMPLA EN EL ARTICULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO, SIENDO LAS 10:45 HORAS DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

**PRESENCIA**  
**MUNICIPAL**

**ENTREGA LA OBRA:**  
(POR EL H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA)

Mpio. de San Juan  
Bautista Tuxtepec  
Dpto. Tuxtepec, Oax.  
2019-2021

**LIC. NOÉ RAMÍREZ CHÁVEZ**  
PRESIDENTE MUNICIPAL INTERINO

**LIC. JUAN LUIS SANCHEZ MARIN**  
SINDICO MUNICIPAL

**Tuxtepec**  
Gobierno Municipal 2019-2021  
**TESTIGO**  
**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**  
ING. ALFONSO CLARA ORTELA  
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS  
C.E.D. PROF. NO. 11819684  
Mpio. de San Juan  
Bautista Tuxtepec  
Dpto. Tuxtepec, Oax.  
2019-2021

**RECIBE LA OBRA**  
(POR EL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL)

**C. RODOLFO CARRIZOZA PEREZ**  
PRESIDENTE DEL COMITÉ

**C. BENNY SORIANO RAMOS**  
SECRETARIO DEL COMITÉ

*C. Moises Ramos Cisneros*  
Presidente de la Colonia

**Tuxtepec**  
Gobierno Municipal 2019-2021  
**ORGANO INTERNO DE CONTROL**  
(POR LA CONTRALORIA MUNICIPAL - COMO VISOR)  
**LIC. GORGE PINEDA CAMACHO**  
TITULAR DEL ORGANÓ INTERNO DE CONTROL  
Mpio. de San Juan  
Bautista Tuxtepec  
Dpto. Tuxtepec, Oax.  
2019-2021  
POR EL COMITÉ DE LA CONTRALORIA SOCIAL

*Sella*  
*C. Soledad De La O Martinez*  
Vocal

**Tuxtepec**  
Gobierno Municipal 2019-2021  
**COMITÉ DE VECINOS COL. LAZARO CARDENAS**  
2019-2021  
SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA

*MARIO ALBERTO*  
**Tuxtepec**  
Gobierno Municipal 2019-2021  
**COMITÉ DE CONTRALORIA SOCIAL**  
SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA

*Inocencia Ramos C.*  
*C. Inocencia Ramos Cisneros*  
Vocal