

SIENDO LAS **10:00** HORAS DEL DÍA **2** DEL MES DE **JULIO** DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO, EN EL CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA, SE REUNIERON EN LA COLONIA:

SANTA FE DEL MUNICIPIO DE **SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC**, DISTRITO TUXTEPEC, ESTADO DE OAXACA,

EL CONTRATISTA RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LA OBRA: **EXPLORACION Y DESARROLLO DE RECURSOS HIDRAULICOS SUBTERRANEOS S.A. DE C.V.**

QUIEN EN ESTE ACTO ES REPRESENTADO POR EL: **ING. SERGIO RICARDO BEAUREGARD ROMERO**

EL REPRESENTANTE DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL: **C. ILDEFONSO HERNANDEZ HERRERA**

PRESIDENTE DEL COMITÉ E INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA, LOS C.C. **LIC. NOÉ RAMÍREZ CHAVEZ, LIC. JUAN LUIS SANCHEZ MARIN, E ING. ALFONSO CLARA ORTELA**, EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL INTERINO, SINDICO MUNICIPAL Y DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS RESPECTIVAMENTE, ASÍ COMO EL **L.C. JORGE PINEDA CAMACHO Y EL C. MARIO ALBERTO TENORIO ROMERO, C. CARLOS JIMENEZ CARRERA Y C. VICENTA YADIRA CASTRO PEREZ** TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL E INTEGRANTE DEL COMITE DE LA CONTRALORIA SOCIAL RESPECTIVAMENTE, ESTO CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A CABO EL ACTO DE ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA:

"REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA SANTA FE" UBICADA EN LA CALLE ARTEAGA ENTRE MURO BOULEVARD ING. FRANCISCO FERNANDEZ ARTEAGA Y BONFIL, LOCALIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC(COL. SANTA FE), DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA.

I.- UBICACIÓN

ESTADO: 020 OAXACA **DISTRITO:** 006 TUXTEPEC
REGION: 005 PAPALOAPAN **MUNICIPIO:** 184 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC
LOCALIDAD: 001 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC (COL. SANTA FE)

II.- DATOS GENERALES

ORIGEN DEL RECURSO: RAMO 33, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL, EJERCICIO 2021.

RUBRO: DRENAJE Y LETRINAS

CUENTA PRESUPUESTAL:

ACTO DE APROBACION No.: FISMDF/MSJBT/20184/004/2021 **DE FECHA:** 24/03/2021

MODALIDAD DE EJECUCION: POR CONTRATO A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

NUMERO DE CONTRATO: MSJBT-20184-IR/FISMDF-031/2021 **FECHA:** 26 de abril de 2021

CONVENIO AL CONTRATO: **CONVENIO No. 002/2021** **FECHA:** 11 de Junio de 2021

FECHA DE INICIO SEGUN CONTRATO: 27 de abril de 2021 **INICIO REAL:** 27 de abril de 2021

FECHA DE TERMINACION SEGUN CONTRATO: 25 de junio de 2021 **TERMINACION REAL:** 25 de junio de 2021

DESCRIPCION GENERAL DE TRABAJOS EJECUTADOS:

PARA REALIZAR LA OBRA:

"REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA SANTA FE" UBICADA EN LA CALLE ARTEAGA ENTRE MURO BOULEVARD ING. FRANCISCO FERNANDEZ ARTEAGA Y BONFIL, LOCALIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC(COL. SANTA FE), DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA.

DONDE SE EFECTUARON LOS SIGUIENTES TRABAJOS:

LETRERO DE IDENTIFICACION DE LA OBRA, PRELIMINARES, EXCAVACIONES, INSTALACIONES SANITARIAS, POZOS DE VISITA, PRUEBAS HIDRAULICAS, RELLENOS, REPOSICIÓN DE PAVIMENTO, LIMPIEZA, CARGA Y ACARREO Y DESCARGAS SANITARIAS.

METAS ALCANZADAS: 312,82 ML **BENEFICIARIO** 135 **PERSONAS**

ESTRUCTURA FINANCIERA					
APORTACIONES Y TRANSFERENCIA	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE CONTRATADO	IMPORTE DEVENGADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO CONTRATADO - EJERCIDO
APORTACIÓN FEDERAL DEL FONDO III					
TRANSFERENCIA DEL FONDO IV					
TRANSFERENCIA DEL RAMO 33	\$ 1.727.836,47	\$ 1.726.407,54	\$ 2.157.127,38	\$ 2.157.127,38	-\$ 430.719,84
CONTRATACIÓN ESTATAL (especificar)					
APORTACIÓN DE LOS BENEFICIARIOS					
OTROS (CAPUFE)					
TOTAL	\$ 1.727.836,47	\$ 1.726.407,54	\$ 2.157.127,38	\$ 2.157.127,38	-\$ 430.719,84

IMPORTE DEL ANTICIPO 30%: \$ 517.922,26 **INCLUYE I.V.A.**

III.- RELACION DE LAS GARANTIAS

FIANZAS	NUMERO	FECHA	IMPORTE	COMPAÑÍA AFIANZADORA
ANTICIPO	1249-01683-7	26-abr-21	\$ 517.922,26	ASEGURADORA ASERTA SA DE CV GRUPO FINANCIERO ASERTA
CUMPLIMIENTO	1249-01674-4	26-abr-21	\$ 172.640,75	ASEGURADORA ASERTA SA DE CV GRUPO FINANCIERO ASERTA
ENDOSO FIANZA CUMPLIMIENTO	1249-01674-4	11-jun-21	\$ 215.712,74	ASEGURADORA ASERTA SA DE CV GRUPO FINANCIERO ASERTA
VICIOS OCULTOS	1249-01828-5	02-jul-21	\$ 215.712,74	ASEGURADORA ASERTA SA DE CV GRUPO FINANCIERO ASERTA

IV.- RELACION DE ESTIMACIONES GENERADAS

EST.	PERIODO		IMPORTE DE ESTIMACION	SUMA POR CONCEPTO DE RETENCIONES, DEVOLUCIONES Y PENAS	SUBTOTAL 1	IVA 16%	MONTO TOTAL DE LA ESTIMACION	AMORTIZACION DEL ANTICIPO	5 AL MILLAR	Impuesto Estatal (3% sobre nómina)	TOTAL PAGADO
	DEL	AL									
01 (UNO)	27-abr-21	26-may-21	\$976.977,70		\$ 976.977,70	\$ 156.316,43	\$ 1.133.294,13	\$ 339.988,24	\$ 4.884,89	\$ 3.245,22	\$ 785.175,78
02 (DOS)	27-may-21	10-jun-21	\$511.304,66	\$ -	\$ 511.304,66	\$ 81.808,75	\$ 593.113,41	\$ 177.934,02	\$ 2.556,52	\$ 1.698,40	\$ 410.924,47
03 (TRES FINIQUITO)	11-jun-21	25-jun-21	\$371.310,21	\$ -	\$ 371.310,21	\$ 59.409,63	\$ 430.719,84	\$ -	\$ 1.856,55	\$ 1.375,75	\$ 427.487,54
	TOTALES		\$1.859.592,57	\$ -	\$ 1.859.592,57	\$ 297.534,81	\$ 2.157.127,38	\$ 517.922,26	\$ 9.297,96	\$ 6.319,37	\$ 1.623.587,79

V.- TERMINOS BAJO LAS CUALES SE EFECTUA LA RECEPCION

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA, Y ES RECIBIDA POR EL H. AYUNTAMIENTO Y LOS BENEFICIARIOS QUE SERAN RESPONSABLES DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL CONTRATISTA DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN DE LA OBRA Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE SE HUBIERE INCURRIDO EN LOS TERMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO RESPECTIVO, Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL MUNICIPIO, PARA LO CUAL EL CONTRATISTA EN ESTE ACTO PRESENTA LA FIANZA DE GARANTIA DE ESTOS TRABAJOS CON VIGENCIA DE UN AÑO CONTADOS A PARTIR DE LA PRESENTE FECHA, ESTO DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA.

UNA VEZ FIRMADA LA PRESENTE ACTA SE TENDRA POR FINIQUITADO EL CONTRATO DE LA OBRA EN CUESTION, POR LO QUE NO SE ACEPTARAN RECLAMACIONES ADICIONALES DEJANDO UNICAMENTE SUBSISTENTES LAS ACCIONES QUE DERIVEN DEL FINIQUITO, ASI COMO LA GARANTIA QUE SE CONTEMPLA EN EL ARTICULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO, SIENDO LAS 10:45 HORAS DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

ENTREGA LA OBRA:

(POR EL H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA)

[Signature]
 LIC. NOE RAMÍREZ CHÁVEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL INTERINO

[Signature]
 LIC. JUAN LUIS SÁNCHEZ MARÍN
 SINDICATO DE PROFESIONALES
 Mpio. San Juan
 Bautista Tuxtepec,
 Dto. Tuxtepec, Oax.
 2019 - 2021

TESTIGO

[Signature]
 ING. ALFONSO CLARA ARTELA
 DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
 CED. PROF. NO. 11819684

RECIBE LA OBRA

(POR EL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL)

[Signature]
 C. ILDEFONSO HERNÁNDEZ HERRERA
 PRESIDENTE DEL COMITÉ

[Signature]
 C. LUCIANA ROSADO MORENO
 SECRETARIO DEL COMITÉ

(POR LA CONTRALORIA MUNICIPAL Y COMO VISOR)

[Signature]
 L.C. JORGE PINEDA CAMACHO
 TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
 Mpio. San Juan
 Bautista Tuxtepec
 Dto. Tuxtepec, Oax.
 2019 - 2021

POR EL COMITÉ DE LA CONTRALORIA SOCIAL

[Signature]
 VICENTA YADIRA CASTRO PEREZ

[Signature]
 MARIO AUBERTO T...



[Signature]
 C. Janeth Flores
 Mendez
 Presidenta de la
 Colonia



[Signature]
 C. Alberda Perera
 Garcia