

SIENDO LAS **10:00** HORAS DEL DIA **9** DEL MES DE **SEPTIEMBRE** DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO, EN EL CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA, SE REUNIERON EN LA LOCALIDAD DE: **SAN FRANCISCO SALSIPUEDES** DEL MUNICIPIO DE **SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC**, DISTRITO TUXTEPEC, ESTADO DE OAXACA,

EL CONTRATISTA RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LA OBRA:  
QUIEN EN ESTE ACTO ES REPRESENTADO POR EL:  
EL REPRESENTANTE DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL: **C. JERONIMO NARCISO QUINTERO**  
PRESIDENTE DEL COMITÉ E INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA, LOS **C.C. LIC. NOÉ RAMÍREZ CHAVEZ, LIC. JUAN LUIS SANCHEZ MARIN, E ING. FRANCISCO JAVIER AYALA MALDONADO**, EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL INTERINO, SINDICO MUNICIPAL Y ENCARGADO DE DESPACHO DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS RESPECTIVAMENTE, ASÍ COMO EL **L.C. JORGE PINEDA CAMACHO Y EL C. MARIO ALBERTO TENORIO ROMERO, C. CARLOS JIMENEZ CARRERA Y C. VICENTA YADIRA CASTRO PEREZ** TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL E INTEGRANTE DEL COMITÉ DE LA CONTRALORIA SOCIAL RESPECTIVAMENTE ESTO CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A CABO EL ACTO DE ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA: **REHABILITACION DEL REVESTIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO CARRETERA A OJITLAN- SAN FRANCISCO SALSIPUEDES EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO SALSIPUEDES, UBICADA EN CAMINO RURAL A SAN FRANCISCO SALSIPUEDES TRAMO CARRETERA A OJITLAN SAN FRANCISCO SALSIPUEDES, LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO SALSIPUEDES, DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA.**

**I.- UBICACIÓN**

ESTADO: 020 OAXACA DISTRITO: 006 TUXTEPEC  
REGION: 005 PAPALOAPAN MUNICIPIO: 184 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC  
LOCALIDAD: 052 SAN FRANCISCO SALSIPUEDES

**II.- DATOS GENERALES**

ORIGEN DEL RECURSO: RAMO 33, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL, EJERCICIO 2021.  
RUBRO: URBANIZACION (Revestimiento) CUENTA PRESUPUESTAL:  
OFICIO DE APROBACION No. FISDMDF/MSJBT/20184/147/2021 DE FECHA: 16/06/2021  
MODALIDAD DE EJECUCION: POR CONTRATO A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO  
NUMERO DE CONTRATO: MSJBT-20184-IR/FISDMDF-076/2021 FECHA: 19 de julio de 2021  
CONVENIO AL CONTRATO: N/A FECHA: N/A  
FECHA DE INICIO SEGUN CONTRATO: 20 de julio de 2021 INICIO REAL: 20 de julio de 2021  
FECHA DE TERMINACION SEGUN CONTRATO: 2 de septiembre de 2021 TERMINACION REAL: 2 de septiembre de 2021  
DESCRIPCION GENERAL DE TRABAJOS EJECUTADOS:

**PARA REALIZAR LA OBRA:**

**REHABILITACION DEL REVESTIMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO CARRETERA A OJITLAN- SAN FRANCISCO SALSIPUEDES EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO SALSIPUEDES, UBICADA EN CAMINO RURAL A SAN FRANCISCO SALSIPUEDES TRAMO CARRETERA A OJITLAN SAN FRANCISCO SALSIPUEDES, LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO SALSIPUEDES, DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA.**

DONDE SE EFECTUARON LOS SIGUIENTES TRABAJOS:

LETRERO DE IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA, PRELIMINARES, REVESTIMIENTOS.

METAS ALCANZADAS: 2,650 ML BENEFICIARIO: 1339 PERSONAS

ESTRUCTURA FINANCIERA						
APORTACIONES Y TRANSFERENCIA	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE CONTRATADO	IMPORTE DEVENGADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO CONTRATADO - EJERCIDO	
APORTACIÓN FEDERAL DEL FONDO III						
TRANSFERENCIA DEL FONDO IV						
TRANSFERENCIA DEL RAMO 33	\$ 1.657.119,81	\$ 1.654.560,04	\$ 1.654.560,04	\$ 1.654.560,04	\$	-
APORTACIÓN ESTATAL (especificar)						
APORTACIÓN DE LOS BENEFICIARIOS						
OTROS (CAPUFE)						
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 1.657.119,81</b>	<b>\$ 1.654.560,04</b>	<b>\$ 1.654.560,04</b>	<b>\$ 1.654.560,04</b>	<b>\$</b>	<b>-</b>

IMPORTE DEL ANTICIPO 30%: \$ 496.368,01

INCLUYE I.V.A.

**III.- RELACION DE LAS GARANTIAS**

FIANZAS	NUMERO	FECHA	IMPORTE	COMPAÑIA AFIANZADORA
ANTICIPO	2577237	19-jul-21	\$ 496.368,01	SOFIMEX INSTITUCION DE GARANTIAS SA
CUMPLIMIENTO	2577232	19-jul-21	\$ 165.456,01	SOFIMEX INSTITUCION DE GARANTIAS SA
VICIOS OCULTOS	2593451	09-sep-21	\$ 165.456,00	SOFIMEX INSTITUCION DE GARANTIAS SA

**IV.- RELACION DE ESTIMACIONES GENERADAS**

EST.	PERIODO		IMPORTE DE ESTIMACION	SUMA POR CONCEPTO DE RETENCIONES, DEVOLUCIONES Y PENAS	SUBTOTAL 1	IVA 16%	MONTO TOTAL DE LA ESTIMACION	AMORTIZACION DEL ANTICIPO	5 AL MILLAR	Impuesto Estatal (3% sobre nómina)	TOTAL PAGADO
	DEL	AL									
01 (UNO)	20-jul-21	18-ago-21	\$ 1.138.047,32		\$ 1.138.047,32	\$ 182.087,57	\$ 1.320.134,89	\$ 396.040,47	\$ 5.690,24	\$ 1.382,07	\$ 917.022,11
02 (DOS)	19-ago-21	02-sep-21	\$ 288.297,54	\$ -	\$ 288.297,54	\$ 46.127,61	\$ 334.425,15	\$ 100.327,54	\$ 1.441,49	\$ 350,12	\$ 232.306,00
<b>FINIQUITO</b>											
<b>TOTALES</b>			<b>\$ 1.426.344,86</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 1.426.344,86</b>	<b>\$ 228.215,18</b>	<b>\$ 1.654.560,04</b>	<b>\$ 496.368,01</b>	<b>\$ 7.131,73</b>	<b>\$ 1.732,19</b>	<b>\$ 1.149.328,11</b>

**V.- TERMINOS BAJO LAS CUALES SE EFECTUA LA RECEPCION**

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA, Y ES RECIBIDA POR EL H. AYUNTAMIENTO Y LOS BENEFICIARIOS QUE SERAN RESPONSABLES DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL CONTRATISTA DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN DE LA OBRA Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE SE HUBIERE INCURRIDO EN LOS TERMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO RESPECTIVO, Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL MUNICIPIO, PARA LO CUAL EL CONTRATISTA EN ESTE ACTO PRESENTA LA FIANZA DE GARANTIA DE ESTOS TRABAJOS CON VIGENCIA DE UN AÑO CONTADOS A PARTIR DE LA PRESENTE FECHA, ESTO DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA.

UNA VEZ FIRMADA LA PRESENTE ACTA SE TENDRA POR FINIQUITADO EL CONTRATO DE LA OBRA EN CUESTION, POR LO QUE NO SE ACEPTARAN RECLAMACIONES ADICIONALES DEJANDO UNICAMENTE SUBSISTENTES LAS ACCIONES QUE DERIVEN DEL FINIQUITO, ASI COMO LA GARANTIA QUE SE CONTEMPLA EN EL ARTICULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA.


NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO, SIENDO LAS 10:45 HORAS DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELA INTERVINIERON:

**ENTREGA LA OBRA:**  
 (POR EL H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA)

  
 LIC. NOÉ RAMÍREZ CHÁVEZ  
 PRESIDENTE MUNICIPAL INTERINO

  
 LIC. JUAN LUIS SÁNCHEZ MARÍN  
 SINDICATO MUNICIPAL  
 Dpto. Tuxtepec, Oax.  
 2019 - 2021

TESTIGO

  
 ING. FRANCISCO JAVIER AYALA MALDONADO  
 ENCARGADO DE DESPACHO DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS  
 CED. PROF. NO. 3311929

**RECIBE LA OBRA**  
 (POR EL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL)

C. JERONIMO NARCISO QUINTERO  
 PRESIDENTE DEL COMITÉ

C. YOLANDA ISIDRO PANTOJA  
 SECRETARIO DEL COMITÉ

  
 CLEMENTE RONQUILLO PALACIOS  
 AGENTE DE POLICIA  
 SAN FRANCISCO SALSIPUEDES


(POR LA CONTRALORIA MUNICIPAL COMO VISOR)

  
 L.C. JORGE PINEDA CAMACHO  
 TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

KRI  
 KARINA RAMIREZ ISIDRO  
 MARGARITA VICTORIANO AYAYA

POR EL COMITÉ DE LA CONTRALORIA SOCIAL



  
 Carlos Jiménez Carrera  
 MARIO ALBERTO TENOR



  
 YADIRA CASTRO PERERA