

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE OBRA
CONTRATO NO.: MSJBT-184-OP-FISM-025/2016

SIENDO LAS 15:00 HORAS DEL DIA 27 DEL MES DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL DIECISEIS EN CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA, SE REUNIERON EN LA LOCALIDAD DE **SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC (LAS LIMAS)** MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, DISTRITO DE TUXTEPEC; ESTADO DE OAXACA EL CONTRATISTA RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LA OBRA **CONSTRUCTORA Y PERFORADORA EL MOLINO S.A. DE C.V.** QUIEN EN ESTE ACTO ES REPRESENTADO POR EL **ING. OMAR CASSAR FERNANDEZ** ; EL REPRESENTANTE DEL COMITÉ DE LA OBRA **C. AGUSTIN VELASCO LOPEZ** PRESIDENTE DEL COMITÉ E INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA LOS C.C. LIC. ANTONIO SACRE RANGEL, C.P. ROSA ISELA CRUZ ACOSTA, LIC. FRANCISCO SAMUEL HERNÁNDEZ OROPEZA, C.P. VICTORIO ALEJANDRO FLORES E ING. DAVID FRIDSTEIN FLORES, EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, SINDICO HACENDARIA, REGIDOR DE HACIENDA, TESORERO MUNICIPAL Y DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS RESPECTIVAMENTE, ASÍ COMO LA C.P.A CONCEPCIÓN ROSA ROMERO CRIOLLO Y EL C. RUBÉN REYES FLORES, CONTRALORA MUNICIPAL Y CONTRALOR SOCIAL RESPECTIVAMENTE, ESTO CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A CABO EL ACTO DE ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA:

AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO

I.- UBICACIÓN

ESTADO:	020 OAXACA	DISTRITO:	026 TUXTEPEC
REGIÓN:	005 PAPALOAPAN	MUNICIPIO:	184 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC
LOCALIDAD:	0001 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC (LAS LIMAS)		

II.- DATOS GENERALES

ORIGEN DEL RECURSO: RAMO 33 FONDO III FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2016.

CUENTA PRESUPUESTAL:

PROGRAMA: AGUA Y SANEAMIENTO

OFICIO DE APROBACIÓN No.	FISM/MSJBTO/042/2016	DE FECHA:	02 DE MARZO DEL 2016
MODALIDAD DE EJECUCIÓN:	POR CONTRATO A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO		
NUMERO DE CONTRATO:	MSJBT-184-OP-FISM-025/2016		21 DE ABRIL DEL 2016
FECHA DE INICIO SEGÚN CONTRATO:	25 DE ABRIL DEL 2016	INICIO REAL:	25 DE ABRIL DEL 2016
FECHA DE TERMINACION SEGÚN CONTRATO:	23 DE JUNIO DEL 2016	TERMINACION REAL:	23 DE JUNIO DEL 2016

DESCRIPCION GENERAL DE TRABAJOS EJECUTADOS:

PARA REALIZAR LA OBRA: **AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO** UBICADO EN LA LOCALIDAD DE LAS LIMAS; SE EFECTUARON TRABAJOS DE PRELIMINARES ; TRAZO Y NIVELACION POR MEDIOS MANUALES, EXCAVACION CON MAQUINARIA PESADA TIPO II DE 0.00 A 2.00 MTS, EXCAVACION CON MAQUINARIA PESADA DE 2.01 A 4.00 MTS, EXCAVACION CON MAQUINARIA PESADA DE 4.01 A 6.00 MTS, **TUBERIA:** SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAMA DE ARENA, SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE 12", SUMINISTRO Y COLOCACION DE DESCARGA DOMICILIARIA, **RELLENOS:** ACOSTILLADO Y COMPACTADO EN CAPAS DE HASTA 20 CM, RELLENO COMPACTO EN CAPAS, CONSTRUCCION DE POZOS DE VISITA, **TERRACERIAS:** CONFORMACION, AFINE Y COMPACTO AL 90% PROCTOR ESTANDAR, CARGA Y ACARREOS DE MATERIALES SOBREPANTES, LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA. FOSA SEPTICA 9.00 X 3.00 MTS.

METAS ALCANZADAS: 166.70 ML DE TUBERIA DE CONCRETO

BENEFICIARIOS: 167 PERSONAS

ESTRUCTURA FINANCIERA				
APORTACIONES Y TRANSFERENCIA	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE CONTRATADO O CONVENIDO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO CONTRATADO - EJERCIDO
APORTACIÓN FEDERAL DEL FONDO III	\$ 1,204,802.00	\$ 1,203,692.13	\$ 1,203,692.13	0.00
TRANSFERENCIA DEL FONDO IV				
TRANSFERENCIA DEL RAMO 28 E INGRESOS PROPIOS				
APORTACIÓN ESTATAL (especificar)				
APORTACIÓN DE LOS BENEFICIARIOS				
OTROS (CAPUFE)				
TOTAL	\$ 1,204,802.00	\$ 1,203,692.13	\$ 1,203,692.13	0.00



ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE OBRA
CONTRATO NO.: MSJBT-184-OP-FISM-025/2016

IMPORTE DEL ANTICIPO : \$ 361,107.64

III.- RELACION DE LAS GARANTIAS

FIANZAS	NUMERO	FECHA	IMPORTE	COMPAÑIA AFIANZADORA
ANTICIPO	1990428	21 DE ABRIL DEL 2016	\$ 361,107.64	AFIANZADORA SOFIMEX S.A.
CUMPLIMIENTO	1990436	21 DE ABRIL DEL 2016	\$ 120,369.21	AFIANZADORA SOFIMEX S.A.
VICIOS OCULTOS	2020245	27 DE JUNIO DEL 2016	\$ 120,369.21	AFIANZADORA SOFIMEX S.A.

IV.- RELACION DE ESTIMACIONES GENERADAS

ESTIMACION	PERIODO		IMPORTE DE ESTIMACION	I.V.A. 16%	TOTAL BRUTO	5% AL MILLAR INSPEC. Y VIGIL.	AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO	TOTAL LIQUIDO
	DEL	AL						
01 (UNO)	25-ABR-16	24-MAY-16	\$ 824,448.70	\$ 131,911.79	\$ 956,360.49	\$ 4,122.24	\$ 286,908.15	\$ 665,330.10
02 (DOS) FINIQUITO	25-MAY-16	23-JUN-16	\$ 213,216.93	\$ 34,114.71	\$ 247,331.64	\$ 1,066.08	\$ 74,199.49	\$ 172,066.07
TOTAL			\$ 1,037,665.63	\$ 166,026.50	\$ 1,203,692.13	\$ 5,188.32	\$ 361,107.64	\$ 837,396.17

V.- TERMINOS BAJO LAS CUALES SE EFECTUA LA RECEPCION

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA, Y ES RECIBIDA POR EL H. AYUNTAMIENTO Y LOS BENEFICIARIOS QUE SERAN RESPONSABLES DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL CONTRATISTA DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN DE LA OBRA Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE SE HUBIERE INCURRIDO EN LOS TERMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO RESPECTIVO, Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL MUNICIPIO, PARA LO CUAL EL CONTRATISTA EN ESTE ACTO PRESENTA LA FIANZA DE GARANTIA DE ESTOS TRABAJOS CON VIGENCIA DE UN AÑO CONTADOS A PARTIR DE LA PRESENTE FECHA, ESTO DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA.

UNA VEZ FIRMADA LA PRESENTE ACTA SE TENDRA POR FINIQUITADO EL CONTRATO DE LA OBRA EN CUESTION, POR LO QUE NO SE ACEPTARAN RECLAMACIONES ADICIONALES DEJANDO UNICAMENTE SUBSISTENTES LAS ACCIONES QUE DERIVEN DEL FINIQUITO, ASI COMO LA GARANTIA QUE SE CONTEMPLA EN EL ARTICULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO, SIENDO LAS 09:50 HORAS DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN EL LA INTERVINIERON.

ENTREGA LA OBRA:
(POR EL CONTRATISTA)

NOMBRE: CONSTRUCTORA Y PERFORADORA EL MOLINO S.A. DE C.V.

REPRESENTANTE: ING. OMAR CASSAR FERNANDEZ

CARGO: REPRESENTANTE LEGAL

R.F.C. CPM0609050R7

DOMICILIO: CALLE JUAN ALVAREZ No. 301 COL. CRUZ VERDE C.P. 96079 ACAYUCAN, VER.



CPM0609050R7


**CONSTRUCTORA Y
PERFORADORA EL MOLINO
S.A. DE C.V.**
ING. OMAR CASSAR FERNANDEZ
REPRESENTANTE LEGAL
CALLE JUAN ALVAREZ No. 301
COL. CRUZ VERDE C.P. 96079
ACAYUCAN, VER.



**CONSTRUCTORA Y
PERFORADORA EL MOLINO
S.A. DE C.V.**
ING. OMAR CASSAR FERNANDEZ
RESIDENTE EN LA OBRA
COL. CRUZ VERDE C.P. 96079
ACAYUCAN, VER.



ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE OBRA CONTRATO NO.: MSJBT-184-OP-FISM-025/2016

RECIBE LA OBRA (POR LOS BENEFICIARIOS)

C. AGUSTIN VELASCO LOPEZ
PRESIDENTE DEL COMITÉ

C. SOFIA CAZARES FLORES
SECRETARIO DEL COMITÉ

C. ELIGIA AQUINO GONZALEZ
TESORERO DEL COMITÉ

C. FERNANDO ANDRADE LOPEZ
PRIMER VOCAL



(POR EL H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA)

LIC. ANTONIO SACRE RANGEL
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

C.P. ROSA ISELA CRUZ ACOSTA
SINDICO HACENDARIA

LIC. FRANCISCO SAMUEL HERNANDEZ GONZALEZ
REGIDOR DE HACIENDA



TESTIGOS

ING. DAVID FRIDSTEIN FLORES
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
CÉD. PROFESIONAL NO. 2091390

C.P. VICTORIO ALEJANDRO FLORES
TESORER MUNICIPAL
SAN JUAN BAUTISTA
TUXTEPEC,
DTTO TUXTEPEC, OAX.
2014 - 2016

(POR LA CONTRALORIA MUNICIPAL - COMO VISOR)

C.P.A. CONCEPCIÓN ROSA ROMERO CRIOLLO
CONTRALORA MUNICIPAL



(POR LA CONTRALORIA SOCIAL)

C. RUBÉN REYES FLORES
CONTRALOR SOCIAL



CONTRALORIA
SOCIAL
San Juan Bautista Tuxtepec, Oax