



**ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE OBRA**  
**CONTRATO NO.: MSJBT-184-OP-FISM-052/2016**

SIENDO LAS 08:45 HORAS DEL DIA 18 DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL DIECISEIS EN CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA, SE REUNIERON EN LA LOCALIDAD DE SANTA TERESA PAPALOAPAN MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, DISTRITO DE TUXTEPEC; ESTADO DE OAXACA EL CONTRATISTA RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LA OBRA DISEÑO CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTOS ALEBRIJE, S.A. DE C.V. QUIEN EN ESTE ACTO ES REPRESENTADO POR EL ING. ISAIAS GONZALO LOPEZ LASCURAIN ; EL REPRESENTANTE DEL COMITÉ DE LA OBRA C. JOSE MANUEL GRAJEDA MENDEZ PRESIDENTE DEL COMITÉ E INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA LOS C.C. LIC. ANTONIO SACRE RANGEL, C.P. ROSA ISELA CRUZ ACOSTA, LIC. FRANCISCO SAMUEL HERNÁNDEZ OROPEZA, C.P. VICTORIO ALEJANDRO FLORES E ING. DAVID FRIDSTEIN FLORES, EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, SINDICO HACENDARIA, REGIDOR DE HACIENDA, TESORERO MUNICIPAL Y DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS RESPECTIVAMENTE, ASÍ COMO LA C.P.A CONCEPCIÓN ROSA ROMERO CRIOLLO Y EL C. RUBÉN REYES FLORES , CONTRALORA MUNICIPAL Y CONTRALOR SOCIAL RESPECTIVAMENTE, ESTO CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A CABO EL ACTO DE ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA:

**MEJORAMIENTO DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA**

**I.- UBICACIÓN**

ESTADO:	020 OAXACA	DISTRITO:	026 TUXTEPEC
REGIÓN:	005 PAPALOAPAN	MUNICIPIO:	184 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC
LOCALIDAD:	0061 SANTA TERESA PAPALOAPAN		

**II.- DATOS GENERALES**

**ORIGEN DEL RECURSO:** RAMO 33 FONDO III FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2016.

**PROGRAMA:** VIVIENDA **CUENTA PRESUPUESTAL:**

**OFICIO DE APROBACIÓN No.** FISM/MSJBTO/048/2016 **DE FECHA:** 02 DE MARZO DEL 2016

**MODALIDAD DE EJECUCIÓN:** POR CONTRATO A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

**NUMERO DE CONTRATO:** MSJBT-184-OP-FISM-052/2016 **04 DE JULIO DEL 2016**

**FECHA DE INICIO SEGÚN CONTRATO:** 06 DE JULIO DEL 2016 **INICIO REAL:** 06 DE JULIO DEL 2016


**FECHA DE TERMINACION SEGÚN CONTRATO:** 19 DE AGOSTO DEL 2016 **TERMINACION REAL:** 16 DE AGOSTO DEL 2016

**DESCRIPCION GENERAL DE TRABAJOS EJECUTADOS:**

PARA REALIZAR LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SANTA TERESA; SE EFECTUARON TRABAJOS DE SUMINISTRO Y COLOCACION DE POSTES DE CONCRETO PC-12:750, SUMINISTRO DE POSTE DE CONCRETO PC-9:400., HERRAJES Y AISLAMIENTO: SUMINISTRO Y COLOCACION DE ABRAZADERAS 1AG, SUMINISTRO Y COLOCACION DE ABRAZADERAS 1UC, SUMINISTRO Y COLOCACION DE ABRAZADERAS 1BS, SUMINISTRO Y COLOCACION DE ABRAZADERAS 2BS, SUMINISTRO Y COLOCACION DE ABRAZADERAS 3BS, SUMINISTRO Y COLOCACION DE ABRAZADERAS 2UH, SUMINISTRO Y COLOCACION DE AISLADOR 1R, SUMINISTRO Y COLOCACION DE AISLADOR 3R, SUMINISTRO Y COLOCACION DE AISLADOR 13-PD, SUMINISTRO Y COLOCACION DE AISLADOR ASUS 15 KV, SUMINISTRO Y COLOCACION DE ANCLAS DE CONCRETO C-3, SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASTIDOR B3, SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE PARA RETENIDA 5/16, SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONECTOR COMPRESION AC-508-82, SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONECTOR COMPRESION AC-504-82, SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONECTOR A COMPRESION AC-503-82, CONDUCTOR: SUMINISTRO Y COLOCACION DE ALAMBRE DE ALU, SUMINISTRO Y COLOCACION DE ALAMBRE DE CU, SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE CF-600, TRANSFORMADORES: SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRANSFORMADOR AUTOPROTEGIDO DE 2 BOQ., EQUIPOS DE PROTECCION: SUMINISTRO Y COLOCACION DE CORTACIRCUITO FUSIBLE DE 27 KV, SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESLABON FUSIBLE DIF CAP., ACOMETIDA Y MUERTES: INSTALACION DE BAJANTE PARA ACOMETIDA INC, RETIROS ELECTRICOS T REUBICACIONES DE POSTES, TRANSFORMADORES, RETIRO DE LINEA EN MEDIA BAJA TENSION, RETIRO DE POSTE, REUBICACION DE TRANSFORMADOR EXISTENTE, DESPLAZAMIENTO DE POSTE EXISTENTE A DERECHO DE VIA MUNICIPAL.

**METAS ALCANZADAS:** 3.00 POSTE DE PC-12:750, 1.00 POSTE PC-9:400 Y 1.00 TRANSFORMADORES **BENEFICIARIOS:** 1150 PERSONAS

ESTRUCTURA FINANCIERA				
APORTACIONES Y TRANSFERENCIA	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE CONTRATADO O CONVENIDO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO CONTRATADO - EJERCIDO
APORTACIÓN FEDERAL DEL FONDO III	\$ 767,118.75	\$ 764,859.19	\$ 764,859.19	0.00
TRANSFERENCIA DEL FONDO IV				
TRANSFERENCIA DEL RAMO 28 E INGRESOS PROPIOS				
APORTACIÓN ESTATAL (especificar)				
APORTACIÓN DE LOS BENEFICIARIOS				
OTROS (CAPUFE)				
<b>TOTAL</b>	\$ 767,118.75	\$ 764,859.19	\$ 764,859.19	0.00



**ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE OBRA**  
CONTRATO NO.: MSJBT-184-OP-FISM-052/2016

485

IMPORTE DEL ANTICIPO : \$ 229,457.76

**III.- RELACION DE LAS GARANTIAS**

FIANZAS	NUMERO	FECHA	IMPORTE	COMPAÑIA AFIANZADORA
ANTICIPO	1696952-0000	04 DE JULIO DEL 2016	\$ 229,457.76	PRIMERO FIANZAS, S.A. DE C.V.
CUMPLIMIENTO	1696953-0000	04 DE JULIO DEL 2016	\$ 76,485.92	PRIMERO FIANZAS, S.A. DE C.V.
VICIOS OCULTOS	1697343-0000	18 DE AGOSTO DEL 2016	\$ 76,485.92	PRIMERO FIANZAS, S.A. DE C.V.

**IV.- RELACION DE ESTIMACIONES GENERADAS**

ESTIMACION	PERIODO		IMPORTE DE ESTIMACION	I.V.A. 16%	TOTAL BRUTO	5% AL MILLAR INSP. Y VIGIL.	AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO	TOTAL LIQUIDO
	DEL	AL						
01(UNO)	06-JUL-16	28-JUL-16	\$ 527,098.66	\$ 84,335.79	\$ 611,434.45	\$ 2,635.49	\$ 183,430.34	\$ 425,368.62
02(DOS FINIQUITO)	29-JUL-16	16-AGO-16	\$ 132,262.71	\$ 21,162.03	\$ 153,424.74	\$ 661.31	\$ 46,027.42	\$ 106,736.01
<b>TOTAL</b>			<b>\$ 659,361.37</b>	<b>\$ 105,497.82</b>	<b>\$ 764,859.19</b>	<b>\$ 3,296.80</b>	<b>\$ 229,457.76</b>	<b>\$ 532,104.63</b>

**V.- TERMINOS BAJO LAS CUALES SE EFECTUA LA RECEPCION**

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA, Y ES RECIBIDA POR EL H. AYUNTAMIENTO Y LOS BENEFICIARIOS QUE SERAN RESPONSABLES DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL CONTRATISTA DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN DE LA OBRA Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE SE HUBIERE INCURRIDO EN LOS TERMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO RESPECTIVO, Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL MUNICIPIO, PARA LO CUAL EL CONTRATISTA EN ESTE ACTO PRESENTA LA FIANZA DE GARANTIA DE ESTOS TRABAJOS CON VIGENCIA DE UN AÑO CONTADOS A PARTIR DE LA PRESENTE FECHA, ESTO DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA.

UNA VEZ FIRMADA LA PRESENTE ACTA SE TENDRA POR FINIQUITADO EL CONTRATO DE LA OBRA EN CUESTION, POR LO QUE NO SE ACEPTARAN RECLAMACIONES ADICIONALES DEJANDO UNICAMENTE SUBSISTENTES LAS ACCIONES QUE DERIVEN DEL FINIQUITO, ASI COMO LA GARANTIA QUE SE CONTEMPLA EN EL ARTICULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA.

J HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO, SIENDO LAS 9:30 HORAS DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

**ENTREGA LA OBRA:**  
(POR EL CONTRATISTA)

**NOMBRE:** DISEÑO CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTOS ALEBRIJE, S.A. DE C.V.  
**REPRESENTANTE:** ING. ISAIAS GONZALO LOPEZ LASCURAIN  
**CARGO:** CONTRATISTA.  
**R.F.C.** DCM140206R72  
**DOMICILIO:** LA TROJE No. 29 FRACC. HACIENDA REAL C.P. 68375 TUXTEPEC, OAX.




ING. ISAIAS GONZALO LOPEZ LASCURAIN  
CONTRATISTA.



ING. MARIO OSORIO GONZALEZ  
RESIDENTE DE LA OBRA

**ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE OBRA**  
**CONTRATO NO.: MSJBT-184-OP-FISM-052/2016**

**RECIBE LA OBRA**  
**(POR LOS BENEFICIARIOS)**

**C. JOSE MANUEL GRAJEDA MENDEZ**  
**PRESIDENTE DEL COMITÉ**



**C. SERGIO TREJO M.**  
**TESORERO DEL COMITÉ**

**C. GRSELDA LOPEZ MEJIA**  
**SECRETARIO DEL COMITÉ**

**C. DAVID SOLANO REYES**  
**PRIMER VOCAL**

**(POR EL H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA)**



**LIC. ANTONIO SACRE RANGEL**  
**PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL**



**C.P. ROSA ISELA CRUZ ACOSTA**  
**SINDICO HACENDARIA**

**LIC. FRANCISCO SAMUEL HERNANDEZ GROPEZA**  
**REGIDOR DE HACIENDA**



**TESTIGOS**

**ING. DAVID FRIDSTEIN FLORES**  
**DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS**  
**CED. PROFESIONAL No. 2091390**

**C.P. VICTORIO ALEJANDRO FLORES**  
**TESORERO MUNICIPAL**  
**MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OTTO TUXTEPEC, OAX. 2014 - 2016**

**(POR LA CONTRALORIA MUNICIPAL - COMO VISOR)**

**C.P.A. CONCEPCIÓN ROSA ROMERO CRIOLLO**  
**CONTRALORA MUNICIPAL**



**C. RUBEN REYES FLORES**  
**CONTRALOR SOCIAL**

