

## ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE OBRA

CONTRATO NO.: MSJBT-184-OP-FISM-058/2016

SIENDO LAS **08:22** HORAS DEL DIA **4** DEL MES DE **NOVIEMBRE** DEL AÑO DOS MIL DIECISEIS EN CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA, SE REUNIERON EN LA LOCALIDAD DE **SANTA CATARINA** MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, DISTRITO DE TUXTEPEC; ESTADO DE OAXACA EL CONTRATISTA RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LA OBRA **INMOBILIARIA Y PROYECTOS CONSTRUCTIVOS KARTRAX S.A. DE C.V.** QUIEN EN ESTE ACTO ES REPRESENTADO POR EL **C. LORENZO JAVIER CONTRERAS CRUZ.** ; EL REPRESENTANTE DEL COMITÉ DE LA OBRA **C. MARCELINA JULIAN LEON** PRESIDENTE DEL COMITÉ E INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA LOS **C.C. LIC. ANTONIO SACRE RANGEL, C.P. ROSA ISELA CRUZ ACOSTA, LIC. FRANCISCO SAMUEL HERNÁNDEZ OROPEZA, C.P. VICTORIO ALEJANDRO FLORES E ING. DAVID FRIDSTEIN FLORES,** EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, SINDICO HACENDARIA, REGIDOR DE HACIENDA, TESORERO MUNICIPAL Y DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS RESPECTIVAMENTE, ASÍ COMO LA **C.P.A CONCEPCIÓN ROSA ROMERO CRIOLLO Y EL C. RUBÉN REYES FLORES** , CONTRALORA MUNICIPAL Y CONTRALOR SOCIAL RESPECTIVAMENTE, ESTO CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A CABO EL ACTO DE ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA:

### EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO

#### I.- UBICACIÓN

ESTADO:	020 OAXACA	DISTRITO:	026 TUXTEPEC
REGIÓN:	005 PAPALOAPAN	MUNICIPIO:	184 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC
LOCALIDAD:	0058 SANTA CATARINA		

#### II.- DATOS GENERALES

ORIGEN DEL RECURSO: RAMO 33 FONDO III FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2016.

PROGRAMA: AGUA Y SANEAMIENTO

#### CUENTA PRESUPUESTAL:

OFICIO DE APROBACIÓN No.	FISM/MSJBTO/052/2016	DE FECHA:	02 DE MARZO DEL 2016
MODALIDAD DE EJECUCIÓN:	POR CONTRATO A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO		
NUMERO DE CONTRATO:	MSJBT-184-OP-FISM-058/2016		02 DE AGOSTO DEL 2016
FECHA DE INICIO SEGÚN CONTRATO:	05 DE AGOSTO DEL 2016	INICIO REAL:	05 DE AGOSTO DEL 2016
FECHA DE TERMINACION SEGÚN CONTRATO:	02 DE NOVIEMBRE DEL 2016	TERMINACION REAL:	02 DE NOVIEMBRE DEL 2016

#### DESCRIPCION GENERAL DE TRABAJOS EJECUTADOS:

PARA REALIZAR LA OBRA: **EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO** UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SANTA CATARINA; SE EFECTUARON TRABAJOS DE **EQUIPAMIENTO:** SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA SUMERGIBLE EN ACERO INOX, SUMINISTRO E INSTALACION MOTOR SUMERGIBLE, SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PARA COLUMNA, **TREN DE DESCARGA; OBRA CIVIL: DESFOGUE DE POZO:** TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO, EXCAVACION A MANO EN MATERIAL TIPO II, RELLENO COMPACTADO EN CAPAS DE HASTA 20 CM, **INSTALACION HIDRAULICA:** SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAMA DE ARENA, SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA, **LLEGADA DE LA CISTERNA: DESAHOGUE DE LA CISTERNA: EQUIPAMIENTO ELECTROMECHANICO CISTERNA AL TANQUE EXISTENTE: DESFOGUE DE LA CISTERNA.** INSTALACION HIDRAULICA, CISTERNA DE 110,000 LTS, CONCRETOS: FABRICACION Y COLADO DE CONCRETO F'C= 250/CM2 EN AREA DE LA ZAPATA, FABRICACION Y COLADO DE CONCRETO F'C= 250/CM2 EN AREA DE CONTRA-TRABE, FABRICACION Y COLADO DE CONCRETO F'C= 250/CM2 EN AREA DE LA LOSA DE FONDO, FABRICACION Y COLADO DE CONCRETO F'C= 250/CM2 EN AREA DE MUROS, **ACEROS:** SUMINISTRO, HABILITADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2, **CIMBRA, ACABADOS, CARCAMO, LINEA DE CONDUCCION.**

METAS ALCANZADAS: 1.00 SISTEMA

BENEFICIARIOS: 190 PERSONAS

ESTRUCTURA FINANCIERA				
APORTACIONES Y TRANSFERENCIA	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE CONTRATADO O CONVENIDO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO CONTRATADO - EJERCIDO
APORTACIÓN FEDERAL DEL FONDO III	\$ 3,664,492.91	\$ 3,661,492.90	\$ 3,661,492.90	0.00
TRANSFERENCIA DEL FONDO IV				
TRANSFERENCIA DEL RAMO 28 E INGRESOS PROPIOS				
APORTACIÓN ESTATAL (especificar)				
APORTACIÓN DE LOS BENEFICIARIOS				
OTROS (CAPUFE)				
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 3,664,492.91</b>	<b>\$ 3,661,492.90</b>	<b>\$ 3,661,492.90</b>	<b>0.00</b>

**III.- RELACION DE LAS GARANTIAS**

FIANZAS	NUMERO	FECHA	IMPORTE	COMPAÑIA AFIANZADORA
ANTICIPO	0031600010725	02 DE AGOSTO DEL 2016	\$ 1,098,447.87	MAPFRE FIANZAS S.A.
CUMPLIMIENTO	0031600010728	02 DE AGOSTO DEL 2016	\$ 366,149.29	MAPFRE FIANZAS S.A.
VICIOS OCULTOS	0004988	04 DE NOVIEMBRE DEL 2016	\$ 366,149.29	ZURICH FIANZAS MEXICO S.A. DE C.V.

**IV.- RELACION DE ESTIMACIONES GENERADAS**

ESTIMACION	PERIODO		IMPORTE DE ESTIMACION	I.V.A. 16%	TOTAL BRUTO	5% AL MILLAR INSP. Y VIGIL.	AMORTIZACIÓN DEL ANTIPO	TOTAL LIQUIDO
	DEL	AL						
01 (UNO)	05-AGO-16	03-SEP-16	\$ 1,486,159.63	\$ 237,785.54	\$ 1,723,945.17	\$ 7,430.80	\$ 517,183.55	\$ 1,199,330.82
02 (DOS)	04-SEP-16	03-OCT-16	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
03 (TRES FINIQUITO)	04-OCT-16	02-NOV-16	\$ 1,670,299.77	\$ 267,247.96	\$ 1,937,547.73	\$ 8,351.50	\$ 581,264.32	\$ 1,347,931.91
<b>TOTAL</b>			<b>\$ 3,156,459.40</b>	<b>\$ 505,033.50</b>	<b>\$ 3,661,492.90</b>	<b>\$ 15,782.30</b>	<b>\$ 1,098,447.87</b>	<b>\$ 2,547,262.73</b>

**V.- TERMINOS BAJO LAS CUALES SE EFECTUA LA RECEPCION**

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA, Y ES RECIBIDA POR EL H. AYUNTAMIENTO Y LOS BENEFICIARIOS QUE SERAN RESPONSABLES DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL CONTRATISTA DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN DE LA OBRA Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE SE HUBIERE INCURRIDO EN LOS TERMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO RESPECTIVO, Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL MUNICIPIO, PARA LO CUAL EL CONTRATISTA EN ESTE ACTO PRESENTA LA FIANZA DE GARANTIA DE ESTOS TRABAJOS CON VIGENCIA DE UN AÑO CONTADOS A PARTIR DE LA PRESENTE FECHA, ESTO DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA.

UNA VEZ FIRMADA LA PRESENTE ACTA SE TENDRA POR FINIQUITADO EL CONTRATO DE LA OBRA EN CUESTION, POR LO QUE NO SE ACEPTARAN RECLAMACIONES ADICIONALES DEJANDO UNICAMENTE SUBSISTENTES LAS ACCIONES QUE DERIVEN DEL FINIQUITO, ASI COMO LA GARANTIA QUE SE CONTEMPLA EN EL ARTICULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO, SIENDO LAS 09:30 HORAS DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

**ENTREGA LA OBRA:  
(POR EL CONTRATISTA)**

**NOMBRE:** INMOBILIARIA Y PROYECTOS CONSTRUCTIVOS KARTRAX S.A. DE C.V.  
**REPRESENTANTE:** C. LORENZO JAVIER CONTRERAS CRUZ.  
**CARGO:** REPRESENTANTE LEGAL



**R.F.C.:**   
**DOMICILIO:** CALLE 43 No. 317 LOMAS DE CASA BLANCA C.P. 76080, QUERETARO QUERETARO.



C. LORENZO JAVIER CONTRERAS CRUZ.  
**REPRESENTANTE LEGAL**

  
**ARQ. DEBORA GARCIA LUIS**  
**RESIDENTE DE LA OBRA**

**ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE OBRA**  
CONTRATO NO.: MSJBT-184-OP-FISM-058/2016

**RECIBE LA OBRA**  
(POR LOS BENEFICIARIOS)

  
\_\_\_\_\_  
C. MARCELINA JULIAN LEON  
PRESIDENTE DEL COMITÉ

  
\_\_\_\_\_  
C. LOURDES CANO CASTILLO  
SECRETARIO DEL COMITÉ



  
\_\_\_\_\_  
C. ERODITA CANO CASTILLO  
TESORERO DEL COMITÉ


  
\_\_\_\_\_  
C. MAURA SANCHEZ ORTIGUERA  
PRIMER VOCAL

(POR EL H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA)

  
\_\_\_\_\_  
LIC. ANTONIO SACRE RANGEL  
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL



**PRESIDENCIA MUNICIPAL**  
MPIO. DE SAN JUAN BAUTISTA  
TUXTEPEC, DTTO. TUXTEPEC, OAX.  
2014 - 2016

  
\_\_\_\_\_  
C.P. ROSA ISELA CRUZ ACOSTA  
SINDICO HACENDARIA



**REGIDURIA DE HACIENDA**  
MPIO. DE SAN JUAN BAUTISTA  
TUXTEPEC, DTTO. TUXTEPEC, OAX.  
2014 - 2016



**SINDICATURA HACENDARIA**  
MPIO. DE SAN JUAN BAUTISTA  
TUXTEPEC, DTTO. TUXTEPEC, OAX.  
2014 - 2016

LIC. FRANCISCO SAMUEL HERNANDEZ OROPEZA  
REGIDOR DE HACIENDA

**TESTIGOS**

  
\_\_\_\_\_  
ING. DAVID FRIDSTEIN FLORES  
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS  
CÉD. PROFESIONAL No. 2091390



  
\_\_\_\_\_  
C.P. VICTORIO ALEJANDRO FLORES  
TESORERO MUNICIPAL

(POR LA CONTRALORIA MUNICIPAL - COMO VISOR)

  
\_\_\_\_\_  
C.P.A. CONCEPCION ROSA ROMERO CRIOLLO  
CONTRALORA MUNICIPAL



POR LA CONTRALORIA SOCIAL



  
\_\_\_\_\_  
C. RUBÉN REYES FLORES  
CONTRALOR SOCIAL