

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE OBRA

CONTRATO NO.: MSJBT-20184-FFI-001/2018

SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL DIA 1 OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO EN CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA, SE REUNIERON EN LA LOCALIDAD DE AGUA FRIA PIEDRA DEL SOL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, DISTRITO DE TUXTEPEC; ESTADO DE OAXACA EL CONTRATISTA RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LA OBRA C. ANGEL LEON PORTUGAL QUIEN EN ESTE ACTO ES REPRESENTADO POR EL

C. ANGEL LEON PORTUGAL ; EL REPRESENTANTE DEL COMITÉ DE LA OBRA 0 PRESIDENTE DEL COMITÉ E INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA LOS C.C. C.P. FERNANDO BAUTISTA DAVILA, L.C. BLAMCA ESTELA TOMAS MEZA, LIC. LUZ ORALIA MARTINEZ CUMPLIDO, LIC. JUAN LUIS SANCHEZ MARIN, LIC. ANGEL MANZANO GONZALEZ, E ING. ALEJANDRO RAMIREZ GUERRERO, EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, SINDICO HACENDARIA, REGIDORA DE HACIENDA, TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION, REGIDOR DE OBRAS PUBLICAS, TESORERO MUNICIPAL Y DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS RESPECTIVAMENTE, ASÍ COMO EL L.C. JORGE PINEDA CAMACHO Y EL C. NABOR ALBERTO BAUTISTA LOPEZ, CONTRALOR MUNICIPAL E INTEGRANTE DE LA CONTRALORIA SOCIAL RESPECTIVAMENTE, ESTO CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A CABO EL ACTO DE ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA:

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN LA COMUNIDAD DE AGUA FRIA PIEDRA DEL SOL MUNICIPIO DE TUXTEPEC, OAXACA.

I.- UBICACIÓN

ESTADO: 020 OAXACA
 REGIÓN: 005 PAPALOAPAN MUNICIPIO: 184 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC
 LOCALIDAD: 0003 AGUA FRIA PIEDRA DEL SOL

II.- DATOS GENERALES

ORIGEN DEL RECURSO: RECURSOS FEDERALES CON CARGO A LA ASIGNACIÓN PREVISTA EN EL RENGLON DE DESARROLLO REGIONAL, FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO, CONTENIDO EN ENEXO 20 DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO 2018.

CUENTA PRESUPUESTAL:

PROGRAMA: 166 - DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN LOS MUNICIPIOS

OFICIO DE APROBACIÓN No. SF/SPIP/DPIP/FFI/0591-N/2018

DE FECHA: 17 DE MAYO DEL 2018

MODALIDAD DE EJECUCIÓN:

NUMERO DE CONTRATO: MSJBT-20184-FFI-001/2018

25 DE JULIO DEL 2018

FECHA DE INICIO SEGÚN CONTRATO: 28 DE JULIO DEL 2018

INICIO REAL: 28 DE JULIO DEL 2018

FECHA DE TERMINACION SEGÚN CONTRATO: 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

TERMINACION REAL: 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

DESCRIPCION GENERAL DE TRABAJOS EJECUTADOS:

PARA REALIZAR LA OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN LA COMUNIDAD DE AGUA FRIA PIEDRA DEL SOL", DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAX., DONDE SE EFECTUARON LOS TRABAJOS DE: IDENTIFICACION DE LA OBRA: SUMINISTRO Y COLOCACION DE LETRERO DE IDENTIFICACION DE OBRA PRELIMINARES. TRAZO Y NIVELACIÓN POR MEDIOS MANUALES Y EQUIPO TOPOGRAFICO. EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL TIPO II. CIMENTACIÓN: CONSTRUCCION DE PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE. CONSTRUCCION DE ZAPATA AISLADA. CONSTRUCCION DE DADO. CONSTRUCCION DE CONTRATRABE. RELLENO COMPACTADO EN CAPAS DE HASTA 20 CM DE ESPESOR MAXIMO. CARGA A MANO Y ACARREO EN CAMION DE MATERIALES SOBREPESADO PRODUCTO DE DEMOLICION. ESTRUCTURA: CONSTRUCCION DE COLUMNA DE SECCION CONCRETO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACA DE ASIENTO PARA ESTRUCTURA PRINCIPAL A BASE DE PLACA DE ACERO DE 3/8" DE ESPESOR. SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRABE DE LIGA DE MONTEN ENCAJONADO DE 10" SUMINISTRO Y COLOCACION DE LARGUEROS EN CANAL MONTEN DE 4" X 2 CAL 14. TECHUMBRE: SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANALON DE DESAGUE DE 61 CMS DE DESARROLLO EN LAMINA ZINTRO (GALVANIZADO) CAL. 12 SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINA ZINTRO ALUM PARA TECHUMBRE CAL 22 EN UNA PIEZA DE CANALON A CANALON. SUMINISTRO Y FABRICACION Y COLOCACION DE ARMADURAS METALICAS CURVAS DE SECCION 25*50 CM. INSTALACIONES: SUMINISTRO Y COLOCACION DE BAJANTE DE AGUA PLUVIAL. SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMPARA COLGANTE TIPO INDUSTRIAL. SUMINISTRO Y COLOCACION DE CENTRO DE CARGA. SALIDA ELECTRICA PARA CONTACTO CON CAJA Y TUBERIA POLIFLEX. OBRA COMPLEMENTARIA: SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA COMEX PRO 1000 O SIMILAR (PREVIA AUTORIZACION DE SUPERVISION) EN COLUMNAS Y TRABES HASTA UNA ALTURA DE 6.00 MTS.

METAS ALCANZADAS: 1-TECHADO

BENEFICIARIOS: 274-HABITANTES

ESTRUCTURA FINANCIERA

APORTACIONES Y TRANSFERENCIA	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE CONTRATADO O CONVENIDO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO CONTRATADO - EJERCIDO
APORTACIÓN FEDERAL DEL FONDO III				
TRANSFERENCIA DEL FONDO IV				
TRANSFERENCIA DEL RAMO 33				
RECURSOS FEDERALES (FFI)	\$ 1,400,000.00	\$ 1,396,213.27	\$ 1,396,213.27	
APORTACIÓN DE LOS BENEFICIARIOS				
OTROS (CAPUFE)				
TOTAL	\$ 1,400,000.00	\$ 1,396,213.27	\$ 1,396,213.27	0.00

IMPORTE DEL ANTICIPO : \$ 418,863.98 INCLUYE I.V.A.

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE OBRA

CONTRATO NO.: MSJBT-20184-FFI-001/2018

III.- RELACION DE LAS GARANTIAS

FIANZAS	NUMERO	FECHA	IMPORTE	COMPAÑIA AFIANZADORA
ANTICIPO	1984779-0000 ✓	25 DE JULIO DEL 2018 ✓	\$ 418,863.98 ✓	LIBERTY FIANZAS S.A. DE C.V. ✓
CUMPLIMIENTO	1984780-0000 ✓	25 DE JULIO DEL 2018 ✓	\$ 139,621.33 ✓	LIBERTY FIANZAS S.A. DE C.V. ✓
VICIOS OCULTOS	2051225-0000 ✓	01 DE OCTUBRE DEL 2018 ✓	\$ 139,621.33 ✓	LIBERTY FIANZAS S.A. DE C.V. ✓

IV.- RELACION DE ESTIMACIONES GENERADAS

ESTIMACION	PERIODO		IMPORTE DE ESTIMACION	I.V.A. 16%	TOTAL BRUTO	5% AL MILLAR INSP. Y VIGIL	AMORTIZACIÓN DEL ANTIPO	TOTAL LIQUIDO
	DEL	AL						
01 (UNO)	28-jul-18	26-ago-18	\$ 962,308.66	\$ 153,969.39	\$ 1,116,278.05	\$ 4,811.54	\$ 334,883.42	\$ 776,583.09
02 (DOS) FINIQUITO	27-ago-18	25-sep-18	\$ 241,323.47	\$ 38,611.75	\$ 279,935.22	\$ 1,206.62	\$ 83,980.56	\$ 194,748.04
			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL			\$ 1,203,632.13	\$ 192,581.14	\$ 1,396,213.27	\$ 6,018.16	\$ 418,863.98	\$ 971,331.13

V.- TERMINOS BAJO LAS CUALES SE EFECTUA LA RECEPCION

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA, Y ES RECIBIDA POR EL H. AYUNTAMIENTO Y LOS BENEFICIARIOS QUE SERAN RESPONSABLES DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL CONTRATISTA DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN DE LA OBRA Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE SE HUBIERE INCURRIDO EN LOS TERMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO RESPECTIVO, Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL MUNICIPIO, PARA LO CUAL EL CONTRATISTA EN ESTE ACTO PRESENTA LA FIANZA DE GARANTIA DE ESTOS TRABAJOS CON VIGENCIA DE UN AÑO CONTADOS A PARTIR DE LA PRESENTE FECHA, ESTO DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA.

UNA VEZ FIRMADA LA PRESENTE ACTA SE TENDRA POR FINIQUITADO EL CONTRATO DE LA OBRA EN CUESTION, POR LO QUE NO SE ACEPTARAN RECLAMACIONES ADICIONALES DEJANDO UNICAMENTE SUBSISTENTES LAS ACCIONES QUE DERIVEN DEL FINIQUITO, ASI COMO LA GARANTIA QUE SE CONTEMPLA EN EL ARTICULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO, SIENDO LAS 12:45 HORAS DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

ENTREGA LA OBRA:

(POR EL CONTRATISTA)

NOMBRE: C. ANGEL LEON PORTUGAL
 REPRESENTANTE:
 CARGO: CONTRATISTA
 R.F.C.: LEPA7408025U1
 DOMICILIO: AV. VICTOR BRAVO AHUJA No. 3 B COLONIA OAXAQUEÑOS ILUSTRES C.P. 68400 LOMA BONITA OAXACA.



C. ANGEL LEON PORTUGAL
 CONTRATISTA



C. ANGEL LEON PORTUGAL
 RESIDENTE DE LA OBRA



ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE OBRA

CONTRATO NO.: MSJBT-20184-FFI-001/2018

RECIBE LA OBRA
 (POR LOS BENEFICIARIOS)



Mpio. Tuxtepec, Oax.
 20 - 184 - 1 - 00617

COMISARIADO EJIDAL
 C. PRUMENCIO ZAVALETA VAZQUEZ

(POR EL AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA)

C.P. FERNANDO BAUTISTA DAVILA
 PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

Mpio. San Juan Bautista
 Tuxtepec,
 Dto. Tuxtepec, Oax.
 2017 - 2018

LIC. LUZ ORALTA MENDOZA
 REGIDORA DE HACIENDA, TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION



AGENCIA DE POLICIA
 AGUA FRIA, PIEDRA DEL SOL
 2017 - 2018
 SAN JUAN BAUTISTA
 TUXTEPEC, OAXACA.

AGENTE DE POLICIA
 C. HORACIO PALACIOS ESTEBAN


SINDICATURA HACENDARIA

L. S. BLANCA ESTELA TOMAS MEZA
 SINDICA HACENDARIA
 Mpio. San Juan Bautista
 Tuxtepec,
 Dto. Tuxtepec, Oax.
 2017 - 2018

REGIDURIA DE OBRAS PUBLICAS

Mpio. San Juan Bautista
 LIC. JUAN BLAS SANCHEZ MARIN
 REGIDORA DE OBRAS PUBLICAS
 2017-2018

ING. ALEJANDRO RAMIREZ GUERRERO
 DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
 CÉD. PROFESIONAL No. 3751705



LIC. ANGEL MANZANO GONZALEZ
 TESORERO MUNICIPAL
TESORERIA
 2017 2018

(POR LA CONTRALORIA MUNICIPAL, COMO VISOR)

TUXTEPEC
 L.C. JORGE PINEDA CAMACHO
 CONTRALOR MUNICIPAL

POR LA CONTRALORIA SOCIAL
 Mpio. San Juan Bautista Tuxtepec
 Tuxtepec, Oax.
 2018

C. NABOR ALBERTO BAUTISTA LOPEZ



C. OLIVIA SANDOVAL ROSALES