

**ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE OBRA**

NÚM. CONTRATO: MSJBT-20184-PRODDER/FISMDF-002/2019

SIENDO LAS **10:00** HORAS DEL DIA **11** DEL MES DE **NOVIEMBRE** DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE, EN EL CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA, SE REUNIERON EN EL FRACCIONAMIENTO:

**SANTA MARIA OBISPO**

DEL MUNICIPIO DE **SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC**, DISTRITO TUXTEPEC, ESTADO DE OAXACA, EL CONTRATISTA RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LA OBRA: **EXPLORACION Y DESARROLLO DE RECURSOS HIDRAULICOS SUBTERRANEOS, S.A. DE C.V.**

QUIEN EN ESTE ACTO ES REPRESENTADO POR EL: **ING. SERGIO RICARDO BEAUREGARD ROMERO**

EL REPRESENTANTE DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL: **C. LIC. JOSE HUMBERTO VILLAMIL AZAMAR**

PRESIDENTE DEL COMITÉ E INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA, LOS C.C. C.P. FERNANDO BAUTISTA DAVILA, LIC. LUZ ORALIA MARTINEZ CUMPLIDO, BIOL. VICENTE MORALES SANCHEZ, E ING. ALFONSO CLARA ORTELA, EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, SINDICO HACENDARIA, REGIDOR DE OBRAS PUBLICAS, Y DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS RESPECTIVAMENTE, ASÍ COMO EL L.C. JORGE PINEDA CAMACHO Y EL C. MARIO ALBERTO TENORIO ROMERO, CONTRALOR MUNICIPAL E INTEGRANTE DEL COMITE DE LA CONTRALORIA SOCIAL RESPECTIVAMENTE, ESTO CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A CABO EL ACTO DE ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA: **"REHABILITACION INTEGRAL DE POZO PROFUNDO EN SANTA MARIA OBISPO, UBICADA EN SANTA MARIA OBISPO", DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA.**

**I.- UBICACIÓN**

**ESTADO:** 020 OAXACA **DISTRITO:** 006 TUXTEPEC  
**REGION:** 005 PAPALOAPAN **MUNICIPIO:** 184 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC  
**LOCALIDAD:** 059 SANTA MARIA OBISPO

**II.- DATOS GENERALES**

**ORIGEN DEL RECURSO:**

RAMO 33, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL, EJERCICIO 2019, Y PROGRAMA DE DEVOLUCIÓN DE DERECHOS (PRODDER).  
**CUENTA PRESUPUESTAL:**

**R BR):** AGUA Y SANEAMIENTO

**OFICIO DE APROBACION No.**

FISMDF/MSJBT/20184/033/2019

**DE FECHA:** 7 de mayo de 2019

**MODALIDAD DE EJECUCION:**

POR CONTRATO A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

**NUMERO DE CONTRATO:**

MSJBT-20184-PRODDER/FISMDF-002/2019

**FECHA:** 9 de septiembre de 2019

**FECHA DE INICIO SEGUN CONTRATO:**

10 de septiembre de 2019

**INICIO REAL:** 10 de septiembre de 2019

**FECHA DE TERMINACION SEGUN CONTRATO:**

24 de octubre de 2019

**TERMINACION REAL:** 24 de octubre de 2019

**DESCRIPCION GENERAL DE TRABAJOS EJECUTADOS:**

PARA REALIZAR LA OBRA: **"REHABILITACION INTEGRAL DE POZO PROFUNDO EN SANTA MARIA OBISPO, UBICADA EN SANTA MARIA OBISPO", DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA,** DONDE SE EFECTUARON LOS SIGUIENTES TRABAJOS: **REHABILITACION INTEGRAL DE POZO PROFUNDO, LETRERO DE IDENTIFICACION, LIMPIEZA DEL POZO, EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO, SISTEMA DE CONTROL DE BOMBEO, MULTIPLE DE DESCARGA, REHABILITACION EN BAJA TENSION BARDA PERIMETRAL, MULTIPLE DE CASETAS (CASETA DE CONTROLES, BOMBEO, CLORACION Y BAÑO), LINEA DE CONDUCCION.**

**METAS ALCANZADAS:** 1 EQUIPAMIENTO

**BENEFICIARIOS:** 954 BENEFICIARIOS

ESTRUCTURA FINANCIERA					
APORTACIONES Y TRANSFERENCIA	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE CONTRATADO O CONVENIDO	IMPORTE DEVENGADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO CONTRATADO - EJERCIDO
APORTACIÓN FEDERAL DEL FONDO III					
TRANSFERENCIA DEL FONDO IV					
TRANSFERENCIA DEL RAMO 33					
APORTACIÓN ESTATAL (especificar)					
ALIANZA MUNICIPAL FISMDF	\$ 1,103,372.50	\$ 1,102,662.70	\$ 1,102,662.70	\$ 1,102,662.70	\$ -
APORTACION FEDERAL PRODDER	\$ 1,103,372.50	\$ 1,102,662.70	\$ 1,102,662.70	\$ 1,102,662.70	\$ -
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 2,206,745.00</b>	<b>\$ 2,205,325.40</b>	<b>\$ 2,205,325.40</b>	<b>\$ 2,205,325.40</b>	<b>\$ -</b>

**IMPORTE DEL ANTICIPO 50%:** \$ 1,102,662.70 **INCLUYE I.V.A.**

**III.- RELACION DE LAS GARANTIAS**

FIANZAS	NUMERO	FECHA	IMPORTE	COMPANIA AFIANZADORA
ANTICIPO	1249-01333-2	09-sep-19	\$ 1,102,662.70	SEGURO ASEGURADORA ASERTA SA DE CV
CUMPLIMIENTO	1249-01334-3	09-sep-19	\$ 220,532.54	SEGURO ASEGURADORA ASERTA SA DE CV
VICIOS OCULTOS	1249-01399-4	11-nov-19	\$ 220,532.54	SEGURO ASEGURADORA ASERTA SA DE CV

**PRESIDENCIA MUNICIPAL**  
Mpio. de San Juan Bautista Tuxtepec, Oax.  
2019 - 2021

**IV.- RELACION DE ESTIMACIONES GENERADAS**

EST.	PERIODO		IMPORTE DE ESTIMACION	SUMA POR CONCEPTO DE RETENCIONES, DEVOLUCIONES Y PENAS	SUBTOTAL 1	IVA 16%	MONTO TOTAL DE LA ESTIMACION	AMORTIZACION DEL ANTICIPO	5 AL MILLAR	Impuesto Estatal (3% sobre nómina)	TOTAL PAGADO
	DEL	AL									
1 (UNO)	10/09/2019	09-oct-19	\$1,598,477.04	\$ -	\$ 1,598,477.04	\$ 255,756.32	\$ 1,854,233.36	\$ 927,116.68	\$ 7,992.38	\$ 5,506.36	\$ 913,617.94
2 (DOS)	10/10/2019	24-oct-19	\$302,665.55	\$ -	\$ 302,665.55	\$ 48,426.49	\$ 351,092.04	\$ 175,546.02	\$ 1,513.33	\$ 1,042.62	\$ 172,990.07
<b>TOTALES</b>			<b>\$1,901,142.59</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 1,901,142.59</b>	<b>\$ 304,182.81</b>	<b>\$ 2,205,325.40</b>	<b>\$ 1,102,662.70</b>	<b>\$ 9,505.71</b>	<b>\$ 6,548.98</b>	<b>\$ 1,086,608.01</b>

**V.- TERMINOS BAJO LAS CUALES SE EFECTUA LA RECEPCION**

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA, Y ES RECIBIDA POR EL H. AYUNTAMIENTO Y LOS BENEFICIARIOS QUE SERAN RESPONSABLES DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL CONTRATISTA DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN DE LA OBRA Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE SE HUBIERE INCURRIDO EN LOS TERMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO RESPECTIVO, Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL MUNICIPIO, PARA LO CUAL EL CONTRATISTA EN ESTE ACTO PRESENTA LA FIANZA DE GARANTIA DE ESTOS TRABAJOS CON VIGENCIA DE UN AÑO CONTADOS A PARTIR DE LA PRESENTE FECHA, ESTO DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA.

UNA VEZ FIRMADA LA PRESENTE ACTA SE TENDRA POR FINIQUITADO EL CONTRATO DE LA OBRA EN CUESTION, POR LO QUE NO SE ACEPTARAN RECLAMACIONES ADICIONALES DEJANDO UNICAMENTE SUBSISTENTES LAS ACCIONES QUE DERIVEN DEL FINIQUITO, ASÍ COMO LA GARANTIA QUE SE CONTEMPLA EN EL ARTICULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO, SIENDO LAS 10:45 HORAS DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.



**ENTREGA LA OBRA:**

(POR EL H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA)

**PRESIDENCIA MUNICIPAL**

C.P. FERNANDO BAUTISTA DAVILA  
 Mpio. de San Juan Bautista Tuxtepec  
 Dto. Tuxtepec, Oax.  
 2019 - 2021



**SINDICATURA HACENDARIA**

LIZ LUZ ORALTA MARTINEZ CUMPLIDO  
 SINDICATO HACENDARIA

Mpio. de San Juan Bautista Tuxtepec, Oax.  
 2019 - 2021

**TESTIGOS**



**REGIDURÍA DE OBRAS PUBLICAS**

BIOL. VICENTE NOBLES SANCHEZ  
 REGIDOR DE OBRAS PUBLICAS  
 Dto. Tuxtepec, Oax.  
 2019 - 2021




ING. ALFONSO CLARA ORTELA  
 DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS



**REGIDURÍA DE OBRAS PUBLICAS**  
 Mpio. de San Juan Bautista Tuxtepec, Oax.  
 2019 - 2021


**RECIBE LA OBRA**

(POR LOS BENEFICIARIOS)



**REGIDURÍA DE OBRAS PUBLICAS**  
 Mpio. de San Juan Bautista Tuxtepec, Oax.  
 2019 - 2021

**COMITÉ MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS**  
 Mpio. de San Juan Bautista Tuxtepec, Oax.  
 2019 - 2021



C. GAUDENCIO LOPEZ SOLIS  
 TESORERO DEL COMITÉ

ING. CARLOS M. CAMARILLO PRETO  
 SECRETARIO DEL COMITÉ



**REGIDURÍA DE OBRAS PUBLICAS**  
 Mpio. de San Juan Bautista Tuxtepec, Oax.  
 2019 - 2021

**DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO**  
 Mpio. de San Juan Bautista Tuxtepec, Oax.  
 2019 - 2021



**CONTRALORÍA INTERNA MUNICIPAL**  
 Mpio. de San Juan Bautista Tuxtepec, Oax.  
 2019 - 2021

L.C. JORGE PINEDA CAMACHO  
 CONTRALOR MUNICIPAL  
 POR EL COMITÉ DE LA CONTRALORIA SOCIAL

**REGIDURÍA DE GOBERNACIÓN Y REGLAMENTOS**  
 Mpio. de San Juan Bautista Tuxtepec, Oax.  
 2019 - 2021



**COMITÉ DE CONTRALORIA SOCIAL**  
 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA  
 C. MARIO ROMERO

C. CARLOS JIMENEZ CARRERA

C. VICENTA YADIRA CASTRO PEREZ