

SIENDO LAS **10:00** HORAS DEL DÍA **31** DEL MES DE **DICIEMBRE** DEL AÑO DOS MIL VEINTE, EN EL CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA, SE REUNIERON EN LA LOCALIDAD DE: **SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC** DEL MUNICIPIO DE **SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC**, DISTRITO TUXTEPEC, ESTADO DE OAXACA,

EL CONTRATISTA RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LA OBRA:

QUIEN EN ESTE ACTO ES REPRESENTADO POR EL:

EL REPRESENTANTE DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL: **C. LIC. JOSE HUMBERTO VILLAMIL AZAMAR**

PRESIDENTE DEL COMITÉ E INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA, LOS **C.C. LIC. NOÉ RAMÍREZ CHAVEZ, LIC. LUZ ORALIA MARTINEZ CUMPLIDO, BIOL. VICENTE MORALES SANCHEZ, E ING. ALFONSO CLARA ORTELA**, EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL INTERINO, SINDICO HACENDARIA, REGIDOR DE OBRAS PUBLICAS, Y DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS RESPECTIVAMENTE, ASÍ COMO EL **L.C. JORGE PINEDA CAMACHO Y EL C. MARIO ALBERTO TENORIO ROMERO**, TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL E INTEGRANTE DEL COMITE DE LA CONTRALORIA SOCIAL RESPECTIVAMENTE, ESTO CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A CABO EL ACTO DE ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA:

"REHABILITACION DEL POZO TIPO NORIA SAN ROSENDO EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC", UBICADA EN SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA.

I.- UBICACIÓN

ESTADO: 020 OAXACA DISTRITO: 006 TUXTEPEC
REGION: 005 PAPALOAPAN MUNICIPIO: 184 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC
LOCALIDAD: 0001 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC

II.- DATOS GENERALES

ORIGEN DEL RECURSO: RAMO 33, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL, EJERCICIO 2020 Y PROGRAMA DE DEVOLUCION DE DERECHOS (PRODDER) 2020.
Cuenta presupuestal:

RUBRO: AGUA POTABLE

OFICIO DE APROBACION No. FISMDF/MSJBT/20184/110/2020 DE FECHA: 7 de octubre de 2020

MODALIDAD DE EJECUCION: POR CONTRATO A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

NUMERO DE CONTRATO: MSJBT-20184-IR/FAISM-PRODDER-001/2020 FECHA: 6 de noviembre de 2020

CONVENIO AL CONTRATO: N/A FECHA: N/A

FECHA DE INICIO SEGUN CONTRATO: 9 de noviembre de 2020 INICIO REAL: 9 de noviembre de 2020

FECHA DE TERMINACION SEGUN CONTRATO: 28 de diciembre de 2020 TERMINACION REAL: 28 de diciembre de 2020

DESCRIPCION GENERAL DE TRABAJOS EJECUTADOS:

PARA REALIZAR LA OBRA:

"REHABILITACION DEL POZO TIPO NORIA SAN ROSENDO EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC", UBICADA EN SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA.

DONDE SE EFECTUARON LOS SIGUIENTES TRABAJOS:

REHABILITACION DEL POZO TIPO NORIA, LETRERO DE IDENTIFICACION, PRELIMINARES, LIMPIEZA DEL POZO TIPO NORIA, AFORO DE POZO, BROCAL, EQUIPAMIENTO ELECTROMECHANICO, MULTIPLE DE DESCARGA, MAMPARA DE CLORACION, REHABILITACION DE CASETAS (BOMBEO, CONTROLES Y BAÑO), BODEGA, TRABAJOS FINALES.

METAS ALCANZADAS: 1.00 POZO BENEFICIARIO: 5750 PERSONAS

ESTRUCTURA FINANCIERA					
APORTACIONES Y TRANSFERENCIA	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE CONTRATADO	IMPORTE DEVENGADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO CONTRATADO - EJERCIDO
APORTACIÓN FEDERAL DEL FONDO III					
TRANSFERENCIA DEL FONDO IV					
TRANSFERENCIA DEL RAMO 33	\$ 1,237,438.00	\$ 1,236,260.64	\$ 1,236,260.64	\$ 1,236,260.64	\$ -
PRODDER	\$ 1,237,438.00	\$ 1,236,260.64	\$ 1,236,260.64	\$ 1,236,260.64	\$ -
APORTACIÓN ESTATAL (especificar)					
APORTACIÓN DE LOS BENEFICIARIOS					
TOTAL	\$ 2,474,876.00	\$ 2,472,521.28	\$ 2,472,521.28	\$ 2,472,521.28	\$ -

IMPORTE DEL ANTICIPO: 30%

741,756.38 INCLUYE I.V.A.

III.- RELACION DE LAS GARANTIAS

FIANZAS	NUMERO	FECHA	IMPORTE	COMPAÑIA AFIANZADORA
ANTICIPO	1249-01602-5	06-nov-20	\$ 741,756.38	ASEGURADORA ASERTA SA DE CV GRUPO FINANCIERO ASERTA
CUMPLIMIENTO	1249-01603-6	06-nov-20	\$ 247,252.13	ASEGURADORA ASERTA SA DE CV GRUPO FINANCIERO ASERTA
VICIOS OCULTOS	1249-01632-8	31-dic-20	\$ 247,252.13	ASEGURADORA ASERTA SA DE CV GRUPO FINANCIERO ASERTA

IV.- RELACION DE ESTIMACIONES GENERADAS

EST.	PERIODO		IMPORTE DE ESTIMACION	SUMA POR CONCEPTO DE RETENCIONES, DEVOLUCIONES Y PENAS	SUBTOTAL 1	IVA 16%	MONTO TOTAL DE LA ESTIMACION	AMORTIZACION DEL ANTICIPO	5 AL MILLAR	Impuesto Estatal (3% sobre nómina)	TOTAL PAGADO
	DEL	AL									
01 (UNO)	09-nov-20	08-dic-20	\$1,705,187.09	\$ -	\$ 1,705,187.09	\$ 272,829.93	\$ 1,978,017.02	\$ 593,405.11	\$ 8,525.94	\$ 3,405.49	\$ 1,372,680.48
02 (DOS)	09-dic-20	28-dic-20	\$426,296.77	\$ -	\$ 426,296.77	\$ 68,207.49	\$ 494,504.26	\$ 148,351.27	\$ 2,131.48	\$ 851.37	\$ 343,170.14
FINIQUITO											
TOTALES			\$2,131,483.86	\$ -	\$ 2,131,483.86	\$ 341,037.42	\$ 2,472,521.28	\$ 741,756.38	\$ 10,657.42	\$ 4,256.86	\$ 1,715,850.62

V.- TERMINOS BAJO LAS CUALES SE EFECTUA LA RECEPCION

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA, Y ES RECIBIDA POR EL H. AYUNTAMIENTO Y LOS BENEFICIARIOS QUE SERÁN RESPONSABLES DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL CONTRATISTA DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN DE LA OBRA Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE SE HUBIERE INCURRIDO EN LOS TERMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO RESPECTIVO, Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL MUNICIPIO, PARA LO CUAL EL CONTRATISTA EN ESTE ACTO PRESENTA LA FIANZA DE GARANTÍA DE ESTOS TRABAJOS CON VIGENCIA DE UN AÑO CONTADOS A PARTIR DE LA PRESENTE FECHA, ESTO DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA.

UNA VEZ FIRMADA LA PRESENTE ACTA SE TENDRA POR FINIQUITADO EL CONTRATO DE LA OBRA EN CUESTION, POR LO QUE NO SE ACEPTARAN RECLAMACIONES ADICIONALES DEJANDO UNICAMENTE SUBSISTENTES LAS ACCIONES QUE DERIVEN DEL FINIQUITO, ASI COMO LA GARANTIA QUE SE CONTEMPLA EN EL ARTICULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO, SIENDO LAS 10:45 HORAS DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ESTE ACTO INTERVIENEN.



ENTREGA LA OBRA:

(POR EL H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA)

PRESIDENCIA MUNICIPAL

Mpio. de San Juan
 Bautista Tuxtepec
 Dto. Tuxtepec, Oax.

LIC. NOÉ RAMÍREZ CHÁVEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL INTERINO

 LIC. LUZ ORALIA MARTINEZ CUMPLIDO
 SINDICO HACENDARIA

TESTIGOS

BIOL. VICENTE DOMÍNGUEZ SANCHEZ
 REGIDOR DE OBRAS PUBLICAS

 ING. ALFONSO CLARA ORTELA
 DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

REGIDURÍA DE SERVICIOS MUNICIPALES
 Mpio. de San Juan
 Bautista Tuxtepec, Oax.
 2019-2021

C. LIC. JOSÉ HUMBERTO VILLAMIL AZAMAR
 PRESIDENTE DEL COMITÉ

RECIBE LA OBRA (POR LOS BENEFICIARIOS)

Gobierno Municipal 2019-2021

REGIDURÍA DE GOBERNACIÓN Y SERVICIOS
 Mpio. de San Juan
 Bautista Tuxtepec, Oax.
 2019-2021

C. GAUDENCIO LÓPEZ SOLÍS
 TESORERO DEL COMITÉ

 ING. CARLOS M. CAMARELO PRIETO
 SECRETARIO DEL COMITÉ

(POR LA CONTRALORIA MUNICIPAL - COMO VISOR)

L.C. JORGE PINEDA CAMACHO
 TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

 POR EL COMITÉ DE LA CONTRALORIA SOCIAL

Carlos Jiménez Carrera.

MARIO ALBERTO TENORIO

