

SIENDO LAS **10:00** HORAS DEL DÍA **26** DEL MES DE **DICIEMBRE** DEL AÑO DOS MIL VEINTE, EN EL CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA, SE REUNIERON EN LA COLONIA: **LOMA SAN JUAN** DEL MUNICIPIO DE **SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC**, DISTRITO TUXTEPEC, ESTADO DE OAXACA,

EL CONTRATISTA RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LA OBRA: \_\_\_\_\_  
 QUIEN EN ESTE ACTO ES REPRESENTADO POR EL: \_\_\_\_\_  
 EL REPRESENTANTE DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL: \_\_\_\_\_  
 PRESIDENTE DEL COMITÉ E INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA, LOS C.C. LIC. NOÉ RAMÍREZ CHAVEZ, LIC. LUZ ORALIA MARTINEZ CUMPLIDO, BIOL. VICENTE MORALES SANCHEZ, E ING. ALFONSO CLARA ORTELA, EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL INTERINO, SINDICO HACENDARIA, REGIDOR DE OBRAS PUBLICAS, Y DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS RESPECTIVAMENTE, ASÍ COMO EL L.C. JORGE PINEDA CAMACHO Y EL C. MARIO ALBERTO TENORIO ROMERO, TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL E INTEGRANTE DEL COMITE DE LA CONTRALORIA SOCIAL RESPECTIVAMENTE, ESTO CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A CABO EL ACTO DE ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA: **"AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA LOMA SAN JUAN"**, UBICADA EN CALLE JAZMINES, TUXTEPEC, AV. LOMA BONITA, TULIPANES Y MARGARITA, DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC (COL. LOMA SAN JUAN), DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA.

**I.- UBICACIÓN**

ESTADO: 020 OAXACA DISTRITO: 006 TUXTEPEC  
 REGION: 005 PAPALOAPAN MUNICIPIO: 184 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC  
 LOCALIDAD: 001 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC (COL. LOMA SAN JUAN)

**II.- DATOS GENERALES**

ORIGEN DEL RECURSO: RAMO 33, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL, EJERCICIO 2020 Y PROGRAMA DE SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PROSANEAR) 2020. CUENTA PRESUPUESTAL: \_\_\_\_\_

RUBRO: DRENAJE Y LETRINAS

OFICIO DE APROBACION No. FISMDF/MSJBT/20184/120/2020 DE FECHA: 7 de octubre de 2020

MODALIDAD DE EJECUCION: POR CONTRATO A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

NUMERO DE CONTRATO: MSJBT-20184-IR/FAISM-PROSANEAR-002/2020 FECHA: 2 de noviembre de 2020

CONVENIO AL CONTRATO: N/A FECHA: N/A

FECHA DE INICIO SEGUN CONTRATO: 3 de noviembre de 2020 INICIO REAL: 3 de noviembre de 2020

FECHA DE TERMINACION SEGUN CONTRATO: 22 de diciembre de 2020 TERMINACION REAL: 22 de diciembre de 2020

DESCRIPCION GENERAL DE TRABAJOS EJECUTADOS: \_\_\_\_\_



PARA REALIZAR LA OBRA:

**"AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA LOMA SAN JUAN"**, UBICADA EN CALLE JAZMINES, TUXTEPEC, AV. LOMA BONITA, TULIPANES Y MARGARITA, DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC (COL. LOMA SAN JUAN), DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA.

DONDE SE EFECTUARON LOS SIGUIENTES TRABAJOS:

LETRERO DE IDENTIFICACION DE LA OBRA, PRELIMINARES, EXCAVACIONES, INSTALACIONES SANITARIAS, POZOS DE VISITA, PRUEBAS HIDRAULICAS, RELLENOS, PAVIMENTO, LIMPIEZA, CARGA Y ACARREO, DESCARGAS SANITARIAS.

METAS ALCANZADAS: 550.67 ML BENEFICIARIO: 100 PERSONAS

**ESTRUCTURA FINANCIERA**

APORTACIONES Y TRANSFERENCIA	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE CONTRATADO	IMPORTE DEVENGADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO CONTRATADO - EJERCIDO
APORTACIÓN FEDERAL DEL FONDO III					
TRANSFERENCIA DEL FONDO IV					
TRANSFERENCIA DEL RAMO 33	\$ 510,267.64	\$ 509,544.15	\$ 509,544.15	\$ 509,544.15	\$ -
PROSANEAR	\$ 850,446.07	\$ 849,240.25	\$ 849,240.25	\$ 849,240.25	\$ -
APORTACIÓN ESTATAL (especificar)					
APORTACIÓN DE LOS BENEFICIARIOS					
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 1,360,713.71</b>	<b>\$ 1,358,784.40</b>	<b>\$ 1,358,784.40</b>	<b>\$ 1,358,784.40</b>	<b>\$ -</b>

IMPORTE DEL ANTICIPO (SIN ANTICIPO): \$ \_\_\_\_\_ INCLUYE I.V.A.

**III.- RELACION DE LAS GARANTIAS**

FIANZAS	NUMERO	FECHA	IMPORTE	COMPANIA AFIANZADORA
ANTICIPO	N/A	N/A	SIN ANTICIPO	
CUMPLIMIENTO	2490116	02-nov-20	\$ 135,878.44	SOFIMEX INSTITUCION DE GARANTIAS SA
VICIOS OCULTOS	2509323	26-dic-20	\$ 135,878.44	SOFIMEX INSTITUCION DE GARANTIAS SA

**IV.- RELACION DE ESTIMACIONES GENERADAS**

EST.	PERIODO		IMPORTE DE ESTIMACION	SUMA POR CONCEPTO DE RETENCIONES, DEVOLUCIONES Y PENAS	SUBTOTAL 1	IVA 16%	MONTO TOTAL DE LA ESTIMACION	AMORTIZACION DEL ANTICIPO	5 AL MILLAR	Impuesto Estatal (3% sobre nómina)	TOTAL PAGADO
	DEL	AL									
01 (UNO)	03-nov-20	02-dic-20	\$946,151.73	\$ -	\$ 946,151.73	\$ 151,384.28	\$ 1,097,536.01	\$ -	\$ 4,730.76	\$ 3,446.87	\$ 1,089,358.38
02 (DOS)	03-dic-20	22-dic-20	\$225,214.13	\$ -	\$ 225,214.13	\$ 36,034.26	\$ 261,248.39	\$ -	\$ 1,126.07	\$ 820.46	\$ 259,301.86
FINIQUITO											
<b>TOTALES</b>			<b>\$1,171,365.86</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 1,171,365.86</b>	<b>\$ 187,418.54</b>	<b>\$ 1,358,784.40</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 5,856.83</b>	<b>\$ 4,267.33</b>	<b>\$ 1,348,660.24</b>



**V.- TERMINOS BAJO LAS CUALES SE EFECTUA LA RECEPCION**

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA, Y ES RECIBIDA POR EL H. AYUNTAMIENTO Y LOS BENEFICIARIOS QUE SERÁN RESPONSABLES DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL CONTRATISTA DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN DE LA OBRA Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE SE HUBIERE INCURRIDO EN LOS TERMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO RESPECTIVO, Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL MUNICIPIO, PARA LO CUAL EL CONTRATISTA EN ESTE ACTO PRESENTA LA FIANZA DE GARANTIA DE ESTOS TRABAJOS CON VIGENCIA DE UN AÑO CONTADOS A PARTIR DE LA PRESENTE FECHA, ESTO DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA.

UNA VEZ FIRMADA LA PRESENTE ACTA SE TENDRA POR FINIQUITADO EL CONTRATO DE LA OBRA EN CUESTION, POR LO QUE NO SE ACEPTARAN RECLAMACIONES ADICIONALES DEJANDO UNICAMENTE SUBSISTENTES LAS ACCIONES QUE DERIVEN DEL FINIQUITO, ASI COMO LA GARANTIA QUE SE CONTEMPLA EN EL ARTICULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO, SIENDO LAS 10:45 HORAS DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN EL SIGUIENTE ORDEN:

**ENTREGA LA OBRA:**  
 (POR EL H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA)



**PRERESIDENCIA MUNICIPAL**  
 Mpio. de San Juan Bautista Tuxtepec  
 Oaxaca, Oax.  
 LIC. NOE RAMÍREZ CHAVEZ  
 PRESIDENTE MUNICIPAL INTERINO



**SINDICATO DE HACENDARIOS**  
 Mpio. de San Juan Bautista Tuxtepec  
 Oaxaca, Oax.  
 LIC. LUZ ORALDA MARTINEZ CUMPLIDO  
 SINDICO HACENDARIA

**TESTIGOS**




**SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS**  
 BIOL. VICENTE MORALES SANCHEZ  
 REGIDOR DE OBRAS PÚBLICAS  
 Mpio. de San Juan Bautista Tuxtepec, Oax.  
 2019 - 2021



**SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS**  
 ING. ALFONSO CLARA ORTELA  
 DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS  
 Mpio. de San Juan Bautista Tuxtepec  
 Oaxaca, Oax.  
 2019 - 2021

**RECIBE LA OBRA**  
 (POR EL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL)



**Jesús Zuniga Sabino**  
 PRESIDENTE DEL COMITÉ



**Sgt. Jacobo Bello**  
 SECRETARIO DEL COMITÉ

**Tuxtepec**  
 Gobierno Municipal 2019-2021

**COMITÉ DE VECINOS LOMAS SAN JUAN**  
 2019-2021  
 SAN JUAN BAUTISTA OAXACA.

**Tuxtepec**  
 Gobierno Municipal 2019-2021

**COMITÉ DE CONTRALORIA SOCIAL**  
 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA

(POR LA CONTRALORIA MUNICIPAL COMO VISOR)

**Tuxtepec**  
 Gobierno Municipal 2019-2021

**ÓRGANO INTERNO DE CONTROL**  
 LIC. JORGE PINEDA CAMARGO  
 TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL  
 Mpio. de San Juan Bautista Tuxtepec, Oax.  
 2019-2021

POR EL COMITÉ DE LA CONTRALORIA SOCIAL

**Reynalda Carrera Bernardin**  
 Vocal

**Eulalia Castro Mosero**  
 Vocal

**Carlos Jiménez Carrera**  
 TERNORIO

**MARIO ALBERTO TENORIO**