

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE OBRA
NÚM. CONTRATO: MSJBT-20184-CAPUFE-001/2020
CONVENIO No. 001/2020
CONVENIO No. 002/2020

SIENDO LAS **10:00** HORAS DEL DIA **23** DEL MES DE **DICIEMBRE** DEL AÑO DOS MIL VEINTE, EN EL CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA, SE REUNIERON EN LA LOCALIDAD DE : SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC DEL MUNICIPIO DE **SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC**, DISTRITO TUXTEPEC, ESTADO DE OAXACA, EL CONTRATISTA RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LA OBRA: _____ QUIEN EN ESTE ACTO ES REPRESENTADO POR EL: _____

SUPERINTENDENTE DE LA OBRA **ING. MAYLE GABRIELA PEREZ ZAMORA** E INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA, LOS C.C. **LIC. NOE RAMIREZ CHAVEZ, LIC. LUZ ORALIA MARTINEZ CUMPLIDO, BIOL. VICENTE MORALES SANCHEZ, C.P. VICTOR FERRER CRUZ, ING. ALFONSO CLARA ORTELA, ING. HUMBERTO AVENDAÑO VELÁSQUEZ Y EL ING. ISIDRO CASTAÑEDA LÓPEZ**, EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL INTERINO, SINDICO HACENDARIA, REGIDOR DE OBRAS PUBLICAS, DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS, JEFE DE CONSTRUCCION Y SUPERVISIÓN, Y RESIDENTE DE LA OBRA RESPECTIVAMENTE, ASÍ COMO EL **L.C. JORGE PINEDA CAMACHO Y EL C. MARIO ALBERTO TENORIO ROMERO**, TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL E INTEGRANTE DEL COMITE DE LA CONTRALORIA SOCIAL RESPECTIVAMENTE, ESTO CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A CABO EL ACTO DE ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA: **"CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL BOULEVARD BICENTENARIO EN EL TRAMO PUENTE CARACOL-EL ACUYO DEL KM 115+200 AL 117+820, SUBTRAMO DEL KM 117+356 AL 117+820" DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA.**

I.- UBICACION

ESTADO: 020 OAXACA **DISTRITO:** 006 TUXTEPEC
REGION: 005 PAPALOAPAN **MUNICIPIO:** 184 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC
LOCALIDAD: 001 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC

DATOS GENERALES

ORIGEN DEL RECURSO: RECURSOS DE CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS (CAPUFE) EJERCICIO 2020.

RUBRO: URBANIZACION

CUENTA PRESUPUESTAL:

OFICIO DE APROBACION No. DICTAMEN TECNICO DZS-ST-198/2020

DE FECHA: 22 de junio de 2020

MODALIDAD DE EJECUCION: POR CONTRATO A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

NUMERO DE CONTRATO: MSJBT-20184-CAPUFE-001/2020 **FECHA:** 2 de octubre de 2020

CONVENIO AL CONTRATO: CONVENIO No. 001/2020 **FECHA:** 01 de diciembre de 2020

CONVENIO AL CONTRATO: CONVENIO No. 002/2020 **FECHA:** 18 de diciembre de 2020

FECHA DE INICIO SEGUN CONTRATO: 5 de octubre de 2020 **INICIO REAL:** 5 de octubre de 2020

FECHA DE TERMINACION SEGUN CONTRATO: 18 de diciembre de 2020 **TERMINACION REAL:** 18 de diciembre de 2020

DESCRIPCION GENERAL DE TRABAJOS EJECUTADOS:

PARA REALIZAR LA OBRA: **"CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL BOULEVARD BICENTENARIO EN EL TRAMO PUENTE CARACOL-EL ACUYO DEL KM 115+200 AL 117+820, SUBTRAMO DEL KM 117+356 AL 117+820, UBICADA EN SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAX."** DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA., DONDE SE EFECTUARON LOS SIGUIENTES TRABAJOS: LETRERO DE IDENTIFICACION, PRELIMINARES, TERRACERIAS, PAVIMENTO, SEÑALAMIENTOS HORIZONTAL Y VERTICA, LIMPIEZA.

METAS ALCANZADAS: 8,117.59574 M2 CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO

BENEFICIARIOS: 101810 PERSONAS

ESTRUCTURA FINANCIERA					
APORTACIONES Y TRANSFERENCIA	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE CONTRATADO	IMPORTE DEVENGADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO CONTRATADO - EJERCIDO
APORTACIÓN FEDERAL DEL FONDO III					
TRANSFERENCIA DEL FONDO IV					
TRANSFERENCIA DEL RAMO 33					
APORTACIÓN ESTATAL (especificar)					
APORTACIÓN DE LOS BENEFICIARIOS RECURSOS DE CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS (CAPUFE) EJERCICIO 2020.	\$ 10,642,113.89	\$ 10,637,470.78	\$ 12,335,166.60	\$ 12,335,166.60	-\$ 1,697,695.82
TOTAL	\$ 10,642,113.89	\$ 10,637,470.78	\$ 12,335,166.60	\$ 12,335,166.60	-\$ 1,697,695.82

IMPORTE DEL ANTICIPO: 30% \$ 3,191,241.23 **INCLUYE I.V.A.**

III.- RELACION DE LAS GARANTIAS

FIANZAS	NUMERO	FECHA	IMPORTE	COMPAÑÍA AFIANZADORA
ANTICIPO	2086699	02-oct-20	\$ 3,191,241.23	CHUBB FIANZAS MONTERREY ASEGURADORA DE CAUCION SA
CUMPLIMIENTO	2086697	02-oct-20	\$ 1,063,747.08	CHUBB FIANZAS MONTERREY ASEGURADORA DE CAUCION SA
ENDOSO FIANZA CUMPLIMIENTO CONVENIO 1	2086697	01-dic-20	\$ 1,219,904.77	CHUBB FIANZAS MONTERREY ASEGURADORA DE CAUCION SA
ENDOSO FIANZA CUMPLIMIENTO CONVENIO 2	2086697	18-dic-20	\$ 1,233,516.66	CHUBB FIANZAS MONTERREY ASEGURADORA DE CAUCION SA
VICIOS OCULTOS	2101402	23-dic-20	\$ 1,233,516.66	CHUBB FIANZAS MONTERREY ASEGURADORA DE CAUCION SA



ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE OBRA
NÚM. CONTRATO: MSJBT-20184-CAPUFE-001/2020
CONVENIO No. 001/2020
CONVENIO No. 002/2020

IV.- RELACION DE ESTIMACIONES GENERADAS

EST.	PERIODO		IMPORTE DE ESTIMACION	SUMA POR CONCEPTO DE RETENCIONES, DEVOLUCIONES Y PENAS	SUBTOTAL 1	IVA 16%	MONTO TOTAL DE LA ESTIMACION	AMORTIZACION DEL ANTICIPO	5 AL MILLAR	Impuesto Estatal (3% sobre nómina)	TOTAL PAGADO
	DEL	AL									
1 (UNO)	05/10/2020	30/10/2020	\$4,346,728.08	\$ -	\$ 4,346,728.08	\$ 695,476.49	\$ 5,042,204.57	\$ 1,512,661.37	\$ 21,733.64	\$ 13,842.11	\$ 3,493,967.45
2 (DOS)	31/10/2020	27/11/2020	\$4,195,162.25	\$ -	\$ 4,195,162.25	\$ 671,225.96	\$ 4,866,388.21	\$ 1,459,916.46	\$ 20,975.81	\$ 13,359.45	\$ 3,372,136.49
3 (TRES)											
FINIQUITO	28/11/2020	14/12/2020	\$628,343.10	\$ -	\$ 628,343.10	\$ 100,534.90	\$ 728,878.00	\$ 218,663.40	\$ 3,141.72	\$ 2,000.95	\$ 505,071.93
UNICA-CONVENIO 001	02/12/2020	18/12/2020	\$1,346,187.05	\$ -	\$ 1,346,187.05	\$ 215,389.93	\$ 1,561,576.98	\$ -	\$ 6,730.94	\$ 4,252.89	\$ 1,550,593.15
UNICA-CONVENIO 002	18/12/2020	18/12/2020	\$117,343.83	\$ -	\$ 117,343.83	\$ 18,775.01	\$ 136,118.84	\$ -	\$ 586.72	\$ 413.73	\$ 135,118.39
TOTALES			\$10,633,764.31	\$ -	\$ 10,633,764.31	\$ 1,701,402.29	\$ 12,335,166.60	\$ 3,191,241.23	\$ 53,168.83	\$ 33,869.13	\$ 9,056,887.41

V.- TERMINOS BAJO LAS CUALES SE EFECTUA LA RECEPCION

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA, Y ES RECIBIDA POR EL H. AYUNTAMIENTO Y LOS BENEFICIARIOS QUE SERÁN RESPONSABLES DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL CONTRATISTA DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN DE LA OBRA Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE SE HUBIERE INCURRIDO EN LOS TERMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO RESPECTIVO, Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL MUNICIPIO, PARA LO CUAL EL CONTRATISTA EN ESTE ACTO PRESENTA LA FIANZA DE GARANTIA DE ESTOS TRABAJOS CON VIGENCIA DE UN AÑO CONTADOS A PARTIR DE LA PRESENTE FECHA, ESTO DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA.

UNA VEZ FIRMADA LA PRESENTE ACTA SE TENDRA POR FINIQUITADO EL CONTRATO DE LA OBRA EN CUESTION, POR LO QUE NO SE ACEPTARAN RECLAMACIONES ADICIONALES DEJANDO UNICAMENTE SUBSISTENTES LAS ACCIONES QUE DERIVEN DEL FINIQUITO, ASI COMO LA GARANTIA QUE SE CONTEMPLA EN EL ARTICULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO, SIENDO LAS 10:45 HORAS DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

ENTREGA LA OBRA:
(POR EL CONTRATISTA)

NOMBRE: ALIANZA DE CONSTRUCTORES MEXICO ALCOMEX S.A. I
REPRESENTANTE: ING. PEDRO LUIS JACINTO CANSECO
CARGO: ADMINISTRADOR UNICO Y GENERAL
R.F.C.: ACM60830JJ9
DOMICILIO: CALLE INDEPENDENCIA S/N COL. CENTRO 68480, CÉL: 287 125 4572 SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL, OAXACA.

ALIANZA DE CONSTRUCTORES MEXICO ALCOMEX S.A. DE C.V.
 ING. PEDRO LUIS JACINTO CANSECO
 ADMINISTRADOR UNICO Y GENERAL

Alcomex
 Alianza de Constructores
 Mexico S.A. de C.V.

ING. MAYTE GARRIBLA PEREZ ZAMORA
 SUPERINTENDENTE DE LA OBRA

RECIBE POR EL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAX.
(POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS)

ING. ALEJONSO CLARA ORTELA
 DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

ING. HUMBERTO AVENDAÑO VELÁSQUEZ
 JEFE DE CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN

ING. ISIDRO CASTANEDA LOPEZ
 RESIDENTE DE LA OBRA



Tuxtepec
 Del lado de la vida
 Gobierno Municipal 2019-2021



ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE OBRA

NUM. CONTRATO: MSJBT-20184-CAPUFE-001/2020
 CONVENIO No. 001/2020
 CONVENIO No. 002/2020

PRESIDENCIA MUNICIPAL

Mpio. de San Juan Bautista Tuxtepec

LIC. NOE RAMÍREZ CHAVEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL INTERINO



SINDICATURA HACIENDARIA

LIC. LUZ ORALIA MARTINEZ CUMPLIDO
 SINDICO HACIENDARIA
 Mpio. de San Juan Bautista Tuxtepec, Oax.
 2019-2021



LIC. CONCEPCION SAN JUAN CORTES

REGIDORA DE HACIENDA, TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION

DE HACIENDA, TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION
 MIESSA GOS
 Bautista Tuxtepec,
 Dto. Tuxtepec, Oax.
 2019 - 2021



BIOL. VICENTE MORALES SANCHEZ
 REGIDOR DE OBRAS PUBLICAS

Mpio. de San Juan Bautista Tuxtepec, Oax.
 2019 - 2021



TESORERIA MUNICIPAL

C.P. VICTOR FERRER CRUZ
 TESORERO MUNICIPAL

Mpio. de San Juan Bautista Tuxtepec, Oax.
 2019 - 2021

(POR LA CONTRALORIA MUNICIPAL COMO VISOR)

Gobierno Municipal 2019-2021

ORGANO INTERNO DE CONTROL

L.C. JORGE PINEDA CAMACHO
 TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL

Mpio. de San Juan Bautista Tuxtepec

POR EL COMITE DE LA CONTRALORIA SOCIAL

Gobierno Municipal 2019-2021

Carlos Jiménez Carrera

MARIO ALBERTO TENORIO



Handwritten signatures and marks at the bottom left.

Handwritten signatures and marks at the bottom right.