

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE OBRA
ACUERDO ADMINISTRACIÓN DIRECTA No.: AC/MSJBT/FISMDF/001/2020

SIENDO LAS **10:00** HORAS DEL DÍA **21** DEL MES DE **SEPTIEMBRE** DEL AÑO DOS MIL VEINTE, EN EL CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN LOS ARTICULOS 62 Y 63 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA, SE REUNIERON EN LA LOCALIDAD DE:

BENEMÉRITO JUÁREZ DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, DISTRITO TUXTEPEC, ESTADO DE OAXACA,

EL REPRESENTANTE DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL: **C. ALEJANDRO ARRIETA MARTÍNEZ** PRESIDENTE DEL COMITÉ E INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA, LOS C.C. LIC. NOÉ RAMÍREZ CHAVEZ, LIC. LUZ ORALIA MARTINEZ CUMPLIDO, BIOL. VICENTE MORALES SANCHEZ, E ING. ALFONSO CLARA ORTELA, EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL INTERINO, SINDICO HACENDARIA, REGIDOR DE OBRAS PUBLICAS, Y DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS RESPECTIVAMENTE, ASÍ COMO EL L.C. JORGE PINEDA CAMACHO Y EL C. MARIO ALBERTO TENORIO ROMERO, TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL E INTEGRANTE DEL COMITE DE LA CONTRALORIA SOCIAL RESPECTIVAMENTE, ESTO CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A CABO EL ACTO DE ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA:

"CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE BENEMERITO JUAREZ, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE BENEMÉRITO JUÁREZ, DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA.

I.- UBICACIÓN

ESTADO: 020 OAXACA **DISTRITO:** 006 TUXTEPEC
REGION: 005 PAPALOAPAN **MUNICIPIO:** 184 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC
LOCALIDAD: 092 BENEMÉRITO JUÁREZ

II.- DATOS GENERALES

ORIGEN DEL RECURSO: RAMO 33, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL, EJERCICIO 2020.

CUENTA PRESUPUESTAL:

RUBRO: URBANIZACIÓN

OFICIO DE APROBACION No.: FISMDF/MSJBT/20184/028/2020

DE FECHA: 25 de mayo de 2020

MODALIDAD DE EJECUCION: ADMINISTRACIÓN DIRECTA

NUMERO DE ACUERDO: AC/MSJBT/FISMDF/001/2020

FECHA: 18 de junio de 2020

NÚMERO DE CONVENIO:

FECHA:

FECHA DE INICIO SEGUN ACUERDO: 6 de julio de 2020

INICIO REAL: 24 de agosto de 2020

FECHA DE TERMINACION SEGUN ACUERDO: 1 de agosto de 2020

TERMINACION REAL: 19 de septiembre de 2020

DESCRIPCION GENERAL DE TRABAJOS EJECUTADOS:

PARA REALIZAR LA OBRA:

"CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE BENEMERITO JUAREZ, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE BENEMÉRITO JUÁREZ, DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA.

DONDE SE EFECTUARON LOS SIGUIENTES TRABAJOS:

LETRERO DE IDENTIFICACION DE LA OBRA, PRELIMINARES, PAVIMENTO, BORDILLO, LIMPIEZA, CARGA Y ACARREO

METAS ALCANZADAS: 1,185.32 M2 **BENEFICIARIAS:** 70 **PERSONAS**

ESTRUCTURA FINANCIERA

APORTACIONES Y TRANSFERENCIA	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO
APORTACIÓN FEDERAL DEL FONDO III			
TRANSFERENCIA DEL FONDO IV			
TRANSFERENCIA DEL RAMO 33	\$ 1,020,033.55	\$ 987,919.93	\$ 32,113.62
APORTACIÓN ESTATAL (especificar)			
APORTACIÓN DE LOS BENEFICIARIOS			
OTROS (CAPUFE)			
TOTAL	\$ 1,020,033.55	\$ 987,919.93	\$ 32,113.62

LA OBRA NO FUE EJECUTADA EN EL TIEMPO PREVISTO DEBIDO A LAS CAUSAS QUE SE ENUNCIAN A CONTINUACIÓN Y QUE ORIGINARON SU RETRASO:

EL SUMINISTRO DE LOS MATERIALES NO FUE PROPORCIONADO EN TIEMPO, DEBIDO AL FALLECIMIENTO DEL C. C.P. FERNANDO BAUTISTA DÁVILA, QUIEN FUNGIA COMO PRESIDENTE MUNICIPAL, QUE OCASIONARON CAMBIOS LEGALES Y ADMINISTRATIVOS, RETRASÁNDOSE LOS DISTINTOS TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS, PARA PODER REALIZAR PROCEDIMIENTOS DE ADQUISICIÓN, AUNADO A LA SITUACIÓN DE LA CONTINGENCIA SANITARIA OCASIONADA POR EL VIRUS SARS-COV2 (COVID-19).


III.- TERMINOS BAJO LAS CUALES SE EFECTUA LA RECEPCION

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA, Y ES RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.



NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO, SIENDO LAS 10:45 HORAS DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

ENTREGA LA OBRA:
 (POR EL AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA)



PRESIDENCIA MUNICIPAL
 Mpio. de San Juan Bautista Tuxtepec, Oax.
 L. H. RAMÍREZ CHÁVEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL INTERINO
 2019 - 2021



RECEPCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
 Mpio. de San Juan Bautista Tuxtepec, Oax.
 ING. ALFONSO CLARA ORTELA
 DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
 San Juan Bautista Tuxtepec
 Dto. Tuxtepec, Oax.
 2019 - 2021

RECIBE LA OBRA
 (POR EL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL)



C. ALEJANDRO ARRIETA MARTÍNEZ
 PRESIDENTE DEL COMITÉ



C. JUAN CARLOS SANTIAGO ANGUIANO
 SECRETARIO DEL COMITÉ

Antonio Mendez
Arrieta vocal

(POR LA CONTRALORIA MUNICIPAL - COMO VISOR)



L.C. JORGE PINEDA CAMACHO
 TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
 Mpio. de San Juan Bautista Tuxtepec, Oax.
 POR EL COMITÉ DE LA CONTRALORIA SOCIAL

320122 *RODRIGUEZ* *M. J.*



AGENCIA MUNICIPAL
LOC. BENIGNITO JUAREZ
 2019 - 2021
 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA.



COMITÉ DE CONTRALORIA SOCIAL
 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA

TENORIO

MARIO ALBERTO TENORIO ROMERO