



**ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE OBRA**  
**ACUERDO ADMINISTRACIÓN DIRECTA No.: AC/MSJBT/FISMDF/004/2020**

SIENDO LAS **10:00** HORAS DEL DÍA **2** DEL MES DE **DICIEMBRE** DEL AÑO DOS MIL VEINTE, EN EL CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN LOS ARTICULOS 62 Y 63 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA, SE REUNIERON EN LA LOCALIDAD DE: **SANTA URSULA** DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, DISTRITO TUXTEPEC, ESTADO DE OAXACA,

EL REPRESENTANTE DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL: PRESIDENTE DEL COMITÉ E INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA, LOS C.C. LIC. NOÉ RAMÍREZ CHAVEZ E ING. ALFONSO CLARA ORTELA, EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL INTERINO Y DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS RESPECTIVAMENTE, ASÍ COMO EL L.C. JORGE PINEDA CAMACHO Y EL C. MARIO ALBERTO TENORIO ROMERO, TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL E INTEGRANTE DEL COMITE DE LA CONTRALORIA SOCIAL RESPECTIVAMENTE, ESTO CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A CABO EL ACTO DE ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA:  
**"CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE SANTA URSULA, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SANTA URSULA, DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA.**

**I.- UBICACIÓN**

**ESTADO:** 020 OAXACA **DISTRITO:** 006 TUXTEPEC  
**REGION:** 005 PAPALOAPAN **MUNICIPIO:** 184 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC  
**LOCALIDAD:** 0215 SANTA URSULA

**II.- DATOS GENERALES**

**ORIGEN DEL RECURSO:** RAMO 33, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL, EJERCICIO 2020.

**RUBRO:** URBANIZACIÓN

**CUENTA PRESUPUESTAL:**

**OFICIO DE APROBACION No.** FISMDF/MSJBT/20184/031/2020

**DE FECHA:** 25 de mayo de 2020

**MODALIDAD DE EJECUCION:** ADMINISTRACIÓN DIRECTA

**NUMERO DE ACUERDO:** AC/MSJBT/FISMDF/004/2020

**FECHA:** 18 de junio de 2020

**NÚMERO DE CONVENIO:**

**FECHA:**

**FECHA DE INICIO SEGUN ACUERDO:** 27 de julio de 2020

**INICIO REAL:**

**FECHA DE TERMINACION SEGUN ACUERDO:** 22 de agosto de 2020

**TERMINACION REAL:**

**DESCRIPCION GENERAL DE TRABAJOS EJECUTADOS:**

**PARA REALIZAR LA OBRA:**

"CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE SANTA URSULA, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SANTA URSULA, DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA.

DONDE SE EFECTUARON LOS SIGUIENTES TRABAJOS:

LETRERO DE IDENTIFICACION DE LA OBRA, PRELIMINARES, TEBRACERIAS, PAVIMENTO, BORDILLO, LIMPIEZA, CARGA Y ACARREO.

**METAS ALCANZADAS:** 1,012.60 M2

**BENEFICIARIOS:** 90 PERSONAS

**ESTRUCTURA FINANCIERA**

APORTACIONES Y TRANSFERENCIA	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO
APORTACIÓN FEDERAL DEL FONDO III			
TRANSFERENCIA DEL FONDO IV			
TRANSFERENCIA DEL RAMO 33	\$ 934,089.54	\$ 893,768.74	\$ 40,320.80
APORTACIÓN ESTATAL (especificar)			
APORTACIÓN DE LOS BENEFICIARIOS			
OTROS (CAPUFE)			
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 934,089.54</b>	<b>\$ 893,768.74</b>	<b>\$ 40,320.80</b>

**LA OBRA NO FUE EJECUTADA EN EL TIEMPO PREVISTO DEBIDO A LAS LAS CAUSAS QUE SE ENUNCIAN A CONTINUACIÓN Y QUE ORIGINARON SU RETRASO:**

EL SUMINISTRO DE LOS MATERIALES NO FUE PROPORCIONADO EN TIEMPO, DEBIDO AL FALLECIMIENTO DEL C. C.P. FERNANDO BAUTISTA DÁVILA, QUIEN FUNGÍA COMO PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, QUE OCASIONARON CAMBIOS LEGALES Y ADMINISTRATIVOS, RETRASÁNDOSE LOS DISTINTOS TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS, PARA PODER REALIZAR PROCEDIMIENTOS DE ADQUISICIÓN, AUNADO A LA SITUACIÓN DE LA CONTINGENCIA SANITARIA OCASIONADA POR EL VIRUS SARS-COV2 (COVID-19).

**III.- TERMINOS BAJO LAS CUALES SE EFECTUA LA RECEPCION**

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA, Y ES RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.



NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO, SIENDO LAS 10:45 HORAS DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

**ENTREGA LA OBRA:**

(POR EL H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA)



**PRESIDENCIA MUNICIPAL**  
Mpio. de San Juan  
Bautista Tuxtepec, Oax.  
PRESIDENCIA MUNICIPAL INTERINO  
2019-2021



**ING. ALFONSO CERRA ORTEGA**  
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

**RECIBE LA OBRA**

(POR EL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL)

\_\_\_\_\_  
PRESIDENTE DEL COMITÉ

*Frauciso Morales Contreras*  
Vecino

\_\_\_\_\_  
SECRETARIO DEL COMITÉ

*David Lopez Humenhegy*

(POR LA CONTRALORIA MUNICIPAL - COMO VISOR)

*Federico Cohetero Montoya*  
Agente de policía.

\_\_\_\_\_  
L.C. JORGE PINEDA CAMACHO  
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

*Nelida Ortega Gregorio*

POR EL COMITÉ DE LA CONTRALORIA SOCIAL



*Mario Alberto Tenorio*