

SIENDO LAS **10:00** HORAS DEL DÍA **18** DEL MES DE **AGOSTO** DEL AÑO DOS MIL VEINTE, EN EL CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA, SE REUNIERON EN LA COLONIA: **LA NUEVA REVOLUCIÓN** DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, DISTRITO TUXTEPEC, ESTADO DE OAXACA,

EL CONTRATISTA RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LA OBRA: _____
QUIEN EN ESTE ACTO ES REPRESENTADO POR EL: _____
EL REPRESENTANTE DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL: **BENJAMIN CASTILLO RAMOS**, PRESIDENTE DEL COMITÉ E INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA, LOS C.C. LIC. NOÉ RAMÍREZ CHAVEZ, LIC. LUZ ORALIA MARTINEZ CUMPLIDO, BIOL. VICENTE MORALES SANCHEZ, E ING. ALFONSO CLARA ORTELA, EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, SINDICO HACENDARIA, REGIDOR DE OBRAS PUBLICAS, Y DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS RESPECTIVAMENTE, ASÍ COMO EL L.C. JORGE PINEDA CAMACHO Y EL C. MARIO ALBERTO TENORIO ROMERO, TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL E INTEGRANTE DEL COMITE DE LA CONTRALORIA SOCIAL RESPECTIVAMENTE, ESTO CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A CABO EL ACTO DE ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA: "AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA COLONIA NUEVA REVOLUCION", UBICADA EN LA CALLE BENITO JUÁREZ Y CALLE EMILIANO ZAPATA, LOCALIDAD DE LA NUEVA REVOLUCIÓN, DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA.

I.- UBICACIÓN

ESTADO: 020 OAXACA
REGION: 006 PAPALOAPAN
LOCALIDAD: 313 LA NUEVA REVOLUCION

DISTRITO: 006 TUXTEPEC
MUNICIPIO: 184 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC

II.- DATOS GENERALES

ORIGEN DEL RECURSO: RAMO 33, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL, EJERCICIO 2020.

RUBRO: ELECTRIFICACIÓN

CUENTA PRESUPUESTAL:

OFICIO DE APROBACION No. FISMDF/MSJBT/20184/011/2020

DE FECHA: 25 de mayo de 2020

MODALIDAD DE EJECUCION: POR CONTRATO A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

NUMERO DE CONTRATO: MSJBT-20184-AD/FISMDF-007/2020

FECHA: 10 de julio de 2020
FECHA: N/A

CONVENIO AL CONTRATO: N/A

FECHA DE INICIO SEGUN CONTRATO: 13 de julio de 2020

INICIO REAL: 13 de julio de 2020

FECHA DE TERMINACION SEGUN CONTRATO: 11 de agosto de 2020

TERMINACION REAL: 11 de agosto de 2020

DESCRIPCION GENERAL DE TRABAJOS EJECUTADOS:

PARA REALIZAR LA OBRA:

"AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA COLONIA NUEVA REVOLUCION", UBICADA EN LA CALLE BENITO JUÁREZ Y CALLE EMILIANO ZAPATA, LOCALIDAD DE LA NUEVA REVOLUCIÓN, DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA.

DONDE SE EFECTUARON LOS SIGUIENTES TRABAJOS:

LETRERO DE IDENTIFICACION DE LA OBRA, POSTE DE CONCRETO, HERRAJE Y AISLAMIENTO, CONDUCTORES, TRANSFORMADORES Y EQUIPO DE PROTECCIÓN

METAS ALCANZADAS: 7.0/309.50 POSTES/MTS

BENEFICIARIO 195 PERSONAS

ESTRUCTURA FINANCIERA

APORTACIONES Y TRANSFERENCIA	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE CONTRATADO	IMPORTE DEVERGADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO CONTRATADO - EJERCIDO
APORTACIÓN FEDERAL DEL FONDO III					
TRANSFERENCIA DEL FONDO IV					
TRANSFERENCIA DEL RAMO 33	\$ 586,557.64	\$ 583,622.08	\$ 583,622.08	\$ 583,622.08	\$ -
APORTACIÓN ESTATAL (especificar)					
APORTACIÓN DE LOS BENEFICIARIOS					
OTROS (CAPUFE)					
TOTAL	\$ 586,557.64	\$ 583,622.08	\$ 583,622.08	\$ 583,622.08	\$ -

IMPORTE DEL ANTICIPO 30%: \$ 175,086.62 INCLUYE I.V.A.

III.- RELACION DE LAS GARANTIAS

FIANZAS	NUMERO	FECHA	IMPORTE	COMPAÑÍA AFIANZADORA
ANTICIPO	2077183	10-jul-20	\$ 175,086.62	CHUBB FIANZAS MONTERREY ASEGURADORA DE CAUCION SA
CUMPLIMIENTO	2077181	10-jul-20	\$ 58,362.21	CHUBB FIANZAS MONTERREY ASEGURADORA DE CAUCION SA
VICIOS OCULTOS	2082332	20-ago-20	\$ 58,362.21	CHUBB FIANZAS MONTERREY ASEGURADORA DE CAUCION SA

IV.- RELACION DE ESTIMACIONES GENERADAS

EST.	PERIODO		IMPORTE DE ESTIMACION	SUMA POR CONCEPTO DE PENALIZACIONES, DEVALUACIONES Y VARIAS	SUBTOTAL 1	IVA 16%	MONTO TOTAL DE LA ESTIMACION	AMORTIZACION DEL ANTICIPO	5 AL MILLAR	Impuesto Estatal (3% sobre nómina)	TOTAL PAGADO
	DEL	AL									
ÚNICA	13-jul-20	11-ago-20	\$503,122.48	\$ -	\$ 503,122.48	\$ 80,499.60	\$ 583,622.08	\$ 175,086.62	\$ 2,515.61	\$ 1,896.68	\$ 404,123.17
TOTALES			\$503,122.48	\$ -	\$ 503,122.48	\$ 80,499.60	\$ 583,622.08	\$ 175,086.62	\$ 2,515.61	\$ 1,896.68	\$ 404,123.17

V.- TERMINOS BAJO LAS CUALES SE EFECTUA LA RECEPCION

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA, Y ES RECIBIDA POR EL H. AYUNTAMIENTO Y LOS BENEFICIARIOS QUE SERÁN RESPONSABLES DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL CONTRATISTA DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN DE LA OBRA Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE SE HUBIERE INCURRIDO EN LOS TERMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO RESPECTIVO, Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL MUNICIPIO, PARA LO CUAL EL CONTRATISTA EN ESTE ACTO PRESENTA LA FIANZA DE GARANTIA DE ESTOS TRABAJOS CON VIGENCIA DE UN AÑO CONTADOS A PARTIR DE LA PRESENTE FECHA, ESTO DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA.

UNA VEZ FIRMADA LA PRESENTE ACTA SE TENDRA POR FINIQUITADO EL CONTRATO DE LA OBRA EN CUESTION, POR LO QUE NO SE ACEPTARAN RECLAMACIONES ADICIONALES DEJANDO UNICAMENTE SUBSISTENTES LAS ACCIONES QUE DERIVEN DEL FINIQUITO, ASI COMO LA GARANTIA QUE SE CONTEMPLA EN EL ARTICULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO, SIENDO LAS 10:45 HORAS DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVIENEN.

ENTREGA LA OBRA:
AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA)


ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA

LIC. NOÉ RAMÍREZ CARRERA
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA
2019 - 2021



SINDICATURA HACIENDARIA
MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA
2019 - 2021

LIC. LUZ ORALIA MARTINEZ CUMPLIDO
SÍNDICO HACIENDARIO

TESTIGOS


REGIDOR DE OBRAS PUBLICAS
MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA
2019 - 2021

BARCEL VICENTE MORALES SANCHEZ
REGIDOR DE OBRAS PUBLICAS


Tuxtepec
GOBIERNO MUNICIPAL
2019 - 2021

ING. ALFONSO CLARA ORTELA
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

RECIBE LA OBRA
(POR EL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL)

Presidente del Comité


Tuxtepec
GOBIERNO MUNICIPAL
2019 - 2021

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA
2019 - 2021

L.C. JORGE PINO AMACHO
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

POR EL COMITÉ DE LA CONTRALORIA SOCIAL

C. MARIO ALBERTO TENORIO ROMERO

Secretario del Comité


Tuxtepec
GOBIERNO MUNICIPAL
2019 - 2021

VOCAL DEL COMITE

C. CARLOS JIMENEZ CARRERA

C. VICENTA YADIRA CASTRO PEREZ