

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE OBRA

NÚM. CONTRATO: MSJBT-20184-AD/FISMDF-011/2020
CONVENIO No. 003/2020

SIENDO LAS **10:00** HORAS DEL DÍA **4** DEL MES DE **SEPTIEMBRE** DEL AÑO DOS MIL VEINTE, EN EL CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA, SE REUNIERON EN LA COLONIA: **COL. GRAJALES** DEL MUNICIPIO DE **SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC**, DISTRITO TUXTEPEC, ESTADO DE OAXACA,

EL CONTRATISTA RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LA OBRA: **ARQ. LUIS RAMON LILE**
QUIEN EN ESTE ACTO ES REPRESENTADO POR EL: **MISMO**
EL REPRESENTANTE DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL: **C. ANA LIDIA CRISTOBAL**
PRESIDENTE DEL COMITÉ E INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA, LOS C.C. LIC. NOÉ RAMÍREZ CHAVEZ, LIC. LUZ ORALIA MARTINEZ CUMPLIDO, BIOL. VICENTE MORALES SANCHEZ, E ING. ALFONSO CLARA ORTELA, EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL INTERINO, SINDICO HACENDARIA, REGIDOR DE OBRAS PÚBLICAS, Y DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS RESPECTIVAMENTE, ASÍ COMO EL L.C. JORGE PINEDA CAMACHO Y EL C. MARIO ALBERTO TENORIO ROMERO, TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL E INTEGRANTE DEL COMITE DE LA CONTRALORIA SOCIAL RESPECTIVAMENTE, ESTO CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A CABO EL ACTO DE ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA:
"REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA GRAJALES, UBICADA EN CALLE PUEBLA ENTRE LAZARO CARDENAS Y YUCATAN, DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC (COL. GRAJALES EL PARAISO), DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA.

I.- UBICACIÓN

ESTADO: 020 OAXACA DISTRITO: 006 TUXTEPEC
REGION: 005 PAPALOAPAN MUNICIPIO: 184 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC
LOCALIDAD: 001 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC (COL. GRAJALES)

II.- DATOS GENERALES

ORIGEN DEL RECURSO: RAMO 33, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL, EJERCICIO 2020.
RUBRO: DRENAJE Y LETRINAS CUENTA PRESUPUESTAL:
OFICIO DE APROBACION No. FISMDF/MSJBT/20184/018/2020 DE FECHA: 25 de mayo de 2020
MODALIDAD DE EJECUCION: POR CONTRATO A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO
NUMERO DE CONTRATO: MSJBT-20184-AD/FISMDF-011/2020 FECHA: 10 de julio de 2020
NÚMERO DE CONVENIO: No. 003/2020 FECHA: 17 de agosto de 2020
FECHA DE INICIO SEGUN CONTRATO: 13 de julio de 2020 INICIO REAL: 13 de julio de 2020
FECHA DE TERMINACION SEGUN CONTRATO: 26 de agosto de 2020 TERMINACION REAL: 26 de agosto de 2020



PARÁ REALIZAR LA OBRA:

"REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA GRAJALES, UBICADA EN CALLE PUEBLA ENTRE LAZARO CARDENAS Y YUCATAN, DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC (COL. GRAJALES EL PARAISO), DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA.

DONDE SE EFECTUARON LOS SIGUIENTES TRABAJOS:

LETRERO DE IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA, PRELIMINARES, EXCAVACIONES, INSTALACIONES SANITARIAS, POZOS DE VISITAS, PRUEBAS HIDRAULICAS, RELLENOS, REPOSICION DE PAVIMENTO, DESCARGA DOMICILIARIA, REGISTRO SANITARIO, LIMPEZA, CARGA Y ACARREO

METAS ALCANZADAS: 155.20 ML

BENEFICIARIO: 115 PERSONAS

ESTRUCTURA FINANCIERA					
APORTACIONES Y TRANSFERENCIA	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE CONTRATADO	IMPORTE DEVENGADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO CONTRATADO - EJERCIDO
APORTACIÓN FEDERAL DEL FONDO III					
TRANSFERENCIA DEL FONDO IV					
TRANSFERENCIA DEL RAMO 33					
APORTACIÓN ESTATAL (especificar)	\$ 779,092.82	\$ 777,487.62	\$ 831,606.52	\$ 831,606.52	-\$ 54,118.90
APORTACIÓN DE LOS BENEFICIARIOS					
OTROS (CAPUFE)					
TOTAL	\$ 779,092.82	\$ 777,487.62	\$ 831,606.52	\$ 831,606.52	-\$ 54,118.90

IMPORTE DEL ANTICIPO 30%: \$ 233,246.29 INCLUYE I.V.A.

III.- RELACION DE LAS GARANTIAS

FIANZAS	NUMERO	FECHA	IMPORTE	COMPAÑÍA AFIANZADORA
ANTICIPO	20A31098	10-jul-20	\$ 233,246.29	DORAMA INSTITUCION DE GARANTIAS SA
CUMPLIMIENTO	20A31099	10-jul-20	\$ 77,748.76	DORAMA INSTITUCION DE GARANTIAS SA
ENDOSO FIANZA CUMPLIMIENTO				
VICIOS OCULTOS	20A55717	04-sep-20	\$ 83,160.65	DORAMA INSTITUCION DE GARANTIAS SA

IV.- RELACION DE ESTIMACIONES GENERADAS

EST.	PERIODO		IMPORTE DE ESTIMACION	SUMA POR CONCEPTO DE RETENCIONES, DEVOLUCIONES Y PENAS	SUBTOTAL 1	IVA 16%	MONTO TOTAL DE LA ESTIMACION	AMORTIZACION DEL ANTICIPO	5 AL MILLAR	Impuesto Estatal (3% sobre nómina)	TOTAL PAGADO
	DEL	AL									
01 (UNO)	13-jul-20	11-ago-20	\$537,642.57	\$ -	\$ 537,642.57	\$ 86,022.81	\$ 623,665.38	\$ 187,099.61	\$ 2,688.21	\$ 1,960.87	\$ 431,916.69
02 (DOS)	12-ago-20	26-ago-20	\$132,605.38	\$ -	\$ 132,605.38	\$ 21,216.86	\$ 153,822.24	\$ 46,146.68	\$ 663.03	\$ 483.64	\$ 106,528.89
03 (TRES) FINIQUITO	12-ago-20	26-ago-20	\$46,654.22	\$ -	\$ 46,654.22	\$ 7,464.68	\$ 54,118.90	\$ -	\$ 233.27	\$ 169.85	\$ 53,715.78
TOTALES			\$716,902.17	\$ -	\$ 716,902.17	\$ 114,704.35	\$ 831,606.52	\$ 233,246.29	\$ 3,584.51	\$ 2,614.36	\$ 592,161.36

V.- TERMINOS BAJO LAS CUALES SE EFECTUA LA RECEPCION

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA, Y ES RECIBIDA POR EL H. AYUNTAMIENTO Y LOS BENEFICIARIOS QUE SERÁN RESPONSABLES DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL CONTRATISTA DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN DE LA OBRA Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE SE HUBIERE INCURRIDO EN LOS TERMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO RESPECTIVO, Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL MUNICIPIO, PARA LO CUAL EL CONTRATISTA EN ESTE ACTO PRESENTA LA FIANZA DE GARANTIA DE ESTOS TRABAJOS CON VIGENCIA DE UN AÑO CONTADOS A PARTIR DE LA PRESENTE FECHA, ESTO DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA.

UNA VEZ FIRMADA LA PRESENTE ACTA SE TENDRA POR FINIQUITADO EL CONTRATO DE LA OBRA EN CUESTION, POR LO QUE NO SE ACEPTARAN RECLAMACIONES ADICIONALES DEJANDO UNICAMENTE SUBSISTENTES LAS ACCIONES QUE DERIVEN DEL FINIQUITO, ASI COMO LA GARANTIA QUE SE CONTEMPLA EN EL ARTICULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO, SIENDO LAS 10:45 HORAS DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU FIRMA, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN EL LA INTERVINIERON.

ENTREGA LA OBRA:
 AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA

RECIBIDA POR:
 SINDICATURA HACENDARIA
 Mpio. San Juan Bautista Tuxtepec, Oax.
 2019-2021

ENTREGA:
 LIC. *[Firma]*
 PRESIDENTE MUNICIPAL INTERINO
 Mpio. de San Juan Bautista Tuxtepec, Oax.
 2019-2021

RECIBE:
 LIC. *[Firma]*
 SINDICO HACENDARIA
 Mpio. de San Juan Bautista Tuxtepec, Oax.
 2019-2021

TESTIGOS

RECIBIDA POR:
 BIOL. VICENTE TORRES
 REGIONAL DE OBRAS PUBLICAS
 Mpio. San Juan Bautista Tuxtepec, Oax.
 Dto. Tuxtepec, Oax.
 2019 - 2021

RECIBIDA POR:
 ING. ALFONSO CEARA ORTELA
 DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
 Mpio. de San Juan Bautista Tuxtepec, Oax.
 Dto. Tuxtepec, Oax.
 2019 - 2021

RECIBE LA OBRA (POR EL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL)

RECIBIDA POR:
 C. ANA LIDIA CRISTOBAL
 PRESIDENTE DEL COMITÉ

RECIBIDA POR:
 C. FRANCISCO HERRERA TORRES
 SECRETARIO DEL COMITÉ

COMITÉ DE VECINOS COL. GRAJALES
 2019-2021
 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA.

[Firma]
 FRANCISCO HERRERA TORRES

[Firma]
 MAR JOSÉ MONTAÑEZ PARRIS

(POR LA CONTRALORIA MUNICIPAL - COMO VISOR)

RECIBIDA POR:
 L.C. JORGE PINEDA CAMACHO
 TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

RECIBIDA POR EL COMITÉ DE LA CONTRALORIA SOCIAL

RECIBIDA POR:
 C. MARIO ALBERTO TENORIO ROMERO

RECIBIDA POR:
 C. CARLOS JIMENEZ CARRERA

COMITÉ DE CONTRALORIA SOCIAL
 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA

RECIBIDA POR:
 C. ESTHER YADIRA CASTRO PEREZ
 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA