

SIENDO LAS **10:00** HORAS DEL DÍA **20** DEL MES DE **AGOSTO** DEL AÑO DOS MIL VEINTE, EN EL CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA, SE REUNIERON EN LA LOCALIDAD DE: **CATARINO TORRES PEREDA** DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, DISTRITO TUXTEPEC, ESTADO DE OAXACA,

EL CONTRATISTA RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LA OBRA: **ING. FILIBERTO PEREDA MERINO**
QUIEN EN ESTE ACTO ES REPRESENTADO POR EL: **MISMO**
EL REPRESENTANTE DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL: **CARDENAL DA LOPEZ PEREZ**
PRESIDENTE DEL COMITÉ E INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA, LOS C.C. **LIC. NOÉ RAMÍREZ CHAVEZ**, **LIC. LUZ ORALIA MARTINEZ CUMPLIDO**, **BIOL. VICENTE MORALES SANCHEZ**, E **ING. ALFONSO CLARA ORTELA**, EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, SINDICO HACENDARIA, REGIDOR DE OBRAS PUBLICAS, Y DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS RESPECTIVAMENTE, ASÍ COMO EL **L.C. JORGE PINEDA CAMACHO** Y EL **C. MARIO ALBERTO TENORIO ROMERO**, TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL E INTEGRANTE DEL COMITÉ DE LA CONTRALORIA SOCIAL RESPECTIVAMENTE, ESTO CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A CABO EL ACTO DE ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA:
"CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COLONIA CATARINO TORRES PEREDA", UBICADA EN ACCESO A LA COLONIA CATARINO TORRES PEREDA ESQ. CON CARRETERA COL. OBRERA BENITO JUAREZ-SAN RAFAEL, DE LA LOCALIDAD DE CATARINO TORRES PEREDA, DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA.

I.- UBICACIÓN

ESTADO: 020 OAXACA **DISTRITO:** 006 TUXTEPEC
REGION: 005 PAPALOAPAN **MUNICIPIO:** 181 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC
LOCALIDAD: 391 CATARINO TORRES PEREDA

II.- DATOS GENERALES

ORIGEN DEL RECURSO: RAMO 33, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL, EJERCICIO 2020.
RUBRO: URBANIZACIÓN **CUENTA PRESUPUESTAL:**
OFICIO DE APROBACION No.: FISMDF/MSJBT/20184/024/2020 **DE FECHA:** 25 de mayo de 2020
MODALIDAD DE EJECUCION: POR CONTRATO A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO
NUMERO DE CONTRATO: MSJBT-20184-AD/FISMDF-025/2020 **FECHA:** 13 de julio de 2020
CONVENIO AL CONTRATO: N/A **FECHA:** N/A
FECHA DE INICIO SEGUN CONTRATO: 15 de julio de 2020 **INICIO REAL:** 15 de julio de 2020
FECHA DE TERMINACION SEGUN CONTRATO: 13 de agosto de 2020 **TERMINACION REAL:** 13 de agosto de 2020
DESCRIPCION GENERAL DE TRABAJOS EJECUTADOS:

PARA REALIZAR LA OBRA:

"CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COLONIA CATARINO TORRES PEREDA", UBICADA EN ACCESO A LA COLONIA CATARINO TORRES PEREDA ESQ. CON CARRETERA COL. OBRERA BENITO JUAREZ-SAN RAFAEL, DE LA LOCALIDAD DE CATARINO TORRES PEREDA, DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA.

DONDE SE EFECTUARON LOS SIGUIENTES TRABAJOS:

LETRERO DE IDENTIFICACION DE LA OBRA, PRELIMINARES, PAVIMENTO, BORDILLO, LIMPIEZA, CARGA Y ACARREO

METAS ALCANZADAS: 967.03 M2 **BENEFICIARIO:** 130 PERSONAS

ESTRUCTURA FINANCIERA					
APORTACIONES Y TRANSFERENCIA	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE CONTRATADO	IMPORTE DEVENGADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO CONTRATADO - EJERCIDO
APORTACIÓN FEDERAL DEL FONDO III					
TRANSFERENCIA DEL FONDO IV					
TRANSFERENCIA DEL RAMO 33	\$ 1,011,337.72	\$ 1,008,366.01	\$ 1,008,366.01	\$ 1,008,366.01	\$ -
APORTACIÓN ESTATAL (especificar)					
APORTACIÓN DE LOS BENEFICIARIOS					
OTROS (CAPUFE)					
TOTAL	\$ 1,011,337.72	\$ 1,008,366.01	\$ 1,008,366.01	\$ 1,008,366.01	\$ -

IMPORTE DEL ANTICIPO 30%: \$ 302,509.80 **INCLUYE I.V.A.**

III.- RELACION DE LAS GARANTIAS

FIANZAS	NUMERO	FECHA	IMPORTE	COMPAÑÍA AFIANZADORA
ANTICIPO	10535-00290-5	13-jul-20	\$ 302,509.80	ASEGURADORA INSURGENTES SA DE CV GRUPO FINANCIERO ASERTA
CUMPLIMIENTO	10535-00291-4	13-jul-20	\$ 100,836.60	ASEGURADORA INSURGENTES SA DE CV GRUPO FINANCIERO ASERTA
VICIOS OCULTOS	10535-00299-4	20-ago-20	\$ 100,836.60	ASEGURADORA INSURGENTES SA DE CV GRUPO FINANCIERO ASERTA

IV.- RELACION DE ESTIMACIONES GENERADAS

EST.	PERIODO		IMPORTE DE ESTIMACION	SUMA POR CONCEPTO DE REBENCIONES, REVOLUCIONES Y PENAS	SUBTOTAL 1	IVA 16%	MONTO TOTAL DE LA ESTIMACION	AMORTIZACION DEL ANTICIPO	5 AL MILLAR	Impuesto Estatal (3% sobre nómina)	TOTAL PAGADO
	DEL	AL									
1 (UNO)	15-jul-20	03-ago-20	\$695,424.85	\$ -	\$ 695,424.85	\$ 111,267.98	\$ 806,692.83	\$ 242,007.85	\$ 3,477.12	\$ 2,761.18	\$ 558,446.68
2 (DOS)	04-ago-20	13-ago-20	\$173,856.19	\$ -	\$ 173,856.19	\$ 27,816.99	\$ 201,673.18	\$ 60,501.95	\$ 869.28	\$ 690.30	\$ 139,611.65
TOTALES			\$869,281.04	\$ -	\$ 869,281.04	\$ 139,084.97	\$ 1,008,366.01	\$ 302,509.80	\$ 4,346.40	\$ 3,451.48	\$ 698,058.33

V.- TERMINOS BAJO LAS CUALES SE EFECTUA LA RECEPCION

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA, Y ES RECIBIDA POR EL H. AYUNTAMIENTO Y LOS BENEFICIARIOS QUE SERÁN RESPONSABLES DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL CONTRATISTA DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN DE LA OBRA Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE SE HUBIERE INCURRIDO EN LOS TERMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO RESPECTIVO, Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL MUNICIPIO, PARA LO CUAL EL CONTRATISTA EN ESTE ACTO PRESENTA LA FIANZA DE GARANTIA DE ESTOS TRABAJOS CON VIGENCIA DE UN AÑO CONTADOS A PARTIR DE LA PRESENTE FECHA, ESTO DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA.

UNA VEZ FIRMADA LA PRESENTE ACTA SE TENDRA POR FINIQUITADO EL CONTRATO DE LA OBRA EN CUESTION, POR LO QUE NO SE ACEPTARÁN RECLAMACIONES ADICIONALES DEJANDO UNICAMENTE SUBSISTENTES LAS ACCIONES QUE DERIVEN DEL FINIQUITO, ASI COMO LA GARANTIA QUE SE CONTEMPLA EN EL ARTICULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL ACTO, SIENDO LAS 10:45 HORAS DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN EL ANEXO SE ENCUENTRAN.

ENTREGA LA OBRA:
 (POR EL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA)

TESTIGOS

RECIBE LA OBRA
 (POR EL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL)

MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA
 GOBIERNO MUNICIPAL 2019-2021

REGISTRADO
 LIC. RAMÍREZ CHAVEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
 Dto. Tuxtepec, Oax.
 2019 - 2021

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
 LIC. LUZ ORTEGA MARTÍNEZ CUMPLIDO
 SINDICO HAZENDARIO
 Dto. Tuxtepec, Oax.
 2019 - 2021

REGISTRADO
 BIOL. VICENTE NORALES SÁNCHEZ
 REGISTRO DE OBRAS PÚBLICAS
 Dto. Tuxtepec, Oax.
 2019 - 2021

REGISTRADO
 ING. ALFONSO CLARA ORTELA
 DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
 Mpio. de San Juan Bautista Tuxtepec
 Dto. Tuxtepec, Oax.
 2019 - 2021

CAROLINA LOPEZ
 PRESIDENTE DEL COMITÉ

AGUSTINA INOCENTE OJEDA
 SECRETARIO DEL COMITÉ

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
 (POR LA CONTRALORIA MUNICIPAL - COMO VISOR)
 LIC. JORGE Pineda Castaño
 ORGANISMO INTERNO DE CONTROL
 2019 - 2021

COMITÉ DE VECINOS
 COL. CATARINO TORRES PEREDA
 2019-2021
 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA

C. MARIO ALBERTO TENORIO ROMERO

POR EL COMITÉ DE LA CONTRALORIA SOCIAL

C. CARLOS JIMENEZ CARRERA

COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL
 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA

COMITÉ DE VECINOS
 COL. CATARINO TORRES PEREDA
 2019-2021
 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA