

**ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE OBRA**

NÚM. CONTRATO: MSJBT-20184-AD/FISMDF-031/2020

SIENDO LAS **10:00** HORAS DEL DIA **21** DEL MES DE **SEPTIEMBRE** DEL AÑO DOS MIL VEINTE, EN EL CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA, SE REUNIERON EN LA LOCALIDAD DE:

**PUEBLO NUEVO OJO DE AGUA** DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, DISTRITO TUXTEPEC, ESTADO DE OAXACA, EL CONTRATISTA RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LA OBRA: **ALIANZA DE CONSTRUCTORES MEXICO S.A. DE C.V.**

QUIEN EN ESTE ACTO ES REPRESENTADO POR EL: **ING. PEDRO LUIS JACINTO CANSECO**

EL REPRESENTANTE DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL:

**MARLA MARTINEZ MORES**  
PRESIDENTE DEL COMITÉ E INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA, LOS C.C. LIC. NOÉ RAMÍREZ CHAVEZ, LIC. LUZ ORALIA MARTINEZ CUMPLIDO, BIOL. VICENTE MORALES SANCHEZ, E ING. ALFONSO CLARA ORTELA, EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL INTERINO, SINDICO HACENDARIA, REGIDOR DE OBRAS PUBLICAS, Y DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS RESPECTIVAMENTE, ASÍ COMO EL L.C. JORGE PINEDA CAMACHO Y EL C. MARIO ALBERTO TENORIO ROMERO, TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL E INTEGRANTE DEL COMITE DE LA CONTRALORIA SOCIAL RESPECTIVAMENTE, ESTO CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A CABO EL ACTO DE ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA LOCALIDAD DE PUEBLO NUEVO OJO DE AGUA", UBICADA EN CALLE INDEPENDENCIA POR LA PRIMARIA, DE LA LOCALIDAD DE PUEBLO NUEVO OJO DE AGUA, DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA.

**I.- UBICACIÓN**

ESTADO: 020 OAXACA DISTRITO: 006 TUXTEPEC  
REGION: 005 PAPALOAPAN MUNICIPIO: 184 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC  
LOCALIDAD: 117 PUEBLO NUEVO OJO DE AGUA

**II.- DATOS GENERALES**

ORIGEN DEL RECURSO: RAMO 33, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL, EJERCICIO 2020.

RUBRO: URBANIZACIÓN

CUENTA PRESUPUESTAL:

OFICIO DE APROBACION No. FISMDF/MSJBT/20184/034/2020

DE FECHA: 25 de mayo de 2020

MODALIDAD DE EJECUCION: POR CONTRATO A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

NUMERO DE CONTRATO: MSJBT-20184-AD/FISMDF-031/2020

FECHA: 27 de julio de 2020

CONVENIO AL CONTRATO: N/A

FECHA: N/A

FECHA DE INICIO SEGUN CONTRATO: 29 de julio de 2020

INICIO REAL: 29 de julio de 2020

FECHA DE TERMINACION SEGUN CONTRATO: 11 de septiembre de 2020

TERMINACION REAL: 11 de septiembre de 2020

DESCRIPCION GENERAL DE TRABAJOS EJECUTADOS:

PARA REALIZAR LA OBRA:

"CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA LOCALIDAD DE PUEBLO NUEVO OJO DE AGUA", UBICADA EN CALLE INDEPENDENCIA POR LA PRIMARIA, DE LA LOCALIDAD DE PUEBLO NUEVO OJO DE AGUA, DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA.

DONDE SE EFECTUARON LOS SIGUIENTES TRABAJOS:

LETRERO DE IDENTIFICACION DE LA OBRA, PRELIMINARES, GUARNICIONES, BANQUETA, MURO DE CONTENCIÓN, BOCA DE TORMENTA, LIMPIEZA, CARGA Y ACARREO.

METAS ALCANZADAS: 542.90/ 563.10 ML (Guarnición)/M2 (banqueta)

BENEFICIARIO 150 PERSONAS

**ESTRUCTURA FINANCIERA**

APORTACIONES Y TRANSFERENCIA	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE CONTRATADO	IMPORTE DEVENGADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO CONTRATADO - EJERCIDO
APORTACIÓN FEDERAL DEL FONDO III					
TRANSFERENCIA DEL FONDO IV					
TRANSFERENCIA DEL RAMO 33	\$ 796,114.33	\$ 794,507.75	\$ 794,507.75	\$ 794,507.75	\$ -
APORTACIÓN ESTATAL (especificar)					
APORTACIÓN DE LOS BENEFICIARIOS					
OTROS (CAPUFE)					
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 796,114.33</b>	<b>\$ 794,507.75</b>	<b>\$ 794,507.75</b>	<b>\$ 794,507.75</b>	<b>\$ -</b>

IMPORTE DEL ANTICIPO 30%: \$ 238,352.33 INCLUYE I.V.A.

**III.- RELACION DE LAS GARANTIAS**

FIANZAS	NUMERO	FECHA	IMPORTE
ANTICIPO	2079653	27-jul-20	\$ 238,352.33
CUMPLIMIENTO	2079652	27-jul-20	\$ 79,450.77
	2086700	21-sep-20	\$ 79,450.77

**IV.- RELACION DE ESTIMACIONES GENERADAS**

EST.	PERIODO		IMPORTE DE ESTIMACION	SUMA POR CONCEPTO DE RETENCIONES, DEVOLUCIONES Y PENAS	SUBTOTAL 1	IVA 16%	MONTO TOTAL DE LA ESTIMACION	AMORTIZACION DEL ANTICIPO	5 AL MILLAR	Impuesto Estatal (3% sobre nómina)	TOTAL PAGADO
	DEL	AL									
01 (UNO)	29-jul-20	27-ago-20	\$601,496.99	\$ -	\$ 601,496.99	\$ 96,239.52	\$ 697,736.51	\$ 209,320.95	\$ 3,007.48	\$ 2,906.56	\$ 482,501.52
02 (DOS)	28-ago-20	11-sep-20	\$83,423.48	\$ -	\$ 83,423.48	\$ 13,347.76	\$ 96,771.24	\$ 29,031.38	\$ 417.12	\$ 403.12	\$ 66,919.62
<b>FINIQUITO</b>											
<b>TOTALES</b>			<b>\$684,920.47</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 684,920.47</b>	<b>\$ 109,587.28</b>	<b>\$ 794,507.75</b>	<b>\$ 238,352.33</b>	<b>\$ 3,424.60</b>	<b>\$ 3,309.68</b>	<b>\$ 549,421.14</b>

**V.- TERMINOS BAJO LAS CUALES SE EFECTUA LA RECEPCION**


UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA, Y ES RECIBIDA POR EL H. AYUNTAMIENTO Y LOS BENEFICIARIOS QUE SERÁN RESPONSABLES DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL CONTRATISTA DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN DE LA OBRA Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE SE HUBIERE INCURRIDO EN LOS TERMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO RESPECTIVO, Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL MUNICIPIO, PARA LO CUAL EL CONTRATISTA EN ESTE ACTO PRESENTA LA FIANZA DE GARANTÍA DE ESTOS TRABAJOS CON VIGENCIA DE UN AÑO CONTADOS A PARTIR DE LA PRESENTE FECHA, ESTO DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA.


UNA VEZ FIRMADA LA PRESENTE ACTA SE TENDRA POR FINIQUITADO EL CONTRATO DE LA OBRA EN CUESTION, POR LO QUE NO SE ACEPTARÁN RECLAMACIONES ADICIONALES DEJANDO UNICAMENTE SUBSISTENTES LAS ACCIONES QUE DERIVEN DEL FINIQUITO, ASI COMO LA GARANTIA QUE SE CONTEMPLA EN EL ARTICULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO, SIENDO LAS 10:45 HORAS DEL MISMO DÍA Y FECHA, EN COMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVIENEN.

**ENTREGA LA OBRA:**  
(POR EL AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA)




**PRESIDENCIA MUNICIPAL**  
LIC. NOÉ RAMÍREZ CHAVEZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
San Juan Bautista Tuxtepec  
Dito Tuxtepec, Oax  
2019 - 2021




**SINDICATURA HACENDARIA**  
Mpio. San Juan Bautista Tuxtepec,  
Dito Tuxtepec, Oax.  
LIC. LUZ MARCELA GARCÍA CUMPLIDO  
SINDICO HACENDARIA

**TESTIGOS**



**AGENCIA DE OBRAS MUNICIPALES**  
BIOL. VICENTE MORALES SANCHEZ  
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS  
San Juan Bautista Tuxtepec,  
Dito. Tuxtepec, Oax.  
2019 - 2021



**ING. ALFONSO CLARA ORTELA**  
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS  
Mpio. de San Juan Bautista Tuxtepec  
Dito. Tuxtepec, Oax.  
2019 - 2021

**RECIBE LA OBRA**  
(POR EL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL)

*Maria Martinez*  
PRESIDENTE DEL COMITÉ

*Lucia Robles Martinez*  
SECRETARIO DEL COMITÉ

**ÓRGANO INTERNO DE CONTROL**  
(POR LA CONTRALORIA MUNICIPAL - COMO VISOR)



**AGENCIA DE POLICIA**  
LOC. PUEBLO NUEVO OJO DE AGUA  
2019 - 2021  
SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA

*Mario Alberto Tenorio Romero*  
C. MARIO ALBERTO TENORIO ROMERO



L.C. JORGE PINEÑO CAMACHO  
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL  
Dito. Tuxtepec, Oax  
2019 - 2021

**COMITÉ DE LA CONTRALORIA SOCIAL**



C. VICENTA YADIRA CASTRO PEREZ  
SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA

*C.C. Jimenez Carrera*  
C. CARLOS JIMENEZ CARRERA