

SIENDO LAS **10:00** HORAS DEL DIA **24** DEL MES DE **SEPTIEMBRE** DEL AÑO DOS MIL VEINTE, EN EL CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA, SE REUNIERON EN LA LOCALIDAD DE: **LA REFORMA** DEL MUNICIPIO DE **SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC**, DISTRITO TUXTEPEC, ESTADO DE OAXACA,

EL CONTRATISTA RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LA OBRA: **ING. FILIBERTO PEREDA MERINO**
QUIEN EN ESTE ACTO ES REPRESENTADO POR EL: **MISMO**
EL REPRESENTANTE DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL: **C. VENTURA MAGDALENO DOMINGUEZ**
PRESIDENTE DEL COMITÉ E INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA, LOS C.C. LIC. NOÉ RAMÍREZ CHAVEZ, LIC. LUZ ORALIA MARTINEZ CUMPLIDO, BIOL. VICENTE MORALES SANCHEZ, E ING. ALFONSO CLARA ORTELA, EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL INTERINO, SINDICO HACENDARIA, REGIDOR DE OBRAS PUBLICAS, Y DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS RESPECTIVAMENTE, ASÍ COMO EL L.C. JORGE PINEDA CAMACHO Y EL C. MARIO ALBERTO TENORIO ROMERO, TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL E INTEGRANTE DEL COMITE DE LA CONTRALORIA SOCIAL RESPECTIVAMENTE, ESTO CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A CABO EL ACTO DE ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA: **"CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN LA TELESECUNDARIA DE LA LOCALIDAD DE LA REFORMA", UBICADA EN TELESECUNDARIA CALLE SIN NOMBRE, DE LA LOCALIDAD DE LA REFORMA, DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA.**

I.- UBICACIÓN

ESTADO: 020 OAXACA DISTRITO: 006 TUXTEPEC
REGION: 005 PAPALOAPAN MUNICIPIO: 184 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC
LOCALIDAD: 047 LA REFORMA

II.- DATOS GENERALES

ORIGEN DEL RECURSO: RAMO 33, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL, EJERCICIO 2020.
RUBRO: INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO CUENTA PRESUPUESTAL:
OFICIO DE APROBACION No. FISMDF/MSJBT/20184/042/2020 DE FECHA: 25 de mayo de 2020
MODALIDAD DE EJECUCION: POR CONTRATO A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO
NUMERO DE CONTRATO: MSJBT-20184-AD/FISMDF-040/2020 FECHA: 14 de agosto de 2020
CONVENIO AL CONTRATO: N/A FECHA: N/A
FECHA DE INICIO SEGUN CONTRATO: 17 de agosto de 2020 INICIO REAL: 17 de agosto de 2020
FECHA DE TERMINACION SEGUN CONTRATO: 15 de septiembre de 2020 TERMINACION REAL: 15 de septiembre de 2020
DESCRIPCION GENERAL DE TRABAJOS EJECUTADOS:



PARA REALIZAR LA OBRA:

"CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN LA TELESECUNDARIA DE LA LOCALIDAD DE LA REFORMA", UBICADA EN TELESECUNDARIA CALLE SIN NOMBRE, DE LA LOCALIDAD DE LA REFORMA, DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA.
DONDE SE EFECTUARON LOS SIGUIENTES TRABAJOS:
LETRERO DE IDENTIFICACION DE LA OBRA, PRELIMINARES, GUARNICIONES, CANCHA Y LIMPIEZA GENERAL.

METAS ALCANZADAS: 618.24 M2 BENEFICIARIO: 40 ALUMNOS

ESTRUCTURA FINANCIERA					
APORTACIONES Y TRANSFERENCIA	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE CONTRATADO	IMPORTE DEVENGADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO CONTRATADO - EJERCIDO
APORTACIÓN FEDERAL DEL FONDO III					
TRANSFERENCIA DEL FONDO IV					
TRANSFERENCIA DEL RAMO 33					
APORTACIÓN ESTATAL (especificar)	\$ 579,173.30	\$ 577,656.06	\$ 577,656.06	\$ 577,656.06	\$ -
APORTACIÓN DE LOS BENEFICIARIOS					
OTROS (CAPUFE)					
TOTAL	\$ 579,173.30	\$ 577,656.06	\$ 577,656.06	\$ 577,656.06	\$ -

IMPORTE DEL ANTICIPO 30%: \$ 173,296.82 INCLUYE I.V.A.

(Handwritten signatures and initials)

III.- RELACION DE LAS GARANTIAS

FIANZAS	NUMERO	FECHA	IMPORTE	COMPAÑIA AFIANZADORA
ANTICIPO	10535-00294-9	14-ago-20	\$ 173,296.82	ASEGURADORA INSURGENTES SA DE CV GRUPO FINANCIERO ASERTA
CUMPLIMIENTO	10535-00295-0	14-ago-20	\$ 57,765.61	ASEGURADORA INSURGENTES SA DE CV GRUPO FINANCIERO ASERTA
VICIOS OCULTOS	10535-00302-1	24-sep-20	\$ 57,765.61	ASEGURADORA INSURGENTES SA DE CV GRUPO FINANCIERO ASERTA

IV.- RELACION DE ESTIMACIONES GENERADAS

EST.	PERIODO		IMPORTE DE ESTIMACION	SUMA POR CONCEPTO DE RETENCIONES, DEVOLUCIONES Y PENAS	SUBTOTAL 1	IVA 16%	MONTO TOTAL DE LA ESTIMACION	AMORTIZACION DEL ANTICIPO	5 AL MILLAR	Impuesto Estatal (3% sobre nómina)	TOTAL PAGADO
	DEL	AL									
01 (UNO)	17-ago-20	05-sep-20	\$373,793.91	\$ -	\$ 373,793.91	\$ 59,807.03	\$ 433,600.94	\$ 130,080.28	\$ 1,868.97	\$ 1,807.22	\$ 299,844.47
02 (DOS)	06-sep-20	15-sep-20	\$124,185.45	\$ -	\$ 124,185.45	\$ 19,869.67	\$ 144,055.12	\$ 43,216.54	\$ 620.93	\$ 600.41	\$ 99,617.24
FINIQUITO											
TOTALES			\$497,979.36	\$ -	\$ 497,979.36	\$ 79,676.70	\$ 577,656.06	\$ 173,296.82	\$ 2,489.90	\$ 2,407.63	\$ 399,461.71

V.- TERMINOS BAJO LAS CUALES SE EFECTUA LA RECEPCION

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA, Y ES RECIBIDA POR EL H. AYUNTAMIENTO Y LOS BENEFICIARIOS QUE SERAN RESPONSABLES DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL CONTRATISTA DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN DE LA OBRA Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE SE HUBIERE INCURRIDO EN LOS TERMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO RESPECTIVO, Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL MUNICIPIO, PARA LO CUAL EL CONTRATISTA EN ESTE ACTO PRESENTA LA FIANZA DE GARANTIA DE ESTOS TRABAJOS CON VIGENCIA DE UN AÑO CONTADOS A PARTIR DE LA PRESENTE FECHA, ESTO DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA.

UNA VEZ FIRMADA LA PRESENTE ACTA SE TENDRA POR FINIQUITADO EL CONTRATO DE LA OBRA EN CUESTION, POR LO QUE NO SE ACEPTARAN RECLAMACIONES ADICIONALES DEJANDO UNICAMENTE SUBSISTENTES LAS ACCIONES QUE DERIVEN DEL FINIQUITO, ASI COMO LA GARANTIA QUE SE CONTEMPLA EN EL ARTICULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO, SIENDO LAS 10:45 HORAS DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE SE ENVIARON.

ENTREGA LA OBRA:
 H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA)

PRESIDENCIA MUNICIPAL
 Mpio. de San Juan Bautista Tuxtepec, Oax.
 LIC. GUERRA RIVERA GONZALEZ
 PRESIDENTE TUXTEPEC INTERINO
 2019 - 2021

SINDICATURA HACENDARIA
 Mpio. de San Juan Bautista Tuxtepec, Oax.
 LIC. LUZ ANGELA MARTINEZ CUMPLIDO
 DIRECTORA TUXTEPEC OAX.
 2019-2021

TESTIGOS

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
 BIOL. VICENTE WILFONG SANDOVAL
 REGIDOR DE OBRAS PÚBLICAS
 Dto. Tuxtepec, Oax.
 2019 - 2021

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
 ING. ALFONSO CLARA ORTEGA
 DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
 Mpio. de San Juan Bautista Tuxtepec
 Dto. Tuxtepec, Oax.
 2019 - 2021

RECIBE LA OBRA
 (POR EL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL)

Ventura M. D.
 C. VENTURA MAGDALENO DOMINGUEZ
 PRESIDENTE DEL COMITÉ

Teodoro Villalobos Casillas
 C. TEODORO VILLALOBOS CASILLAS
 SECRETARIO DEL COMITÉ

Rolando Rodriguez Cabrera
Agente de Policia.

Tuxtepec
 Gobierno Municipal 2019-2021
 (POR LA CONTRALORIA MUNICIPAL - COMO VISOR)
ORGANO INTERNO DE CONTROL
 L.C. JORGE PINO OAMAGRO
 TITULAR DEL ORGANISMO INTERNO DE CONTROL
 Mpio. de San Juan Bautista Tuxtepec, Oax.
 Dto. Tuxtepec, Oax.
 POR EL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL

Tuxtepec
 Gobierno Municipal 2019-2021
AGENCIA DE POLICIA
LOC LA REFORMA
 2019 - 2021
 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA

AGNORIO
 MARIO ALBERTO TENORIO ROMERO
Carlos Jimenez Carrera

Tuxtepec
 Gobierno Municipal 2019-2021
COMITÉ DE CONTRALORIA SOCIAL
 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA