

SIENDO LAS **10:00** HORAS DEL DIA **29** DEL MES DE **OCTUBRE** DEL AÑO DOS MIL VEINTE, EN EL CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA, SE REUNIERON EN LA COLONIA DE: **LA FLORIDA** DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, DISTRITO TUXTEPEC, ESTADO DE OAXACA,

EL CONTRATISTA RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LA OBRA:
QUIEN EN ESTE ACTO ES REPRESENTADO POR EL:
EL REPRESENTANTE DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL: **C. FRANCISCA FLOREZ CRUZ**
PRESIDENTE DEL COMITÉ E INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA, LOS C.C. LIC. NOÉ RAMÍREZ CHAVEZ, LIC. LUZ ORALIA MARTINEZ CUMPLIDO, BIOL. VICENTE MORALES SANCHEZ, E ING. ALFONSO CLARA ORTELA, EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL INTERINO, SINDICO HACENDARIA, REGIDOR DE OBRAS PUBLICAS, Y DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS RESPECTIVAMENTE, ASÍ COMO EL L.C. JORGE PINEDA CAMACHO Y EL C. MARIO ALBERTO TENORIO ROMERO, TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL E INTEGRANTE DEL COMITE DE LA CONTRALORIA SOCIAL RESPECTIVAMENTE, ESTO CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A CABO EL ACTO DE ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA:
"AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA COLONIA LA FLORIDA", UBICADA EN BLVD. EZEQUIEL RAMIREZ, CALLE CAÑAVERALES, LOCALIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC (COL. LA FLORIDA), DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA.

I.- UBICACIÓN

ESTADO: 020 OAXACA DISTRITO: 006 TUXTEPEC
REGION: 005 PAPALOAPAN MUNICIPIO: 184 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC
LOCALIDAD: 001 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC (COL. LA FLORIDA)

II.- DATOS GENERALES

ORIGEN DEL RECURSO: RAMO 33, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL, EJERCICIO 2020.
RUBRO: ELECTRIFICACION CUENTA PRESUPUESTAL:
OFICIO DE APROBACION No. FISDMDF/MSJBT/20184/059/2020 DE FECHA: 19 de agosto de 2020
MODALIDAD DE EJECUCION: POR CONTRATO A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO
NUMERO DE CONTRATO: MSJBT-20184-AD/FISDMDF-041/2020 FECHA: 8 de septiembre de 2020
CONVENIO AL CONTRATO: N/A FECHA: 9 de septiembre de 2020
FECHA DE INICIO SEGUN CONTRATO: 9 de septiembre de 2020 INICIO REAL: 9 de septiembre de 2020
FECHA DE TERMINACION SEGUN CONTRATO: 23 de octubre de 2020 TERMINACION REAL: 23 de octubre de 2020
DESCRIPCION GENERAL DE TRABAJOS EJECUTADOS:



PARA REALIZAR LA OBRA:

"AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA COLONIA LA FLORIDA", UBICADA EN BLVD. EZEQUIEL RAMIREZ, CALLE CAÑAVERALES, LOCALIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC (COL. LA FLORIDA), DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA.

DONDE SE EFECTUARON LOS SIGUIENTES TRABAJOS:

LETRERO DE IDENTIFICACION DE LA OBRA, POSTE DE CONCRETO, HERRAJE Y AISLAMIENTO, CONDUCTORES, TRANSFORMADORES Y EQUIPO DE PROTECCIÓN

METAS ALCANZADAS: 9.0/586.0 POSTES/MTS BENEFICIARIO: 100 PERSONAS

| ESTRUCTURA FINANCIERA | | | | | |
|----------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------|
| APORTACIONES Y TRANSFERENCIA | IMPORTE AUTORIZADO | IMPORTE CONTRATADO | IMPORTE DEVENGADO | IMPORTE EJERCIDO | SALDO CONTRATADO - EJERCIDO |
| APORTACIÓN FEDERAL DEL FONDO III | | | | | |
| TRANSFERENCIA DEL FONDO IV | | | | | |
| TRANSFERENCIA DEL RAMO 33 | \$ 840,867.35 | \$ 838,721.91 | \$ 838,721.91 | \$ 838,721.91 | \$ - |
| APORTACIÓN ESTATAL (especificar) | | | | | |
| APORTACIÓN DE LOS BENEFICIARIOS | | | | | |
| OTROS (CAPUFE) | | | | | |
| TOTAL | \$ 840,867.35 | \$ 838,721.91 | \$ 838,721.91 | \$ 838,721.91 | \$ - |

IMPORTE DEL ANTICIPO 30%: \$ 251,616.57 INCLUYE I.V.A.

III.- RELACION DE LAS GARANTIAS

| FIANZAS | NUMERO | FECHA | IMPORTE | COMPAÑIA AFIANZADORA |
|----------------|---------|-----------|---------------|---|
| ANTICIPO | 2084768 | 08-sep-20 | \$ 251,616.57 | CHUBB FIANZAS MONTERREY ASEGURADORA DE CAUCION SA |
| CUMPLIMIENTO | 2084764 | 08-sep-20 | \$ 83,872.19 | CHUBB FIANZAS MONTERREY ASEGURADORA DE CAUCION SA |
| VICIOS OCULTOS | 2094180 | 29-oct-20 | \$ 83,872.19 | CHUBB FIANZAS MONTERREY ASEGURADORA DE CAUCION SA |

IV.- RELACION DE ESTIMACIONES GENERADAS

| EST. | PERIODO | | IMPORTE DE ESTIMACION | SUMA POR CONCEPTO DE RETENCIONES, REVOLUCIONES Y PENAS | SUBTOTAL 1 | IVA 16% | MONTO TOTAL DE LA ESTIMACION | AMORTIZACION DEL ANTICIPO | 5 AL MILLAR | Impuesto Estatal (3% sobre nómina) | TOTAL PAGADO |
|----------------|-----------|-----------|-----------------------|--|----------------------|----------------------|------------------------------|---------------------------|--------------------|------------------------------------|----------------------|
| | DEL | AL | | | | | | | | | |
| 01 (UNO) | 09-sep-20 | 08-oct-20 | \$543,113.02 | \$ - | \$ 543,113.02 | \$ 86,898.08 | \$ 630,011.10 | \$ 189,003.33 | \$ 2,715.57 | \$ 1,911.87 | \$ 436,380.33 |
| 02 (DOS) | 03-oct-20 | 23-oct-20 | \$179,923.11 | \$ - | \$ 179,923.11 | \$ 28,787.70 | \$ 208,710.81 | \$ 62,613.24 | \$ 899.62 | \$ 633.37 | \$ 144,564.58 |
| FINIQUITO | | | | | | | | | | | |
| TOTALES | | | \$723,036.13 | \$ - | \$ 723,036.13 | \$ 115,685.78 | \$ 838,721.91 | \$ 251,616.57 | \$ 3,615.19 | \$ 2,545.24 | \$ 580,944.91 |

V.- TERMINOS BAJO LAS CUALES SE EFECTUA LA RECEPCION

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA, Y ES RECIBIDA POR EL H. AYUNTAMIENTO Y LOS BENEFICIARIOS QUE SERÁN RESPONSABLES DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL CONTRATISTA DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN DE LA OBRA Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE SE HUBIERE INCURRIDO EN LOS TERMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO RESPECTIVO, Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL MUNICIPIO, PARA LO CUAL EL CONTRATISTA EN ESTE ACTO PRESENTA LA FIANZA DE GARANTIA DE ESTOS TRABAJOS CON VIGENCIA DE UN AÑO CONTADOS A PARTIR DE LA PRESENTE FECHA, ESTO DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA.

UNA VEZ FIRMADA LA PRESENTE ACTA SE TENDRA POR FINIQUITADO EL CONTRATO DE LA OBRA EN CUESTION, POR LO QUE NO SE ACEPTARAN RECLAMACIONES ADICIONALES DEJANDO UNICAMENTE SUBSISTENTES LAS ACCIONES QUE DERIVEN DEL FINIQUITO, ASI COMO LA GARANTIA QUE SE CONTEMPLA EN EL ARTICULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO, SIENDO LAS 10:45 HORAS DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE SE ENSEÑARON.

ENTREGA LA OBRA:
MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA

PRESIDENCIA MUNICIPAL
Mpio. de San Juan Bautista Tuxtepec
LIC. NÉSTOR FLORES PONAVEZC
PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO
2019-2021

SINDICATURA HACIENDARIA
LIC. LUZ ORTIZ MARTINEZ CUMPLIDO
SINDICATO HACIENDARIA
Dpto. Tuxtepec - Oax.
2019-2021

TESTIGOS

BIOL. VICENTE MORALES SANCHEZ
REGIDOR DE OBRAS PUBLICAS

ING. ALFONSO CLARA ORTELA
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
Mpio. de San Juan Bautista Tuxtepec
Dpto. Tuxtepec, Oax.
2019-2021

RECIBE LA OBRA (POR EL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL)

C. FRANCISCA FLOREZ CRUZ
PRESIDENTE DEL COMITÉ

C. ANDRES ALVARADO LUNA
SECRETARIO DEL COMITÉ

COMITÉ DE VECINOS COL. LA FLORIDA
2018-2021
SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA.

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
L.C. JORGE RIVERA FERRACION JIMENEZ
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
Dpto. Tuxtepec, Oax.
2019-2021

COMITÉ DE CONTRALORIA SOCIAL
SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA

MARIO ALBERTO TCUORIO
carlos Jimenez Carrero