

SIENDO LAS **10:00** HORAS DEL DIA **4** DEL MES DE **NOVIEMBRE** DEL AÑO DOS MIL VEINTE, EN EL CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA, SE REUNIERON EN LA LOCALIDAD DE: **RANCHO NUEVO JONOTAL** DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, DISTRITO TUXTEPEC, ESTADO DE OAXACA,

EL CONTRATISTA RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LA OBRA:

QUIEN EN ESTE ACTO ES REPRESENTADO POR EL:

EL REPRESENTANTE DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL:

**C. JOSE MARIA GOMEZ AGUILAR**

PRESIDENTE DEL COMITÉ E INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA, LOS C.C. LIC. NOÉ RAMÍREZ CHAVEZ, LIC. LUZ ORALIA MARTINEZ CUMPLIENDO CON SUS DEBERES Y FUNCIONES, VICENTE MORALES SANCHEZ, E ING. ALFONSO CLARA ORTELA, EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL INTERINO, SINDICO HACENDARIA, REGIDOR DE OBRAS PUBLICAS, Y DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS RESPECTIVAMENTE, ASÍ COMO EL L.C. JORGE PINEDA CAMACHO Y EL C. MARIO ALBERTO TENORIO ROMERO, TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL E INTEGRANTE DEL COMITÉ DE LA CONTRALORIA SOCIAL RESPECTIVAMENTE, ESTO CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A CABO EL ACTO DE ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA: "AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE RANCHO NUEVO JONOTAL", UBICADA EN LA CALLE PRINCIPAL, CALLE PIPILA, CALLE S/NOMBRE, LOCALIDAD DE RANCHO NUEVO JONOTAL, DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA.



**I.- UBICACIÓN**

ESTADO: 020 OAXACA DISTRITO: 005 TUXTEPEC  
REGION: 005 PAPALOAPAN MUNICIPIO: 184 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC  
LOCALIDAD: 0149 RANCHO NUEVO JONOTAL

**II.- DATOS GENERALES**

ORIGEN DEL RECURSO: RAMO 33, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL, EJERCICIO 2020.

RUBRO: ELECTRIFICACION

CUENTA PRESUPUESTAL:

OFICIO DE APROBACION No. FISMDF/MSJBT/20184/064/2020

DE FECHA: 19 de agosto de 2020

MODALIDAD DE EJECUCION: POR CONTRATO A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

NUMERO DE CONTRATO: MSJBT-20184-AD/FISMDF-057/2020

FECHA: 11 de septiembre de 2020

CONVENIO AL CONTRATO: N/A

FECHA: N/A

FECHA DE INICIO SEGUN CONTRATO: 14 de septiembre de 2020

INICIO REAL: 14 de septiembre de 2020

FECHA DE TERMINACION SEGUN CONTRATO: 28 de octubre de 2020

TERMINACION REAL: 28 de octubre de 2020

DESCRIPCION GENERAL DE TRABAJOS EJECUTADOS:

PARA REALIZAR LA OBRA:

"AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE RANCHO NUEVO JONOTAL", UBICADA EN LA CALLE PRINCIPAL, CALLE PIPILA, CALLE S/NOMBRE, LOCALIDAD DE RANCHO NUEVO JONOTAL, DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA.

DONDE SE EFECTUARON LOS SIGUIENTES TRABAJOS:

LETREO DE IDENTIFICACION DE LA OBRA, PRELIMINARES, POSTE DE CONCRETO, HERRAJE Y AISLAMIENTO, CONDUCTORES, TRANSFORMADORES Y EQUIPO DE PROTECCIÓN

METAS ALCANZADAS: 10/596.0 POSTES/ML BENEFICIARIO 185 PERSONAS

**ESTRUCTURA FINANCIERA**

APORTACIONES Y TRANSFERENCIA	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE CONTRATADO	IMPORTE DEVENGADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO CONTRATADO - EJERCIDO
APORTACIÓN FEDERAL DEL FONDO III					
TRANSFERENCIA DEL FONDO IV					
TRANSFERENCIA DEL RAMO 33	\$ 1,081,177.73	\$ 1,078,154.25	\$ 1,078,154.25	\$ 1,078,154.25	\$ -
APORTACIÓN ESTATAL (especificar)					
APORTACIÓN DE LOS BENEFICIARIOS					
OTROS (CAPUFE)					
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 1,081,177.73</b>	<b>\$ 1,078,154.25</b>	<b>\$ 1,078,154.25</b>	<b>\$ 1,078,154.25</b>	<b>\$ -</b>

IMPORTE DEL ANTICIPO 30%: \$ 323,446.28 INCLUYE I.V.A.

*Anticipio* *Financiera*

**III.- RELACION DE LAS GARANTIAS**

FIANZAS	NUMERO	FECHA	IMPORTE	COMPAÑIA AFIANZADORA
ANTICIPO	2084891	11-sep-20	\$ 323,446.28	CHUBB FIANZAS MONTERREY ASEGURADORA DE CAUCION SA
CUMPLIMIENTO	2084887	11-sep-20	\$ 107,815.43	CHUBB FIANZAS MONTERREY ASEGURADORA DE CAUCION SA
VICIOS OCULTOS	2093520	04-nov-20	\$ 107,815.43	CHUBB FIANZAS MONTERREY ASEGURADORA DE CAUCION SA

**IV.- RELACION DE ESTIMACIONES GENERADAS**

EST.	PERIODO		IMPORTE DE ESTIMACION	SUBTOTAL 1	IVA 16%	MONTO TOTAL DE LA ESTIMACION	AMORTIZACION DEL ANTICIPO	5 AL MILLAR	Impuesto Estatal (3% sobre nómina)	TOTAL PAGADO
	DEL	AL								
01 (UNO)	14-sep-20	13-oct-20	\$668,622.65	\$ 668,622.65	\$ 106,979.62	\$ 775,602.27	\$ 232,680.68	\$ 3,343.11	\$ 2,783.21	\$ 536,795.27
02 (DOS) FINIQUITO	14-oct-20	28-oct-20	\$260,820.67	\$ 260,820.67	\$ 41,731.31	\$ 302,551.98	\$ 90,765.60	\$ 1,304.10	\$ 1,085.69	\$ 209,396.59
<b>TOTALES</b>			<b>\$929,443.32</b>	<b>\$ 929,443.32</b>	<b>\$ 148,710.93</b>	<b>\$ 1,078,154.25</b>	<b>\$ 323,446.28</b>	<b>\$ 4,647.21</b>	<b>\$ 3,868.90</b>	<b>\$ 746,191.86</b>

**V.- TERMINOS BAJO LAS CUALES SE EFECTUA LA RECEPCION**

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA, Y ES RECIBIDA POR EL H. AYUNTAMIENTO Y LOS BENEFICIARIOS QUE SERÁN RESPONSABLES DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL CONTRATISTA DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN DE LA OBRA Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE SE HUBIERE INCURRIDO EN LOS TERMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO RESPECTIVO, Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL MUNICIPIO, PARA LO CUAL EL CONTRATISTA EN ESTE ACTO PRESENTA LA FIANZA DE GARANTÍA DE ESTOS TRABAJOS CON VIGENCIA DE UN AÑO CONTADOS A PARTIR DE LA PRESENTE FECHA, ESTO DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA.

UNA VEZ FIRMADA LA PRESENTE ACTA SE TENDRA POR FINIQUITADO EL CONTRATO DE LA OBRA EN CUESTION, POR LO QUE NO SE ACEPTARAN RECLAMACIONES ADICIONALES DEJANDO UNICAMENTE SUBSISTENTES LAS ACCIONES QUE DERIVEN DEL FINIQUITO, ASI COMO LA GARANTIA QUE SE CONTEMPLA EN EL ARTICULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO ESTE ACTO A LAS 10:45 HORAS DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU FIRMA, CERRANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVIENEN:

**ENTREGA LA OBRA:**  
 (POR EL H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA)  
**PRESIDENCIA MUNICIPAL**  
 Mpio. de San Juan Bautista Tuxtepec  
 Dto. Tuxtepec, Oax.  
 2019-2021  
 LIC. NOÉ RAMÍREZ CHAVEZ  
 PRESIDENTE MUNICIPAL INTERINO

**INDICIA JURA HACIENDARIA**  
 Mpio. de San Juan Bautista Tuxtepec  
 Dto. Tuxtepec, Oax.  
 2019-2021  
 LIC. LUZ ORALIA MARTINEZ CUMPLIDO  
 2019-2021  
 JURADO HACIENDARIA

**TESTIGOS**

BIOL. VICENTE MORALES SANCHEZ  
 REGIDOR DE OBRAS PUBLICAS

ING. ALONSO CLARA ORTEGA  
 DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

**RECIBE LA OBRA**  
 (POR EL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL)

C. JOSE MARÍA GOMEZ AGUILAR  
 PRESIDENTE DEL COMITÉ

C. FRANCISCA CUMPLIDO BARTOLO  
 SECRETARIO DEL COMITÉ

MARIO MERINO PULIDO  
 VOCAL

ITZEL NUÑEZ CUMPLIDO  
 VOCAL.

EUGENIO CAMARILLO GOMEZ  
 VOCAL

(POR LA CONTRALORIA MUNICIPAL - COMO VISOR)

L.C. JORGE PINOYA CABACHO  
 TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

Mpio. de San Juan Bautista Tuxtepec  
 Dto. Tuxtepec, Oax.  
 2019-2021  
 POR EL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL

COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL  
 CONTRALORIA SOCIAL  
 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA

AGENCIA DE POLICIA  
 LOC. RANCHO NUEVO (LOCAL)  
 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA  
 2021  
 AGENTE POLICIA

**Tuxtepec**  
 Gobierno Municipal 2019-2021  
**ÓRGANO INTERNO DE CONTROL**  
 Mpio. de San Juan Bautista Tuxtepec  
 Dto. Tuxtepec, Oax.  
 2019-2021  
 LIC. JORGE PINOYA CABACHO  
 TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

**Tuxtepec**  
 Gobierno Municipal 2019-2021