

SIENDO LAS **10:00** HORAS DEL DIA **23** DEL MES DE **OCTUBRE** DEL AÑO DOS MIL VEINTE, EN EL CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA, SE REUNIERON EN LA COLONIA: **EL EDEN** DEL MUNICIPIO DE **SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC**, DISTRITO TUXTEPEC, ESTADO DE OAXACA,

EL CONTRATISTA RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: **C. FRANCISCA CANSECO CRUZ**
QUIEN EN ESTE ACTO ES REPRESENTADO POR EL: **MISMO**
EL REPRESENTANTE DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL: **C. CELENE CECILIA AGUILAR RODRIGUEZ**
PRESIDENTE DEL COMITÉ E INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA, LOS **C.C. LIC. NOÉ RAMÍREZ CHAVEZ, LIC. LUZ ORALIA MARTINEZ CUMPLIDO, BIOL. VICENTE MORALES SANCHEZ, E ING. ALFONSO CLARA ORTELA**, EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL INTERINO, SINDICO HACENDARIA, REGIDOR DE OBRAS PUBLICAS, Y DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS RESPECTIVAMENTE, ASÍ COMO EL **L.C. JORGE PINEDA CAMACHO Y EL C. MARIO ALBERTO TENORIO ROMERO**, TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL E INTEGRANTE DEL COMITE DE LA CONTRALORIA SOCIAL RESPECTIVAMENTE, ESTO CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A CABO EL ACTO DE ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA:
"CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COLONIA EL EDEN", UBICADA EN PRIVADA 35 Y PRIVADA 17 ORIENTE DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC (COL. EL EDEN), DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA.

I.- UBICACIÓN

ESTADO: 020 OAXACA **DISTRITO:** 006 TUXTEPEC
REGION: 005 PAPALOAPAN **MUNICIPIO:** 184 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC
LOCALIDAD: 001 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC (COL. EL EDEN)

II.- DATOS GENERALES

ORIGEN DEL RECURSO: RAMO 33, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL, EJERCICIO 2020. **CUENTA PRESUPUESTAL:**
RUBRO: URBANIZACIÓN
OFICIO DE APROBACION No.: FISMDF/MSJBT/20184/076/2020 **DE FECHA:** 19 de agosto de 2020
MODALIDAD DE EJECUCION: POR CONTRATO A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO
NUMERO DE CONTRATO: MSJBT-20184-AD/FISMDF-070/2020 **FECHA:** 15 de septiembre de 2020
CONVENIO AL CONTRATO: N/A **FECHA:** N/A
FECHA DE INICIO SEGUN CONTRATO: 17 de septiembre de 2020 **INICIO REAL:** 17 de septiembre de 2020
FECHA DE TERMINACION SEGUN CONTRATO: 31 de octubre de 2020 **TERMINACION REAL:** 16 de octubre de 2020
DESCRIPCION GENERAL DE TRABAJOS EJECUTADOS:



PARA REALIZAR LA OBRA:

"CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COLONIA EL EDEN", UBICADA EN PRIVADA 35 Y PRIVADA 17 ORIENTE DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC (COL. EL EDEN), DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA.

DONDE SE EFECTUARON LOS SIGUIENTES TRABAJOS:

LETRERO DE IDENTIFICACION DE LA OBRA, PRELIMINARES, PAVIMENTO, LIMPIEZA, CARGA Y ACARREO.

METAS ALCANZADAS: 681.00 M2 **BENEFICIARIO:** 90 PERSONAS

ESTRUCTURA FINANCIERA					
APORTACIONES Y TRANSFERENCIA	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE CONTRATADO	IMPORTE DEVENGADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO CONTRATADO - EJERCIDO
APORTACIÓN FEDERAL DEL FONDO III					
TRANSFERENCIA DEL FONDO IV					
TRANSFERENCIA DEL RAMO 33	\$ 612,540.30	\$ 611,260.61	\$ 611,260.61	\$ 611,260.61	\$ -
APORTACIÓN ESTATAL (especificar)					
APORTACIÓN DE LOS BENEFICIARIOS					
OTROS (CAPUFE)					
TOTAL	\$ 612,540.30	\$ 611,260.61	\$ 611,260.61	\$ 611,260.61	\$ -

IMPORTE DEL ANTICIPO 30%: \$ 183,378.18 **INCLUYE I.V.A.**

III.- RELACION DE LAS GARANTIAS

FIANZAS	NUMERO	FECHA	IMPORTE	COMPAÑIA AFIANZADORA
ANTICIPO	2085932	15-sep-20	\$ 183,378.18	CHUBB FIANZAS MONTERREY ASEGURADORA DE CAUCION SA
CUMPLIMIENTO	2085934	15-sep-20	\$ 61,126.06	CHUBB FIANZAS MONTERREY ASEGURADORA DE CAUCION SA
VICIOS OCULTOS	2089073	23-oct-20	\$ 61,126.06	CHUBB FIANZAS MONTERREY ASEGURADORA DE CAUCION SA

IV.- RELACION DE ESTIMACIONES GENERADAS

EST.	PERIODO		IMPORTE DE ESTIMACION	SUMA POR CONCEPTO DE RETENCIONES, DEVOLUCIONES Y PENAS	SUBTOTAL 1	IVA 16%	MONTO TOTAL DE LA ESTIMACION	AMORTIZACION DEL ANTICIPO	5 AL MILLAR	Impuesto Estatal (3% sobre nómina)	TOTAL PAGADO
	DEL	AL									
ÚNICA	17-sep-20	16-oct-20	\$526,948.80	\$ -	\$ 526,948.80	\$ 84,311.81	\$ 611,260.61	\$ 183,378.18	\$ 2,634.74	\$ 1,865.97	\$ 423,381.72
TOTALES			\$526,948.80	\$ -	\$ 526,948.80	\$ 84,311.81	\$ 611,260.61	\$ 183,378.18	\$ 2,634.74	\$ 1,865.97	\$ 423,381.72

V.- TERMINOS BAJO LAS CUALES SE EFECTUA LA RECEPCION

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA, Y ES RECIBIDA POR EL H. AYUNTAMIENTO Y LOS BENEFICIARIOS QUE SERÁN RESPONSABLES DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL CONTRATISTA DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN DE LA OBRA Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE SE HUBIERE INCURRIDO EN LOS TERMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO RESPECTIVO, Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL MUNICIPIO, PARA LO CUAL EL CONTRATISTA EN ESTE ACTO PRESENTA LA FIANZA DE GARANTIA DE ESTOS TRABAJOS CON VIGENCIA DE UN AÑO CONTADOS A PARTIR DE LA PRESENTE FECHA, ESTO DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA.

UNA VEZ FIRMADA LA PRESENTE ACTA SE TENDRA POR FINIQUITADO EL CONTRATO DE LA OBRA EN CUESTION, POR LO QUE NO SE ACEPTARAN RECLAMACIONES ADICIONALES DEJANDO UNICAMENTE SUBSISTENTES LAS ACCIONES QUE DERIVEN DEL FINIQUITO, ASI COMO LA GARANTIA QUE SE CONTEMPLA EN EL ARTICULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO, SIENDO LAS 10:45 HORAS DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMADOS AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS CUALS SE RECONVINIERON.

ENTREGA LA OBRA:
PRESIDENTE AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA)

PRESIDENCIA MUNICIPAL
LINDO ESCOBAR JIMENEZ
PRESIDENTE AYUNTAMIENTO
Dpto. Tuxtepec, Oax.
2019 - 2021

SINDICATURA HACENDARIA
Mpio. San Juan
Bautista Tuxtepec,
Dpto. Tuxtepec, Oax.
LIC. LOZ ORTIZ MARTINEZ CUMPLIDO
SINDICATURA HACENDARIA
2019-2021

TESTIGOS

REGIDOR DE OBRAS PUBLICAS
BIOL. VICENTE MORALES SANCHEZ
REGION DE OBRAS PUBLICAS
Dpto. Tuxtepec, Oax.
2019 - 2021

ING. ALFONSO CLARA ORTELA
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
2019-2021
Mpio. de San Juan
Bautista Tuxtepec
Dpto. Tuxtepec, Oax.
2019 - 2021

RECIBE LA OBRA
(POR EL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL)

C. CELENE CECILIA AGUILAR RODRIGUEZ
PRESIDENTE DEL COMITÉ

C. ADILENE BERNAL AGUILAR
SECRETARIO DEL COMITÉ

COMITÉ DE VECINOS COL EL EDÉN
2019-2021
SAN JUAN BAUTISTA
TUXTEPEC OAXACA.

ORGANO INTERNO DE CONTROL
L.C. JORGE PINELO CHIMACHO
TITULAR DEL ORGANISMO INTERNO DE CONTROL
Bautista Tuxtepec
Dpto. Tuxtepec, Oax.
2019-2021
POR EL COMITÉ DE LA CONTRALORIA SOCIAL

COMITÉ DE CONTRALORIA SOCIAL
L.C. JORGE PINELO CHIMACHO
TITULAR DEL ORGANISMO INTERNO DE CONTROL
Bautista Tuxtepec
Dpto. Tuxtepec, Oax.
2019-2021

C. MARIO ÁLBERTO TENORIO ROMERO

C. CARLOS JIMENEZ CARRERA

C. VICENTA YADIRA CASTRO PEREZ
SAN JUAN BAUTISTA
TUXTEPEC, OAXACA