

**ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE OBRA**  
NÚM. CONTRATO: MSJBT-20184-AD/FIS MDF-077/2020

SIENDO LAS **10:00** HORAS DEL DÍA **13** DEL MES DE **NOVIEMBRE** DEL AÑO DOS MIL VEINTE, EN EL CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA, SE REUNIERON EN LA COLONIA: DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, DISTRITO TUXTEPEC, ESTADO DE OAXACA, **SAN ANTONIO**

EL CONTRATISTA RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LA OBRA: **CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS KABRI S.A. DE C.V.**  
QUIEN EN ESTE ACTO ES REPRESENTADO POR EL: **ING. JOSE MANUEL CONTRERAS GARCIA**  
EL REPRESENTANTE DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL: **C. MARGARITA GUTIERREZ MOGUEL**  
PRESIDENTE DEL COMITÉ E INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA, LOS C.C. LIC. NOÉ RAMÍREZ CHAVEZ, LIC. LUZ ORALIA MARTINEZ CUMPLIDO, BIOL. VICENTE MORALES SANCHEZ, E ING. ALFONSO CLARA ORTELA, EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL INTERINO, SINDICO HACENDARIA, REGIDOR DE OBRAS PUBLICAS, Y DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS RESPECTIVAMENTE, ASÍ COMO EL L.C. JORGE PINEDA CAMACHO Y EL C. MARIO ALBERTO TENORIO ROMERO, TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL E INTEGRANTE DEL COMITE DE LA CONTRALORIA SOCIAL RESPECTIVAMENTE, ESTO CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A CABO EL ACTO DE ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA:  
"CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA COLONIA SAN ANTONIO", UBICADA EN CALLE SAN ANTONIO, LOCALIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC (COL. SAN ANTONIO), DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA.

**I.- UBICACIÓN**

ESTADO: 020 OAXACA  
REGION: 005 PAPALOAPAN  
LOCALIDAD: 0001 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC (COL. SAN ANTONIO)

DISTRITO: 006 TUXTEPEC  
MUNICIPIO: 184 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC

**COLONIA DE VECINOS COL. SAN ANTONIO**  
2019-2021  
SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA  
*[Handwritten signature]*

**II.- DATOS GENERALES**

ORIGEN DEL RECURSO: RAMO 33, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL, EJERCICIO 2020. CUENTA PRESUPUESTAL:  
RUBRO: URBANIZACION  
OFICIO DE APROBACION No. FIS MDF/MSJBT/20184/071/2020 DE FECHA: 19 de agosto de 2020 *Luis Eugenio Morales Rangel*  
MODALIDAD DE EJECUCION: POR CONTRATO A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO  
NUMERO DE CONTRATO: MSJBT-20184-AD/FIS MDF-077/2020 FECHA: 23 de septiembre de 2020  
CONVENIO AL CONTRATO: N/A FECHA: N/A  
FECHA DE INICIO SEGUN CONTRATO: 24 de septiembre de 2020 INICIO REAL: 24 de septiembre de 2020  
FECHA DE TERMINACION SEGUN CONTRATO: 7 de noviembre de 2020 TERMINACION REAL: 7 de noviembre de 2020  
DESCRIPCION GENERAL DE TRABAJOS EJECUTADOS:

PARA REALIZAR LA OBRA:  
"CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA COLONIA SAN ANTONIO", UBICADA EN CALLE SAN ANTONIO, LOCALIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC (COL. SAN ANTONIO), DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA.  
DONDE SE EFECTUARON LOS SIGUIENTES TRABAJOS:  
LETRERO DE IDENTIFICACION DE LA OBRA, PRELIMINARES, GUARNICIONES, BANQUETA, LIMPIEZA, CARGA Y ACARREO.  
BENEFICIARIO: 150 PERSONAS

METAS ALCANZADAS: 610.52/637.31 ML (Guarnicion)/M2 (banqueta)

ESTRUCTURA FINANCIERA					
APORTACIONES Y TRANSFERENCIA	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE CONTRATADO	IMPORTE DEVENGADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO CONTRATADO - EJERCIDO
APORTACIÓN FEDERAL DEL FONDO III					
TRANSFERENCIA DEL FONDO IV	\$ 693,554.43	\$ 691,879.48	\$ 691,879.48	\$ 691,879.48	\$ -
TRANSFERENCIA DEL RAMO 33					
APORTACIÓN ESTATAL (especificar)					
APORTACIÓN DE LOS BENEFICIARIOS					
OTROS (CAPUFE)					
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 693,554.43</b>	<b>\$ 691,879.48</b>	<b>\$ 691,879.48</b>	<b>\$ 691,879.48</b>	<b>\$ -</b>

IMPORTE DEL ANTICIPO 30%: \$ 207,563.84 INCLUYE I.V.A.

**III.- RELACION DE LAS GARANTIAS**

FIANZAS	NUMERO	FECHA	IMPORTE	COMPAÑIA AFIANZADORA
ANTICIPO	2473078	23-sep-20	\$ 207,563.84	SOFIMEX INSTITUCION DE GARANTIAS SA
CUMPLIMIENTO	2473070	23-sep-20	\$ 69,187.95	SOFIMEX INSTITUCION DE GARANTIAS SA
VICIOS OCULTOS	2497696	13-nov-20	\$ 69,187.95	SOFIMEX INSTITUCION DE GARANTIAS SA

**IV.- RELACION DE ESTIMACIONES GENERADAS**

EST.	PERIODO		IMPORTE DE ESTIMACION	SUMA POR CONCEPTO DE RETENCIONES, DEVOLUCIONES Y PENAS	SUBTOTAL 1	IVA 16%	MONTO TOTAL DE LA ESTIMACION	AMORTIZACION DEL ANTICIPO	5 AL MILLAR	Impuesto Estatal (3% sobre nómina)	TOTAL PAGADO
	DEL	AL									
01 (UNO)	24-sep-20	23-oct-20	\$505,204.12	\$ -	\$ 505,204.12	\$ 80,832.66	\$ 586,036.78	\$ 175,811.03	\$ 2,526.02	\$ 2,104.92	\$ 405,594.81
02 (DOS) FINIQUITO	24-oct-20	07-nov-20	\$91,243.71	\$ -	\$ 91,243.71	\$ 14,598.99	\$ 105,842.70	\$ 31,752.81	\$ 456.22	\$ 380.17	\$ 73,253.50
<b>TOTALES</b>			<b>\$596,447.83</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 596,447.83</b>	<b>\$ 95,431.65</b>	<b>\$ 691,879.48</b>	<b>\$ 207,563.84</b>	<b>\$ 2,982.24</b>	<b>\$ 2,485.09</b>	<b>\$ 478,848.31</b>



**V.- TERMINOS BAJO LAS CUALES SE EFECTUA LA RECEPCION**

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA, Y ES RECIBIDA POR EL H. AYUNTAMIENTO Y LOS BENEFICIARIOS QUE SERÁN RESPONSABLES DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL CONTRATISTA DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN DE LA OBRA Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE SE HUBIERE INCURRIDO EN LOS TERMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO RESPECTIVO, Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL MUNICIPIO, PARA LO CUAL EL CONTRATISTA EN ESTE ACTO PRESENTA LA FIANZA DE GARANTÍA DE ESTOS TRABAJOS CON VIGENCIA DE UN AÑO CONTADOS A PARTIR DE LA PRESENTE FECHA, ESTO DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA.

UNA VEZ FIRMADA LA PRESENTE ACTA SE TENDRA POR FINIQUITADO EL CONTRATO DE LA OBRA EN CUESTION, POR LO QUE NO SE ACEPTARAN RECLAMACIONES ADICIONALES DEJANDO UNICAMENTE SUBSISTENTES LAS ACCIONES QUE DERIVEN DEL FINIQUITO, ASÍ COMO LA GARANTÍA QUE SE CONTEMPLA EN EL ARTICULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO, SIENDO LAS 10:45 HORAS DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN EL A INTERVINIERON.

**ENTREGA LA OBRA:**  
 AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA)

**PRESIDENCIA MUNICIPAL**  
 Mpio. de San Juan Bautista Tuxtepec  
 Dto. Tuxtepec, Oax  
 2019 - 2021  
 LIC. NOE RAMIREZ CHAVEZ  
 PRESIDENTE MUNICIPAL INTERINO

**SINDICATURA HACENDARIA**  
 Mpio. de San Juan Bautista Tuxtepec,  
 Dto. Tuxtepec, Oax.  
 2019 - 2021  
 LIC. LUZ ORALIA MARTINEZ CUMPLIDO  
 SINDICA HACENDARIA

**TESTIGOS**

**REGIDURÍA DE OBRAS PUBLICAS**  
 BTL. VICENTE MORALES SANCHEZ  
 REGIDOR DE OBRAS PUBLICAS  
 Dto. Tuxtepec, Oax.  
 2019 - 2021

**DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DEL EJERCICIO 2019-2021**  
 LIC. ALFONSO CLARA ORTELA  
 DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

**RECIBE LA OBRA**  
 (POR EL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL)

C. MARGARITA GUTIERREZ MOGUEL  
 PRESIDENTE DEL COMITÉ

C. LUZ MARÍA EUCEBIO GONZALEZ  
 SECRETARIO DEL COMITÉ

*Luis Eugenio Morales Rangel*  
 LUIS EUGENIO MORALES RANGEL (POR LA CONTRALORIA MUNICIPAL - COMO VISOR)  
 PRESIDENTE DE COCONIA

L.C. JORGE FERNANDO CAMACHO  
 TITULAR DEL ORGANISMO INTERNO DE CONTROL

**ÓRGANO INTERNO DE CONTROL**  
 POR EL COMITÉ DE LA CONTRALORIA SOCIAL

Mpio. de San Juan Bautista Tuxtepec  
 Dto. Tuxtepec, Oax.  
 2019 - 2021  
*Carlos Jiménez Carretero*

**Tuxtepec**  
 COMITÉ DE VECINOS  
 DEL SAN ANTONIO  
 2019-2021  
 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA