

SIENDO LAS **10:00** HORAS DEL DIA **23** DEL MES DE **DICIEMBRE** DEL AÑO DOS MIL VEINTE, EN EL CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA, SE REUNIERON EN EL **FRACCIONAMIENTO: FOVISSSTE LAS PALMAS** DEL MUNICIPIO DE **SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC**, DISTRITO TUXTEPEC, ESTADO DE OAXACA,

EL CONTRATISTA RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LA OBRA:

QUIEN EN ESTE ACTO ES REPRESENTADO POR EL:

EL REPRESENTANTE DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL:

PRESIDENTE DEL COMITÉ E INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA, LOS C.C. LIC. NOÉ RAMÍREZ CHAVEZ, LIC. LUZ ORALIA MARTINEZ CUMPLIDO, BIOL. VICENTE MORALES SANCHEZ, E ING. ALFONSO CLARA ORTELA, EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL INTERINO, SINDICO HACENDARIA, REGIDOR DE OBRAS PUBLICAS, Y DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS RESPECTIVAMENTE, ASÍ COMO EL L.C. JORGE PINEDA CAMACHO Y EL C. MARIO ALBERTO TENORIO ROMERO, TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL E INTEGRANTE DEL COMITE DE LA CONTRALORIA SOCIAL RESPECTIVAMENTE, ESTO CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A CABO EL ACTO DE ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA:

"REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN EL FRACC. FOVISSSTE LAS PALMAS", UBICADA EN LA CALLE ARAUCARIAS, CALLE FRAMBOYAN, CALLE JACARANDAS LOCALIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC (FRACC. FOVISSSTE LAS PALMAS), DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA.

I.- UBICACIÓN

ESTADO: 020 OAXACA DISTRITO: 006 TUXTEPEC
REGION: 005 PAPALOAPAN MUNICIPIO: 184 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC
LOCALIDAD: 0001 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC (FRACC. FOVISSSTE LAS PALMAS)



II.- DATOS GENERALES

ORIGEN DEL RECURSO: RAMO 33, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL, EJERCICIO 2020.

RUBRO: DRENAJE Y LETRINAS

CUENTA PRESUPUESTAL:

OFICIO DE APROBACION No. FISMDF/MSJBT/20184/117/2020

DE FECHA: 7 de octubre de 2020

MODALIDAD DE EJECUCION: POR CONTRATO A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

NUMERO DE CONTRATO: MSJBT-20184-AD/FISMDF-083/2020

FECHA: 26 de octubre de 2020

CONVENIO AL CONTRATO: N/A

FECHA: N/A

FECHA DE INICIO SEGUN CONTRATO: 27 de octubre de 2020

INICIO REAL: 27 de octubre de 2020

FECHA DE TERMINACION SEGUN CONTRATO: 20 de diciembre de 2020

TERMINACION REAL: 20 de diciembre de 2020

DESCRIPCION GENERAL DE TRABAJOS EJECUTADOS:

PARA REALIZAR LA OBRA:

"REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN EL FRACC. FOVISSSTE LAS PALMAS", UBICADA EN LA CALLE ARAUCARIAS, CALLE FRAMBOYAN, CALLE JACARANDAS LOCALIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC (FRACC. FOVISSSTE LAS PALMAS), DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA.

DONDE SE EFECTUARON LOS SIGUIENTES TRABAJOS:

LETRERO DE IDENTIFICACION DE LA OBRA, PRELIMINARES, EXCAVACIONES, INSTALACIONES SANITARIAS, POZOS DE VISITA, PRUEBAS HIDRAULICAS, RELLENOS, PAYIMENTO, LIMPIEZA, CARGA Y ACARRRO, DESCARGA SANITARIA (PRELIMINARES, EXCAVACIONES, INSTALACIONES SANITARIAS, REGISTROS SANITARIO, RELLENOS, REPOSICIONES, LIMPIEZA, CARGA Y ACARRRO.

METAS ALCANZADAS: 234.26 ML

BENEFICIARIO: 180 PERSONAS

ESTRUCTURA FINANCIERA

APORTACIONES Y TRANSFERENCIA	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE CONTRATADO	IMPORTE DEVENGADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO CONTRATADO - EJERCIDO
APORTACIÓN FEDERAL DEL FONDO III					
TRANSFERENCIA DEL FONDO IV					
TRANSFERENCIA DEL RAMO 33	\$ 1,023,487.06	\$ 1,021,514.13	\$ 1,021,514.13	\$ 1,021,514.13	\$ -
APORTACIÓN ESTATAL (especificar)					
APORTACIÓN DE LOS BENEFICIARIOS					
OTROS (CAPUFE)					
TOTAL	\$ 1,023,487.06	\$ 1,021,514.13	\$ 1,021,514.13	\$ 1,021,514.13	\$ -

IMPORTE DEL ANTICIPO: SIN ANTICIPO

\$ -

INCLUYE I.V.A.

PECUORIO
Amoroso

III.- RELACION DE LAS GARANTIAS

FIANZAS	NUMERO	FECHA	IMPORTE	COMPAÑIA AFIANZADORA
ANTICIPO	N/A	N/A	SIN ANTICIPO	
CUMPLIMIENTO	2489001	26-oct-20	\$ 102,151.41	SOFIMEX INSTITUCION DE GARANTIAS SA
VICIOS OCULTOS	2511995	23-dic-20	\$ 102,151.41	SOFIMEX INSTITUCION DE GARANTIAS SA

IV.- RELACION DE ESTIMACIONES GENERADAS

EST.	PERIODO		IMPORTE DE ESTIMACION	RUMA POR CONCEPTO DE RESERVAIONES, DEVOLUCIONES Y PENAS	SUBTOTAL 1	IVA 16%	MONTO TOTAL DE LA ESTIMACION	AMORTIZACION DEL ANTICIPO	5 AL MILLAR	Impuesto Estatal (3% sobre nómina)	TOTAL PAGADO
	DEL	AL									
01 (UNO)	27-oct-20	25-nov-20	\$692,786.21	\$ -	\$ 692,786.21	\$ 110,845.79	\$ 803,632.00	\$ -	\$ 3,463.93	\$ 2,325.48	\$ 797,842.59
02 (DOS) FINIQUITO	26-nov-20	20-dic-20	\$187,829.42	\$ -	\$ 187,829.42	\$ 30,052.71	\$ 217,882.13	\$ -	\$ 939.15	\$ 630.49	\$ 216,312.49
TOTALES			\$880,615.63	\$ -	\$ 880,615.63	\$ 140,898.50	\$ 1,021,514.13	\$ -	\$ 4,403.08	\$ 2,955.97	\$ 1,014,155.08

V.- TERMINOS BAJO LAS CUALES SE EFECTUA LA RECEPCION

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA, Y ES RECIBIDA POR EL H. AYUNTAMIENTO Y LOS BENEFICIARIOS QUE SERÁN RESPONSABLES DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL CONTRATISTA DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN DE LA OBRA Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE SE HUBIERE INCURRIDO EN LOS TERMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO RESPECTIVO, Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL MUNICIPIO, PARA LO CUAL EL CONTRATISTA EN ESTE ACTO PRESENTA LA FIANZA DE GARANTÍA DE ESTOS TRABAJOS CON VIGENCIA DE UN AÑO CONTADOS A PARTIR DE LA PRESENTE FECHA, ESTO DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA.

UNA VEZ FIRMADA LA PRESENTE ACTA SE TENDRA POR FINIQUITADO EL CONTRATO DE LA OBRA EN CUESTION, POR LO QUE NO SE ACEPTARAN RECLAMACIONES ADICIONALES DEJANDO UNICAMENTE SÚBSISTENTES LAS ACCIONES QUE DERIVEN DEL FINIQUITO, ASI COMO LA GARANTIA QUE SE CONTEMPLA EN EL ARTICULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CUMPLIDO EL PRESENTE ACTO, SIENDO LAS 10:45 HORAS DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS SEÑALADOS INTERVINIERON.

ENTREGA LA OBRA:
 (POR EL AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA)

PRESIDENCIA MUNICIPAL
 Mpio. de San Juan Bautista Tuxtepec
 Tuxtepec, Oax.
 Lic. NOE RAMÍREZ GÓMEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL INTERINO

LIC. LUZ ORALIA MARTINEZ CUMPLIDO
 SINDICO HACENDARIA

TESTIGOS

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
 Mpio. de San Juan Bautista Tuxtepec, Oax.
 2019 - 2021

BIOL. VICENTE MORAN
 REGIDOR DE OBRAS PÚBLICAS

ING. ALFONSO CLARA ORTELA
 DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

RECIBE LA OBRA
 (POR EL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL)

COMITÉ DE VECINOS
 FRACCIONAMIENTO LAS PALMAS
 2019-2021
 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA

EDITH RIOS MARTINEZ
 PRESIDENTE DEL COMITÉ

MARIO ELIOD USTO
 SECRETARIO DEL COMITÉ

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
 (POR LA CONTRALORIA MUNICIPAL - COMO VISOR)

COMITÉ DE LA CONTRALORIA SOCIAL

MARIO ALBERTO TENORIO
 CARLOS JINENEZ CARRERA

C. KARLA ELIZABETH VALLADARES ESTEQUE
 PRESIDENTE DEL COMITÉ DE VECINOS

COMITÉ DE CONTRALORIA SOCIAL
 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA