

SIENDO LAS **10:00** HORAS DEL DÍA **18** DEL MES DE **DICIEMBRE** DEL AÑO DOS MIL VEINTE, EN EL CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA, SE REUNIERON EN LA COLONIA: **INSURGENTES 2º ETAPA** DEL MUNICIPIO DE **SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC**, DISTRITO TUXTEPEC, ESTADO DE OAXACA,

EL CONTRATISTA RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LA OBRA: \_\_\_\_\_  
QUIEN EN ESTE ACTO ES REPRESENTADO POR EL: \_\_\_\_\_  
EL REPRESENTANTE DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL: \_\_\_\_\_  
PRESIDENTE DEL COMITÉ E INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA, LOS C.C. **LIC. NOÉ RAMÍREZ CHAVEZ, LIC. LUZ ORALIA MARTINEZ CUMPLIDO, BIOL. VICENTE MORALES SANCHEZ, E ING. ALFONSO CLARA ORTELA**, EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL INTERINO, SINDICO HACENDARIA, REGIDOR DE OBRAS PUBLICAS, Y DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS RESPECTIVAMENTE, ASÍ COMO EL **L.C. JORGE PINEDA CAMACHO Y EL C. MARIO ALBERTO TENORIO ROMERO**, TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL E INTEGRANTE DEL COMITE DE LA CONTRALORIA SOCIAL RESPECTIVAMENTE, ESTO CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A CABO EL ACTO DE ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA: **"CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA INSURGENTES SEGUNDA ETAPA"**, UBICADA EN LA CALLE AV. JAVIER GARCIA SANCHEZ, CALLE OAXACA, CALLE NIÑOS HEROES, CALLE QUERETARO, AV. VICENTE GUERRERO, AV. PLAN DE TUXTEPEC, LOCALIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC (COL. INSURGENTES 2º ETAPA), DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA.

**I. - UBICACIÓN**

ESTADO: 020 OAXACA DISTRITO: 006 TUXTEPEC  
REGION: 005 PAPALOAPAN MUNICIPIO: 184 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC  
LOCALIDAD: 0001 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC (COL. INSURGENTES)

**II. - DATOS GENERALES**

ORIGEN DEL RECURSO: RAMO 33, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL, EJERCICIO 2020.  
RUBRO: AGUA POTABLE CUENTA PRESUPUESTAL:  
OFICIO DE APROBACION No. FISMDF/MSJBT/20184/108/2020 DE FECHA: 7 de octubre de 2020  
MODALIDAD DE EJECUCION: POR CONTRATO A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO  
NUMERO DE CONTRATO: MSJBT-20184-AD/FISMDF-101/2020 FECHA: 29 de octubre de 2020  
CONVENIO AL CONTRATO: N/A FECHA: N/A  
FECHA DE INICIO SEGUN CONTRATO: 30 de octubre de 2020 INICIO REAL: 30 de octubre de 2020  
FECHA DE TERMINACION SEGUN CONTRATO: 13 de diciembre de 2020 TERMINACION REAL: 13 de diciembre de 2020  
DESCRIPCION GENERAL DE TRABAJOS EJECUTADOS:

PARA REALIZAR LA OBRA:

**"CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA INSURGENTES SEGUNDA ETAPA"**, UBICADA EN LA CALLE AV. JAVIER GARCIA SANCHEZ, CALLE OAXACA, CALLE NIÑOS HEROES, CALLE QUERETARO, AV. VICENTE GUERRERO, AV. PLAN DE TUXTEPEC, LOCALIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC (COL. INSURGENTES 2º ETAPA), DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA.

DONDE SE EFECTUARON LOS SIGUIENTES TRABAJOS:

REHABILITACION, DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, LETRERO DE IDENTIFICACION DE LA OBRA, RED DE DISTRIBUCION, PRELIMINARES, EXCAVACIONES, INSTALACION HIDRAULICA, PIEZAS ESPECIALES, RELLENOS, ALBAÑILERIA, VÁLVULA DE EXPULSION DE AIRE, LIMPIEZA, TOMAS DOMICILIARIAS.

METAS ALCANZADAS: 1,007.44 ML BENEFICIARIO 210 PERSONAS

ESTRUCTURA FINANCIERA					
APORTACIONES Y TRANSFERENCIA	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE CONTRATADO	IMPORTE DEVENGADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO CONTRATADO - EJERCIDO
APORTACIÓN FEDERAL DEL FONDO III					
TRANSFERENCIA DEL FONDO IV					
TRANSFERENCIA DEL RAMO 33	\$ 745,109.27	\$ 743,708.40	\$ 743,708.40	\$ 743,708.40	\$ -
APORTACIÓN ESTATAL (especificar)					
APORTACIÓN DE LOS BENEFICIARIOS					
OTROS (CAPUFE)					
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 745,109.27</b>	<b>\$ 743,708.40</b>	<b>\$ 743,708.40</b>	<b>\$ 743,708.40</b>	<b>\$ -</b>

IMPORTE DEL ANTICIPO: 30% \$ 223,112.52 INCLUYE I.V.A.

**III. - RELACION DE LAS GARANTIAS**

FIANZAS	NUMERO	FECHA	IMPORTE	COMPAÑIA AFIANZADORA
ANTICIPO	1249-01578-9	29-oct-20	\$ 223,112.52	ASEGURADORA ASERTA SA DE CV GRUPO FINANCIERO ASERTA
CUMPLIMIENTO	1249-01579-2	29-oct-20	\$ 74,370.84	ASEGURADORA ASERTA SA DE CV GRUPO FINANCIERO ASERTA
VICIOS OCULTOS	1249-01626-5	18-dic-20	\$ 74,370.84	ASEGURADORA ASERTA SA DE CV GRUPO FINANCIERO ASERTA

**IV. - RELACION DE ESTIMACIONES GENERADAS**

EST.	PERIODO		IMPORTE DE ESTIMACION	SIMA POR CONCEPTO DE RETENCIONES, DEVOLUCIONES Y PENAS	SUBTOTAL 1	IVA 16%	MONTO TOTAL DE LA ESTIMACION	AMORTIZACION DEL ANTICIPO	5 AL MILLAR	Impuesto Estatal (3% sobre nómina)	TOTAL PAGADO
	DEL	AL									
01 (UNO)	30-oct-20	28-nov-20	\$458,117.04	\$ -	\$ 458,117.04	\$ 73,298.73	\$ 531,415.77	\$ 159,424.73	\$ 2,290.59	\$ 1,982.21	\$ 367,718.24
02 (DOS) FINIQUITO	29-nov-20	13-dic-20	\$183,010.89	\$ -	\$ 183,010.89	\$ 29,281.74	\$ 212,292.63	\$ 63,687.79	\$ 915.05	\$ 791.87	\$ 146,897.92
<b>TOTALES</b>			<b>\$641,127.93</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 641,127.93</b>	<b>\$ 102,580.47</b>	<b>\$ 743,708.40</b>	<b>\$ 223,112.52</b>	<b>\$ 3,205.64</b>	<b>\$ 2,774.08</b>	<b>\$ 514,616.16</b>



Stamp: Tuxtepec  
Stamp: COMITÉ DE VECINOS INSURGENTES 2º ETAPA  
Stamp: 2018-2021  
Stamp: SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA



**V.- TERMINOS BAJO LAS CUALES SE EFECTUA LA RECEPCION**

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA, Y ES RECIBIDA POR EL H. AYUNTAMIENTO Y LOS BENEFICIARIOS QUE SERÁN RESPONSABLES DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL CONTRATISTA DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN DE LA OBRA Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE SE HUBIERE INCURRIDO EN LOS TERMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO RESPECTIVO, Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL MUNICIPIO, PARA LO CUAL EL CONTRATISTA EN ESTE ACTO PRESENTA LA FIANZA DE GARANTIA DE ESTOS TRABAJOS CON VIGENCIA DE UN AÑO CONTADOS A PARTIR DE LA PRESENTE FECHA, ESTO DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA.

UNA VEZ FIRMADA LA PRESENTE ACTA SE TENDRA POR FINIQUITADO EL CONTRATO DE LA OBRA EN CUESTION, POR LO QUE NO SE ACEPTAN INFORMACIONES ADICIONALES DEJANDO UNICAMENTE SUBSISTENTES LAS ACCIONES QUE DERIVEN DEL FINIQUITO, ASI COMO LA GARANTIA QUE SE CONTEMPLA EN EL ARTICULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO, SIENDO LAS 10:45 HORAS DEL MISMO DÍA, EN EL QUE SE DA EL FINIQUITO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ESTE ACTO INTERVINIERON.

**ENTREGA LA OBRA:**  
(POR EL H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA)

  
**PRESIDENCIA MUNICIPAL**  
Mpio. de San Juan Bautista Tuxtepec, Oax.  
**BAC. NOÉ RAMÍREZ CHAVEZ**  
REGIDOR MUNICIPAL INTERINO  
2019 - 2021

  
**SINDICATURA HACENDARIA**  
Mpio. San Juan Bautista Tuxtepec, Oax.  
2019-2021

**LIC. LUZ ORALTA MARTINEZ CUMPLIDO**  
SINDICO HACENDARIA

**TESTIGOS**

  
**REGIDURÍA DE OBRAS PÚBLICAS**  
Mpio. de San Juan Bautista Tuxtepec, Oax.  
2019 - 2021

**BIOL. VICENTE MORALES BANCHEZ**  
REGIDOR DE OBRAS PÚBLICAS  
San Juan Bautista Tuxtepec, Oax.  
2019 - 2021

  
**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**  
Mpio. de San Juan Bautista Tuxtepec, Oax.  
2019 - 2021

**ING. ALFONSO CLAR ORTELA**  
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

**RECIBE LA OBRA**  
(POR EL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL)

  
**Pedro Castro Martínez**  
PRESIDENTE DEL COMITÉ

  
**Cleopas Gallegos Manzano**  
SECRETARIO DEL COMITÉ

  
**Nicasio Cracierno González**  
Presidente Colonia

(POR LA CONTRALORIA MUNICIPAL - COMO VISOR)

  
**CONTRALORIA MUNICIPAL**  
Mpio. de San Juan Bautista Tuxtepec, Oax.  
2019 - 2021

**L.C. JORGE PINEDA CAMACHO**  
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

  
**Ciriano Sánchez Velasco**  
Vocal

  
**COMITÉ DE VECINOS**  
COL. INSURGENTES  
2ª ETAPA  
2019-2021  
SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXA

(POR EL COMITÉ DE LA CONTRALORIA SOCIAL)

  
**COMITÉ DE LA CONTRALORIA SOCIAL**  
Mpio. de San Juan Bautista Tuxtepec, Oax.  
2019 - 2021

**Carlos Jiménez Carrero**