

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE OBRA
NÚM. CONTRATO: MSJBT-20184-IR/FISDMF-021/2020

SIENDO LAS **10:00** HORAS DEL DÍA **19** DEL MES DE **SEPTIEMBRE** DEL AÑO DOS MIL VEINTE, EN EL CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA, SE REUNIERON EN LA LOCALIDAD: **EL PORVENIR** DEL MUNICIPIO DE **SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC**, DISTRITO TUXTEPEC, ESTADO DE OAXACA,

EL CONTRATISTA RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LA OBRA: **MONTAJES CONSTRUCCIONES Y ASOCIADOS DE LA REGION S.A. DE C.V.**
QUIEN EN ESTE ACTO ES REPRESENTADO POR EL: **ING. JUAN PABLO CASTRO MARCIAL**
EL REPRESENTANTE DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL: **C. MARIANA LORENZO GONZALEZ**
PRESIDENTE DEL COMITÉ E INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA, LOS C.C. LIC. NOÉ RAMÍREZ CHAVEZ, LIC. LUZ ORALIA MARTINEZ CUMPLIDO, BIOL. VICENTE MORALES SANCHEZ, E ING. ALFONSO CLARA ORTELA, EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL INTERINO, SINDICO HACENDARIA, REGIDOR DE OBRAS PUBLICAS, DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS RESPECTIVAMENTE, ASÍ COMO EL **L.C. JORGE PINEDA CAMACHO** Y **EL C. MARIO ALBERTO TENORIO ROMERO**, TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL E INTEGRANTE DEL COMITÉ DE LA CONTRALORIA SOCIAL RESPECTIVAMENTE, ESTO CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A CABO EL ACTO DE ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA:
"CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA RURAL DONAJI EN LA LOCALIDAD DEL PORVENIR", UBICADA EN LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, LOCALIDAD DE EL PORVENIR, DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA.



I.- UBICACIÓN

ESTADO: 020 OAXACA DISTRITO: 006 TUXTEPEC
REGION: 005 PAPALOAPAN MUNICIPIO: 184 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC
LOCALIDAD: 044 EL PORVENIR

II.- DATOS GENERALES

ORIGEN DEL RECURSO: RAMO 33, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL, EJERCICIO 2020.
RUBRO: INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO CUENTA PRESUPUESTAL:
OFICIO DE APROBACION No. FISDMF/MSJBT/20184/044/2020 DE FECHA: 25 de mayo de 2020
MODALIDAD DE EJECUCION: POR CONTRATO A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO
NUMERO DE CONTRATO: MSJBT-20184-IR/FISDMF-021/2020 FECHA: 13 de julio de 2020
CONVENIO AL CONTRATO: N/A FECHA: N/A
FECHA DE INICIO SEGUN CONTRATO: 16 de julio de 2020 INICIO REAL: 16 de julio de 2020
FECHA DE TERMINACION SEGUN CONTRATO: 13 de septiembre de 2020 TERMINACION REAL: 13 de septiembre de 2020

PARA REALIZAR LA OBRA:

"CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA RURAL DONAJI EN LA LOCALIDAD DEL PORVENIR", UBICADA EN LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, LOCALIDAD DE EL PORVENIR, DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA.

DONDE SE EFECTUARON LOS SIGUIENTES TRABAJOS:
LETRERO DE IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA, PRELIMINARES, CIMENTACION, COLUMNAS, ARMADURA, BAJADAS PLUVIALES, ILUMINACION, CANCHA, LIMPIEZA, CARGA Y ACARREO.

METAS ALCANZADAS: 630.54 M2 BENEFICIARIO: 118 ALUMNOS

ESTRUCTURA FINANCIERA					
APORTACIONES Y TRANSFERENCIA	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE CONTRATADO	IMPORTE DEVENGADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO CONTRATADO - EJERCIDO
APORTACIÓN FEDERAL DEL FONDO III					
TRANSFERENCIA DEL FONDO IV					
TRANSFERENCIA DEL RAMO 33					
APORTACIÓN ESTATAL (especificar)	\$ 1,729,475.01	\$ 1,728,059.86	\$ 1,728,059.86	\$ 1,728,059.86	\$ -
APORTACIÓN DE LOS BENEFICIARIOS					
OTROS (CAPUFE)					
TOTAL	\$ 1,729,475.01	\$ 1,728,059.86	\$ 1,728,059.86	\$ 1,728,059.86	\$ -

30% ANTICIPO: \$ 518,417.96

INCLUYE I.V.A. *MCP*
I.E.E.P.O
Esc. Prim. Rural
"DONAJI"
Clave: 20DPR0986Y
Zona Esc. 122 Sector 22
El Porvenir Segundo
Tuxtepec, Oax.

III.- RELACION DE LAS GARANTIAS

FIANZAS	NUMERO	FECHA	IMPORTE	COMPañIA AFIANZADORA
ANTICIPO	1249-01516-1	13-jul-20	\$ 518,417.96	ASEGURADORA ASERTA SA DE CV GRUPO FINANCIERO ASERTA
CUMPLIMIENTO	1249-01518-3	13-jul-20	\$ 172,805.99	ASEGURADORA ASERTA SA DE CV GRUPO FINANCIERO ASERTA
VICIOS OCULTOS	1249-01582-8	19-sep-20	\$ 172,805.99	ASEGURADORA ASERTA SA DE CV GRUPO FINANCIERO ASERTA

IV.- RELACION DE ESTIMACIONES GENERADAS

EST.	PERIODO		IMPORTE DE ESTIMACION	SUMA POR CONCEPTO DE RETENCIONES, DEVOLUCIONES Y PENAS	SUBTOTAL 1	IVA 16%	MONTO TOTAL DE LA ESTIMACION	AMORTIZACION DEL ANTICIPO	5 AL MILLAR	Impuesto Estatal (3% sobre nómina)	TOTAL PAGADO
	DEL	AL									
01 (UNO)	16-jul-20	14-ago-20	\$725,969.86	\$ -	\$ 725,969.86	\$ 116,155.18	\$ 842,125.04	\$ 252,637.51	\$ 3,629.85	\$ 2,209.86	\$ 583,647.82
02 (DOS) FINIQUITO	15-ago-20	13-sep-20	\$763,736.92	\$ -	\$ 763,736.92	\$ 122,197.90	\$ 885,934.82	\$ 265,780.45	\$ 3,818.68	\$ 2,324.82	\$ 614,010.87
TOTALES			\$1,489,706.78	\$ -	\$ 1,489,706.78	\$ 238,353.08	\$ 1,728,059.86	\$ 518,417.96	\$ 7,448.53	\$ 4,534.68	\$ 1,197,658.69

V.- TERMINOS BAJO LAS CUALES SE EFECTUA LA RECEPCION

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA, Y ES RECIBIDA POR EL H. AYUNTAMIENTO Y LOS BENEFICIARIOS QUE SERÁN RESPONSABLES DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL CONTRATISTA DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN DE LA OBRA Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE SE HUBIERE INCURRIDO EN LOS TERMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO RESPECTIVO, Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL MUNICIPIO, PARA LO CUAL EL CONTRATISTA EN ESTE ACTO PRESENTA LA FIANZA DE GARANTIA DE ESTOS TRABAJOS CON VIGENCIA DE UN AÑO CONTADOS A PARTIR DE LA PRESENTE FECHA, ESTO DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA.

UNA VEZ FIRMADA LA PRESENTE ACTA SE TENDRA POR FINIQUITADO EL CONTRATO DE LA OBRA EN CUESTION, POR LO QUE NO SE ACEPTARAN RECLAMACIONES ADICIONALES DEJANDO UNICAMENTE SUBSISTENTES LAS ACCIONES QUE DERIVEN DEL FINIQUITADO COMO LA GARANTIA QUE SE CONTEMPLA EN EL ARTICULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CUMPLIDO EL PRESENTE ACTO, SIENDO LAS 10:45 HORAS DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU INICIO FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA LAS PARTES QUE INTERVINIERON.



ENTREGA LA OBRA:
 H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA
PRESIDENCIA MUNICIPAL
 Mpio. de San Juan Bautista Tuxtepec
 Dto. Tuxtepec, Oax.
 LUIS JOSÉ RAMÍREZ CHÁVEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL INTERINO



SINDICATURA HACENDARIA
 Mpio. de San Juan Bautista Tuxtepec
 Dto. Tuxtepec, Oax.
 LIC. LUZ ORAZA MARTINEZ CUMPLIDO
 SINDICATO HACENDARIO
 2019-2021



TESTIGOS
BIOL. VICENTE MORALES SANGREZ
 REGIDOR DE OBRAS PUBLICAS
 Dto. Tuxtepec, Oax.
 2019-2021



ING. ALFONSO CLARA ORTELA
 DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
 Mpio. de San Juan Bautista Tuxtepec
 Dto. Tuxtepec, Oax.
 2019-2021

RECIBE LA OBRA
 (POR EL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL)

C. MARIANA LORENZO GONZALEZ
 PRESIDENTE DEL COMITÉ

C. MARIA ISABEL MERINO PULIDO
 SECRETARIO DEL COMITÉ

C. Gloria Pradillo Velasco
 Agente de Policía.

(POR LA CONTRALORIA MUNICIPAL - COMO VISOR)

L.C. JORGE GIMÉNEZ BARRACHO
 TITULAR DEL ORGANISMO INTERNO DE CONTROL
 Gobierno Municipal 2019-2021
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
 POR EL COMITÉ DE LA CONTRALORIA SOCIAL
COMITÉ DE CONTRALORIA
 Mpio. de San Juan Bautista Tuxtepec
 Dto. Tuxtepec, Oax.
 2019-2021
 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA

C. Irving A. Domínguez M.
 Director de la Esc. Donaji



I.E.E.P.O
 Esc. Prim. Rural
 "DONAJI"
 Clave: 20DPR0986Y
 Zona Esc. 122 Sector 22
 El Porvenir Segundo
 Tuxtepec, Oax.

Tuxtepec
 Gobierno Municipal 2019-2021
AGENCIA DE POLICIA
LOC. EL PORVENIR
 2019 - 2021
 SAN JUAN BAUTISTA
 TUXTEPEC, OAXACA.

MARIO ALBERTO