

SIENDO LAS **10:00** HORAS DEL DIA **2** DEL MES DE **SEPTIEMBRE** DEL AÑO DOS MIL VEINTE, EN EL CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA, SE REUNIERON EN LA COLONIA: **EL REENCUENTRO** DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, DISTRITO TUXTEPEC, ESTADO DE OAXACA,

EL CONTRATISTA RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: **JUANITA ALVITER HERNANDEZ**
QUIEN EN ESTE ACTO ES REPRESENTADO POR EL:
EL REPRESENTANTE DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL:
PRESIDENTE DEL COMITÉ E INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA, LOS C.C. LIC. NOÉ RAMÍREZ CHAVEZ, LIC. LUZ ORALIA MARTINEZ CUMPLIDO, BIOL VICENTE MORALES SANCHEZ, E ING. ALFONSO CLARA ORTELA, EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, SINDICO HACENDARIA, REGIDOR DE OBRAS PÚBLICAS, Y DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS RESPECTIVAMENTE, ASÍ COMO EL L.C. JORGE PINEDA CAMACHO Y EL C. MARIO ALBERTO TENORIO ROMERO, TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL E INTEGRANTE DEL COMITÉ DE LA CONTRALORIA SOCIAL RESPECTIVAMENTE, ESTO CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A CABO EL ACTO DE ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA:
"CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COLONIA EL REENCUENTRO", UBICADA EN LA CALLE BUGAMBILIAS Y CALLE JAZMINES DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC (COL. EL REENCUENTRO), DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA.

I.- UBICACIÓN

ESTADO: 020 OAXACA DISTRITO: 006 TUXTEPEC
REGION: 005 PAPALOAPAN MUNICIPIO: 184 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC
LOCALIDAD: 001 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC (COL. EL REENCUENTRO)

II.- DATOS GENERALES

ORIGEN DEL RECURSO: RAMO 33, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL, EJERCICIO 2020.
RUBRO: URBANIZACIÓN CUENTA PRESUPUESTAL:
OFICIO DE APROBACION No. FISMDF/MSJBT/20184/032/2020 DE FECHA: 25 de mayo de 2020
MODALIDAD DE EJECUCION: POR CONTRATO A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO
NUMERO DE CONTRATO: MSJBT-20184-IR/FISMDF-036/2020 FECHA: 28 de julio de 2020
CONVENIO AL CONTRATO: N/A FECHA: N/A
FECHA DE INICIO SEGUN CONTRATO: 29 de julio de 2020 INICIO REAL: 29 de julio de 2020
FECHA DE TERMINACION SEGUN CONTRATO: 11 de septiembre de 2020 TERMINACION REAL: 27 de agosto de 2020
DESCRIPCION GENERAL DE TRABAJOS EJECUTADOS:

PARA REALIZAR LA OBRA:

"CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COLONIA EL REENCUENTRO", UBICADA EN LA CALLE BUGAMBILIAS Y CALLE JAZMINES DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC (COL. EL REENCUENTRO), DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA.

DONDE SE EFECTUARON LOS SIGUIENTES TRABAJOS:

LETRERO DE IDENTIFICACION DE LA OBRA, PRELIMINARES, GUARNICIONES, BANQUETA, PAVIMENTO, LIMPIEZA, CARGA Y ACARREO

METAS ALCANZADAS: 1,317.96 M2 BENEFICIARIO 140 PERSONAS

ESTRUCTURA FINANCIERA					
APORTACIONES Y TRANSFERENCIA	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE CONTRATADO	IMPORTE DEVENGADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO CONTRATADO - EJERCIDO
APORTACIÓN FEDERAL DEL FONDO III					
TRANSFERENCIA DEL FONDO IV					
TRANSFERENCIA DEL RAMO 33	\$ 1,256,318.26	\$ 1,253,564.31	\$ 1,253,564.31	\$ 1,253,564.31	\$ -
APORTACIÓN ESTATAL (especificar)					
APORTACIÓN DE LOS BENEFICIARIOS					
OTROS (CAPUFE)					
TOTAL	\$ 1,256,318.26	\$ 1,253,564.31	\$ 1,253,564.31	\$ 1,253,564.31	\$ -

IMPORTE DEL ANTICIPO 30%: \$ 376,069.29 INCLUYE I.V.A.

III.- RELACION DE LAS GARANTIAS

FIANZAS	NUMERO	FECHA	IMPORTE	COMPANÍA AFIANZADORA
ANTICIPO	2078972	28-jul-20	\$ 376,069.29	CHUBB FIANZAS MONTERREY ASEGURADORA DE CAUCLION SA
CUMPLIMIENTO	2078975	28-jul-20	\$ 125,356.43	CHUBB FIANZAS MONTERREY ASEGURADORA DE CAUCLION SA
VICIOS OCULTOS	2082692	02-sep-20	\$ 125,356.43	CHUBB FIANZAS MONTERREY ASEGURADORA DE CAUCLION SA

IV.- RELACION DE ESTIMACIONES GENERADAS

EST.	PERIODO		IMPORTE DE ESTIMACION	SUMA POR CONCEPTO DE RETENCIONES, DEVOLUCIONES Y VENCIMIENTOS	SUBTOTAL 1	IVA 16%	MONTO TOTAL DE LA ESTIMACION	AMORTIZACION DEL ANTICIPO	5 AL MILLAR	Impuesto Estatal (3% sobre nómina)	TOTAL PAGADO
	DEL	AL									
ÚNICA	29-jul-20	27-ago-20	\$ 1,080,658.89	\$ -	\$ 1,080,658.89	\$ 172,905.42	\$ 1,253,564.31	\$ 376,069.29	\$ 5,403.29	\$ 3,742.39	\$ 868,349.34
TOTALES			\$ 1,080,658.89	\$ -	\$ 1,080,658.89	\$ 172,905.42	\$ 1,253,564.31	\$ 376,069.29	\$ 5,403.29	\$ 3,742.39	\$ 868,349.34

V.- TERMINOS BAJO LAS CUALES SE EFECTUA LA RECEPCION

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA, Y ES RECIBIDA POR EL H. AYUNTAMIENTO Y LOS BENEFICIARIOS QUE SERÁN RESPONSABLES DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL CONTRATISTA DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN DE LA OBRA Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE SE HUBIERE INCURRIDO EN LOS TERMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO RESPECTIVO, Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL MUNICIPIO, PARA LO CUAL EL CONTRATISTA EN ESTE ACTO PRESENTA LA FIANZA DE GARANTIA DE ESTOS TRABAJOS CON VIGENCIA DE UN AÑO CONTADOS A PARTIR DE LA PRESENTE FECHA, ESTO DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA.

UNA VEZ FIRMADA LA PRESENTE ACTA SE TENDRA POR FINIQUITADO EL CONTRATO DE LA OBRA EN CUESTION, POR LO QUE NO SE ACEPTAN RECLAMACIONES ADICIONALES DEJANDO UNICAMENTE SUBSISTENTES LAS ACCIONES QUE DERIVEN DEL FINIQUITO, ASI COMO LA GARANTIA QUE SE CONTEMPLA EN EL ARTICULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA.


NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO, SIENDO LAS 10:45 HORAS DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

ENTREGA LA OBRA:

(POR EL H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA)



LIC. NOÉ RAMÍREZ ZÚÑIGA
PRESIDENTE HONORARIO CONSTITUCIONAL
Dpto. Tuxtepec, Oax.
2019 - 2021



LIC. LUZ ORTA MARTÍNEZ CUMPLIDO
SINDICO HACENDARIA

TESTIGOS



BIOL. VICENTE MORALES SÁNCHEZ
REGIDOR DE OBRAS PÚBLICAS
Dpto. Tuxtepec, Oax.
2019 - 2021




ING. ALFONSO CLARA ORTELÁ
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
Dpto. Tuxtepec, Oax.
2019 - 2021

RECIBE LA OBRA
(POR EL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL)



JUANITA ACUÑA HERNÁNDEZ
PRESIDENTE DEL COMITÉ



JUAN ROBERTO RINCÓN GONZÁLEZ
SECRETARIO DEL COMITÉ



OSWALDO RINCÓN
PRESIDENTE DEL COMITÉ DE VECINOS
COL. EL REENCUENTRO
2019-2021
SAN JUAN BAUTISTA
TUXTEPEC, OAXACA.

(POR LA CONTRALORIA MUNICIPAL - COMO VISOR)

L.C. JORGE PINEDA CAMACHO
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL



Tuxtepec
Gobierno Municipal 2019-2021
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

POR EL COMITÉ DE LA CONTRALORIA SOCIAL



C. MARIO ALBERTO TENORIO ROMERO



Tuxtepec
Gobierno Municipal 2019-2021
COMITÉ DE CONTRALORIA SOCIAL

C. VICENTA CORDERO CASTRO PÉREZ



C. CARLOS JIMÉNEZ CARRERA