

SIENDO LAS **10:00** HORAS DEL DIA **23** DEL MES DE **DICIEMBRE** DEL AÑO DOS MIL VEINTE, EN EL CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA, SE REUNIERON EN LA **COLONIA LA GUADALUPE** DEL MUNICIPIO DE **SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC**, DISTRITO TUXTEPEC, ESTADO DE OAXACA,

EL CONTRATISTA RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LA OBRA: \_\_\_\_\_  
QUIEN EN ESTE ACTO ES REPRESENTADO POR EL: \_\_\_\_\_  
EL REPRESENTANTE DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL: \_\_\_\_\_  
PRESIDENTE DEL COMITÉ E INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA, LOS C.C. LIC. **NOÉ RAMÍREZ CHAVEZ**, LIC. **LUZ ORALIA MARTINEZ CUMPLIDO**, BIOL. **VICENTE MORALES SANCHEZ**, E **ING. ALFONSO CLARA ORTELA**, EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL INTERINO, SINDICO HACENDARIA, REGIDOR DE OBRAS PUBLICAS, Y DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS RESPECTIVAMENTE, ASÍ COMO EL **L.C. JORGE PINEDA CAMACHO** Y **EL C. MARIO ALBERTO TENORIO ROMERO**, TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL E INTEGRANTE DEL COMITE DE LA CONTRALORIA SOCIAL RESPECTIVAMENTE, ESTO CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A CABO EL ACTO DE ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA:  
"CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA EN LA COLONIA LA GUADALUPE", UBICADA EN LA CALLE LA SOLEDD ESQUINA AV. BACHILLERES, LOCALIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC (COL. LA GUADALUPE), DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA.

**I.- UBICACIÓN**

**ESTADO:** 020 OAXACA **DISTRITO:** 006 TUXTEPEC  
**REGION:** 005 PAPALOAPAN **MUNICIPIO:** 184 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC  
**LOCALIDAD:** 001 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC (COL. LA GUADALUPE)

**II.- DATOS GENERALES**

**ORIGEN DEL RECURSO:** RAMO 33, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL, EJERCICIO 2020.  
**RUBRO:** INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO **CUENTA PRESUPUESTAL:** \_\_\_\_\_  
**OFICIO DE APROBACION No.:** FISMDF/MSJBT/20184/127/2020 **DE FECHA:** 7 de octubre de 2020  
**MODALIDAD DE EJECUCION:** POR CONTRATO A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO  
**NUMERO DE CONTRATO:** MSJBT-20184-IR/FISMDF-096/2020 **FECHA:** 29 de octubre de 2020  
**CONVENIO AL CONTRATO:** N/A **FECHA:** N/A  
**FECHA DE INICIO SEGUN CONTRATO:** 30 de octubre de 2020 **INICIO REAL:** 30 de octubre de 2020  
**FECHA DE TERMINACION SEGUN CONTRATO:** 23 de diciembre de 2020 **TERMINACION REAL:** 18 de diciembre de 2020  
**DESCRIPCION GENERAL DE TRABAJOS EJECUTADOS:** \_\_\_\_\_



PARA REALIZAR LA OBRA:

"CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA EN LA COLONIA LA GUADALUPE", UBICADA EN LA CALLE LA SOLEDD ESQUINA AV. BACHILLERES, LOCALIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC (COL. LA GUADALUPE), DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA.

DONDE SE EFECTUARON LOS SIGUIENTES TRABAJOS:

LETRERO DE IDENTIFICACION DE LA OBRA, PRELIMINARES, CIMENTACION, COLUMNAS, ARMADURA, BAJADAS PLUVIALES, ILUMINACION, CANCHA, ACABADO Y JUEGOS, LIMPIEZA, CARGA Y ACARREO.

**METAS ALCANZADAS:** 625.25 M2 **BENEFICIARIO:** 162 PERSONAS

**ESTRUCTURA FINANCIERA**

APORTACIONES Y TRANSFERENCIA	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE CONTRATADO	IMPORTE DEVENGADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO CONTRATADO - EJERCIDO
APORTACIÓN FEDERAL DEL FONDO III					
TRANSFERENCIA DEL FONDO IV					
TRANSFERENCIA DEL RAMO 33	\$ 1,576,982.18	\$ 1,574,245.27	\$ 1,574,245.27	\$ 1,574,245.27	\$ -
APORTACIÓN ESTATAL (especificar)					
APORTACIÓN DE LOS BENEFICIARIOS					
OTROS (CAPUFE)					
	\$ 1,576,982.18	\$ 1,574,245.27	\$ 1,574,245.27	\$ 1,574,245.27	\$ -

IMPORTE DEL ANTICIPO: SIN ANTICIPO

L.E.E.P.O.  
TELESECUNDARIA  
2007V04961  
LAS LINAS,  
SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC  
TUXTEPEC, OAXACA

**III.- RELACION DE LAS GARANTIAS**

FIANZAS	NUMERO	FECHA	IMPORTE	COMPAÑIA AFIANZADORA
ANTICIPO	N/A	N/A	SIN ANTICIPO	
CUMPLIMIENTO	2091783	29-oct-20	\$ 157,424.53	CHUBB FIANZAS MONTERREY ASEGURADORA DE CAUCION SA
VICIOS OCULTOS	2100469	23-dic-20	\$ 157,424.53	CHUBB FIANZAS MONTERREY ASEGURADORA DE CAUCION SA

**IV.- RELACION DE ESTIMACIONES GENERADAS**

EST.	PERIODO		IMPORTE DE ESTIMACION	SUMA POR CONCEPTO DE RETENCIONES, DEVOLUCIONES Y PENAS	SUBTOTAL 1	IVA 16%	MONTO TOTAL DE LA ESTIMACION	AMORTIZACION DEL ANTICIPO	5 AL MILLAR	Impuesto Estatal (3% sobre nómina)	TOTAL PAGADO
	DEL	AL									
01 (UNO)	30-oct-20	28-nov-20	\$778,049.95	\$ -	\$ 778,049.95	\$ 124,487.99	\$ 902,537.94	\$ -	\$ 3,890.25	\$ 3,651.80	\$ 894,995.89
02 (DOS)	29-nov-20	18-dic-20	\$579,058.04	\$ -	\$ 579,058.04	\$ 92,649.29	\$ 671,707.33	\$ -	\$ 2,895.29	\$ 2,717.82	\$ 666,094.22
FINIQUITO											
<b>TOTALES</b>			\$1,357,107.99	\$ -	\$ 1,357,107.99	\$ 217,137.28	\$ 1,574,245.27	\$ -	\$ 6,785.54	\$ 6,369.62	\$ 1,561,090.11

**V.- TERMINOS BAJO LAS CUALES SE EFECTUA LA RECEPCION**

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA, Y ES RECIBIDA POR EL H. AYUNTAMIENTO Y LOS BENEFICIARIOS QUE SERAN RESPONSABLES DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL CONTRATISTA DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN DE LA OBRA Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE SE HUBIERE INCURRIDO EN LOS TERMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO RESPECTIVO, Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL MUNICIPIO, PARA LO CUAL EL CONTRATISTA EN ESTE ACTO PRESENTA LA FIANZA DE GARANTIA DE ESTOS TRABAJOS CON VIGENCIA DE UN AÑO CONTADOS A PARTIR DE LA PRESENTE FECHA, ESTO DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA.

UNA VEZ FIRMADA LA PRESENTE ACTA SE TENDRA POR FINIQUITADO EL CONTRATO DE LA OBRA EN CUESTION, POR LO QUE NO SE ACEPTARAN RECLAMACIONES ADICIONALES DEJANDO UNICAMENTE SUBSISTENTES LAS ACCIONES QUE DERIVEN DEL FINIQUITO, ASI COMO LA GARANTIA QUE SE CONTEMPLA EN EL ARTICULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO, SIENDO LAS 10:45 HORAS DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN SEÑAL DE VERIFICACION.

**ESTADO DE OAXACA**  
**MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA**  
**PRESIDENCIA MUNICIPAL**  
 Mpio. de San Juan Bautista Tuxtepec  
 Otto Tuxtepec, Oax.  
 2019 - 2021

**ENTREGA LA OBRA:**  
 POR EL H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA)

**LIC. NOÉ RAMÍREZ CHÁVEZ**  
 PRESIDENTE MUNICIPAL INTERINO

**LIC. LUZ ORALIA MARTINEZ CUMPLIDO**  
 SINDICO HACENDARIA

**TESTIGOS**

**BIOL. VICENTE MORALES SANCHEZ**  
 REGIDOR DE OBRAS PUBLICAS

**ING. ALFONSO CLARA ORTELA**  
 DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

**RECIBE LA OBRA**  
 (POR EL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL)

*Apolonia Velasco Pillo*  
 PRESIDENTE DEL COMITÉ

*Sixta Calixto Simón*  
 SECRETARIO DEL COMITÉ

*Hilaria Toledo Carrera*  
 Presidente Colonia

*Josefina Hdez Velasco*

(POR LA CONTRALORIA MUNICIPAL COMO VISOR)

**ESTADO DE OAXACA**  
**MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA**  
**Tuxtepec**  
 L.C. JORGE PINO CAMACHO  
 TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL  
**COMITÉ DE CONTRALORIA SOCIAL**  
 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA



**L.E.E.P.G. TELESECUNDARIA**  
 202TV04561  
 LAS LIMAS,  
 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC,  
 OAXACA

*Javier Martínez López*  
 Director Escuela

**Tuxtepec**  
 Gobierno Municipal 2019-2021  
**COMITÉ DE VECINOS COL LA GUADALUPE**  
 2019-2021  
 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA

*Carlos Jimenez Carrera.*