

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE OBRA

NÚM. CONTRATO: MSJBT-20184-IR/FISMDF-104/2020

SIENDO LAS **10:00** HORAS DEL DÍA **22** DEL MES DE **DICIEMBRE** DEL AÑO DOS MIL VEINTE, EN EL CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA, SE REUNIERON EN LA **COLONIA: CUAUHTEMOC** DEL MUNICIPIO DE **SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC**, DISTRITO TUXTEPEC, ESTADO DE OAXACA,

EL CONTRATISTA RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LA OBRA:

QUIEN EN ESTE ACTO ES REPRESENTADO POR EL:

EL REPRESENTANTE DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL:

PRESIDENTE DEL COMITÉ E INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA, LOS C.C. LIC. NOÉ RAMÍREZ CHAVEZ, LIC. LUZ ORALIA MARTINEZ CUMPLIDO, BIOL VICENTE MORALES SANCHEZ, E ING. ALFONSO CLARA ORTELA, EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL INTERINO, SINDICO HACENDARIA, REGIDOR DE OBRAS PUBLICAS, Y DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS RESPECTIVAMENTE, ASÍ COMO EL L.C. JORGE PINEDA CAMACHO Y EL C. MARIO ALBERTO TENORIO ROMERO, TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL E INTEGRANTE DEL COMITE DE LA CONTRALORIA SOCIAL RESPECTIVAMENTE, ESTO CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A CABO EL ACTO DE ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA:
"CONSTRUCCION DE RED ELECTRICA EN LA COLONIA CUAUHTEMOC", UBICADA EN LA AV. RAMON ANTONIO, CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE MADERO, CALLE RAMOS ROSAS, AV. MONTES DE OCA, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC TUXTEPEC (COL. CUAUHTEMOC), DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA.

I.- UBICACIÓN

ESTADO: 020 OAXACA DISTRITO: 006 TUXTEPEC
REGION: 005 PAPALOAPAN MUNICIPIO: 184 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC
LOCALIDAD: 0001 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC (COL. CUAUHTEMOC)

II.- DATOS GENERALES

ORIGEN DEL RECURSO: RAMO 33, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL, EJERCICIO 2020.
RUBRO: ELECTRIFICACION CUESTA PRESUPUESTAL:
OFICIO DE APROBACION No. FISMDF/MSJBT/20184/125/2020 DE FECHA: 7 de octubre de 2020
MODALIDAD DE EJECUCION: POR CONTRATO A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO
NUMERO DE CONTRATO: MSJBT-20184-IR/FISMDF-104/2020 FECHA: 30 de octubre de 2020
CONVENIO AL CONTRATO: N/A FECHA: N/A
FECHA DE INICIO SEGUN CONTRATO: 2 de noviembre de 2020 INICIO REAL: 2 de noviembre de 2020
FECHA DE TERMINACION SEGUN CONTRATO: 16 de diciembre de 2020 TERMINACION REAL: 16 de diciembre de 2020



DESCRIPCION GENERAL DE TRABAJOS EJECUTADOS:

PARA REALIZAR LA OBRA:

"CONSTRUCCION DE RED ELECTRICA EN LA COLONIA CUAUHTEMOC", UBICADA EN LA AV. RAMON ANTONIO, CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE MADERO, CALLE RAMOS ROSAS, AV. MONTES DE OCA, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC TUXTEPEC (COL. CUAUHTEMOC), DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA.

DONDE SE EFECTUARON LOS SIGUIENTES TRABAJOS:

IDENTIFICACION DE LA OBRA, POSTE DE CONCRETO, HERRAJE Y AISLAMIENTO, CONDUCTORES, TRANSFORMADORES Y EQUIPO DE PROTECCIÓN

METAS ALCANZADAS: 19/887.60 POSTES/ML BENEFICIARIO: 149 PERSONAS

ESTRUCTURA FINANCIERA

APORTACIONES Y TRANSFERENCIA	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE CONTRATADO	IMPORTE DEVENGADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO CONTRATADO - EJERCIDO
APORTACIÓN FEDERAL DEL FONDO III					
TRANSFERENCIA DEL FONDO IV					
TRANSFERENCIA DEL RAMO 33	\$ 1,522,162.46	\$ 1,519,212.17	\$ 1,519,212.17	\$ 1,519,212.17	\$ -
APORTACIÓN ESTATAL (especificar)					
APORTACIÓN DE LOS BENEFICIARIOS					
OTROS (CAPUFE)					
TOTAL	\$ 1,522,162.46	\$ 1,519,212.17	\$ 1,519,212.17	\$ 1,519,212.17	\$ -

IMPORTE DEL ANTICIPO (SIN ANTICIPO): \$ -

INCLUYE I.V.A.

III.- RELACION DE LAS GARANTIAS

FIANZAS	NUMERO	FECHA	IMPORTE	COMPANIA AFIANZADORA
ANTICIPO	N/A	N/A	SIN ANTICIPO	
CUMPLIMIENTO	2091790	30-oct-20	\$ 151,921.22	CHUBB FIANZAS MONTERREY ASEGURADORA DE CAUCION SA
VICIOS OCULTOS	2098932	22-dic-20	\$ 151,921.22	CHUBB FIANZAS MONTERREY ASEGURADORA DE CAUCION SA

IV.- RELACION DE ESTIMACIONES GENERADAS

EST.	PERIODO		IMPORTE DE ESTIMACION	SUMA POR CONCEPTO DE RETENCIONES, DEVOLUCIONES Y PENAS	SUBTOTAL 1	IVA 16%	MONTO TOTAL DE LA ESTIMACION	AMORTIZACION DEL ANTICIPO	5 AL MILLAR	Impuesto Estatal (3% sobre nómina)	TOTAL PAGADO
	DEL	AL									
01 (UNO)	02-nov-20	01-dic-20	\$909,457.85	\$ -	\$ 909,457.85	\$ 145,513.26	\$ 1,054,971.11	\$ -	\$ 4,547.29	\$ 3,328.92	\$ 1,047,094.90
02 (DOS) FINIQUITO	02-dic-20	16-dic-20	\$400,207.81	\$ -	\$ 400,207.81	\$ 64,033.25	\$ 464,241.06	\$ -	\$ 2,001.04	\$ 1,464.90	\$ 460,775.12
TOTALES			\$1,309,665.66	\$ -	\$ 1,309,665.66	\$ 209,546.51	\$ 1,519,212.17	\$ -	\$ 6,548.33	\$ 4,793.82	\$ 1,507,870.02

V.- TERMINOS BAJO LAS CUALES SE EFECTUA LA RECEPCION

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA, Y ES RECIBIDA POR EL H. AYUNTAMIENTO Y LOS BENEFICIARIOS QUE SERAN RESPONSABLES DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL CONTRATISTA DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN DE LA OBRA Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE SE HUBIERE INCURRIDO EN LOS TERMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO RESPECTIVO, Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL MUNICIPIO, PARA LO CUAL EL CONTRATISTA EN ESTE ACTO PRESENTA LA FIANZA DE GARANTÍA DE ESTOS TRABAJOS CON VIGENCIA DE UN AÑO CONTADOS A PARTIR DE LA PRESENTE FECHA, ESTO DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA.

UNA VEZ FIRMADA LA PRESENTE ACTA SE TENDRA POR FINIQUITADO EL CONTRATO DE LA OBRA EN CUESTION, POR LO QUE NO SE ACEPTARAN RECLAMACIONES ADICIONALES DEJANDO UNICAMENTE SUBSISTENTES LAS ACCIONES QUE DERIVEN DEL FINIQUITO, ASÍ COMO LA GARANTÍA QUE SE CONTEMPLA EN EL ARTICULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EN PRESENTE ACTO, SIENDO LAS 10:45 HORAS DEL MISMO DIA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN EL LA INTERVINIERON.

ENTREGA LA OBRA:

(POR EL H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA)



PRESENCIA MUNICIPAL
Mpio. de San Juan Bautista Tuxtepec
Dpto. de Oaxaca
LTC. NOE RAMIREZ CHAVEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL INTERINO



SINDICATURA HACENDARIA
Mpio. de San Juan Bautista Tuxtepec
Dpto. de Oaxaca
LTC. LUZ ORALIA MARTINEZ CUMPLIDO
SINDICO HACENDARIA

TESTIGOS




SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
Mpio. de San Juan Bautista Tuxtepec
Dpto. de Oaxaca
BIOL. VICENTA MORALES SANCHEZ
REGIDOR DE OBRAS PÚBLICAS



AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC
Dpto. de Oaxaca
ING. ALFONSO CLARA ORTELA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

RECIBE LA OBRA (POR EL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL)

Romelia Carlos Lopez
PRESIDENTE DEL COMITÉ
ROMELIA CARLOS LOPEZ



AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC
Dpto. de Oaxaca
Toribia Vicenta Mtz.
SECRETARIO DEL COMITÉ
TORIBIA VICENTA MTZ.

Josefina Morales Sanchez
VECINA
(POR LA CONTRALORIA MUNICIPAL (COMO VISOR))

L.C. JORGE PÉREZ CAMACHO
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
Mpio. de San Juan Bautista Tuxtepec
Dpto. de Oaxaca

Oscar Ramón Rosas
VOCAL COMITÉ
[Signature]

Cutberto Osorio Gonzalez
PRESIDENTE COLODIA
Tuxtepec
Gobierno Municipal 2019-2021

COMITÉ DE LA CONTRALORIA SOCIAL



COMITÉ DE CONTRALORIA SOCIAL
SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA
Carlos Jimenez
[Signature]

Ángel Sánchez Virgen
VOCAL COMITÉ
[Signature]

COMITÉ PRO REGULARIZACIÓN COL. CUAUHEMOC
2019-2021
SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC

Mario Alberto Terorio