

SIENDO LAS **10:00** HORAS DEL DIA **24** DEL MES DE **DICIEMBRE** DEL AÑO DOS MIL VEINTE, EN EL CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA, SE REUNIERON EN LA **COLONIA: INSURGENTES** DEL MUNICIPIO DE **SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC**, DISTRITO TUXTEPEC, ESTADO DE OAXACA,

EL CONTRATISTA RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LA OBRA:

QUIEN EN ESTE ACTO ES REPRESENTADO POR EL:

EL REPRESENTANTE DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL:

PRESIDENTE DEL COMITÉ E INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA, LOS C.C. **LIC. NOÉ RAMÍREZ CHAVEZ, LIC. LUZ ORALIA MARTINEZ CUMPLIDO, BIOL VICENTE MORALES SANCHEZ, E ING. ALFONSO CLARA ORTELA**, EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL INTERINO, SINDICO HACENDARIA, REGIDOR DE OBRAS PUBLICAS, Y DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS RESPECTIVAMENTE, ASÍ COMO EL **L.C. JORGE PINEDA CAMACHO Y EL C. MARIO ALBERTO TENORIO ROMERO**, TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL E INTEGRANTE DEL COMITE DE LA CONTRALORIA SOCIAL RESPECTIVAMENTE, ESTO CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A CABO EL ACTO DE ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA:

"CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL DONAJI EN LA COLONIA INSURGENTES", UBICADA EN LA AV. JAVIER GARCIA SANCHEZ ESQ. CALLE EZEQUIEL RAMIREZ LEYVA, LOCALIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC (COL. INSURGENTES), DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA.

I.- UBICACION

ESTADO: 020 OAXACA DISTRITO: 006 TUXTEPEC
REGION: 005 PAPALOAPAN MUNICIPIO: 184 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC
LOCALIDAD: 001 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC (COL. INSURGENTES)



II.- DATOS GENERALES

ORIGEN DEL RECURSO: RAMO 33, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL, EJERCICIO 2020. CUENTA PRESUPUESTAL:
RUBRO: INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO
CICLO DE APROBACION No. FISDMF/MSJBT/20184/128/2020 DE FECHA: 7 de octubre de 2020
MODALIDAD DE EJECUCION: POR CONTRATO A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO
NUMERO DE CONTRATO: MSJBT-20184-IR/FISDMF-113/2020 FECHA: 2 de noviembre de 2020
CONVENIO AL CONTRATO: N/A FECHA: N/A
FECHA DE INICIO SEGUN CONTRATO: 3 de noviembre de 2020 INICIO REAL: 3 de noviembre de 2020
FECHA DE TERMINACION SEGUN CONTRATO: 22 de diciembre de 2020 TERMINACION REAL: 22 de diciembre de 2020
DESCRIPCION GENERAL DE TRABAJOS EJECUTADOS:

PARA REALIZAR LA OBRA:

"CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL DONAJI EN LA COLONIA INSURGENTES", UBICADA EN LA AV. JAVIER GARCIA SANCHEZ ESQ. CALLE EZEQUIEL RAMIREZ LEYVA, LOCALIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC (COL. INSURGENTES), DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA.

DONDE SE EFECTUARON LOS SIGUIENTES TRABAJOS:

LETRERO DE IDENTIFICACION DE LA OBRA, PRELIMINARES, CIMENTACION, COLUMNAS, ARMADURA, BAJADAS PLUVIALES, ILUMINACION, CANCHA, ACABADO Y JUEGOS, LIMPIEZA, CARGA Y ACARREO.

METAS ALCANZADAS: 771.79 M2 BENEFICIARIAS 158 PERSONAS

ESTRUCTURA FINANCIERA						
APORTACIONES Y TRANSFERENCIA	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE CONTRATADO	IMPORTE DEVENGADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO CONTRATADO - EJERCIDO	
APORTACIÓN FEDERAL DEL FONDO III						
TRANSFERENCIA DEL FONDO IV						
TRANSFERENCIA DEL RAMO 33	\$ 1,694,564.51	\$ 1,691,825.76	\$ 1,691,825.76	\$ 1,691,825.76	\$	-
APORTACIÓN ESTATAL (especificar)						
APORTACIÓN DE LOS BENEFICIARIOS						
OTROS (CAPUFE)						
TOTAL	\$ 1,694,564.51	\$ 1,691,825.76	\$ 1,691,825.76	\$ 1,691,825.76	\$	-

IMPORTE DEL ANTICIPO: SIN ANTICIPO \$ - INCLUYE I.V.A.

III.- RELACION DE LAS GARANTIAS

FIANZAS	NUMERO	FECHA	IMPORTE	COMPANIA AFIANZADORA
ANTICIPO	N/A	N/A	SIN ANTICIPO	AV. INSURGENTES 2da. ETAPA TUXTEPEC OAXACA
CUMPLIMIENTO	2091786	02-nov-20	\$ 169,182.58	CHUBB FIANZAS MONTERREY ASEGURADORA DE CAUCION SA
VICIOS OCULTOS	2100450	24-dic-20	\$ 169,182.58	CHUBB FIANZAS MONTERREY ASEGURADORA DE CAUCION SA

IV.- RELACION DE ESTIMACIONES GENERADAS

EST.	PERIODO		IMPORTE DE ESTIMACION	SUMA POR CONCEPTO DE RETENCIONES, DEVOLUCIONES Y PENAS	SUBTOTAL 1	IVA 16%	MONTO TOTAL DE LA ESTIMACION	AMORTIZACION DEL ANTICIPO	5 AL MILLAR	Impuesto Estatal (3% sobre nómina)	TOTAL PAGADO
	DEL	AL									
01 (UNO)	03-nov-20	02-dic-20	\$1,094,436.57	\$ -	\$ 1,094,436.57	\$ 175,109.85	\$ 1,269,546.42	\$ -	\$ 5,472.18	\$ 5,171.80	\$ 1,258,902.44
02 (DOS) FINIQUITO	03-dic-20	22-dic-20	\$364,033.91	\$ -	\$ 364,033.91	\$ 58,245.43	\$ 422,279.34	\$ -	\$ 1,820.17	\$ 1,720.26	\$ 418,738.91
TOTALES			\$1,458,470.48	\$ -	\$ 1,458,470.48	\$ 233,355.28	\$ 1,691,825.76	\$ -	\$ 7,292.35	\$ 6,892.06	\$ 1,677,641.35

V.- TERMINOS BAJO LAS CUALES SE EFECTUA LA RECEPCION


UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA, Y ES RECIBIDA POR EL H. AYUNTAMIENTO Y LOS BENEFICIARIOS QUE SERAN RESPONSABLES DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL CONTRATISTA DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN DE LA OBRA Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE SE HUBIERE INCURRIDO EN LOS TERMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO RESPECTIVO, Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL MUNICIPIO, PARA LO CUAL EL CONTRATISTA EN ESTE ACTO PRESENTA LA FIANZA DE GARANTÍA DE ESTOS TRABAJOS CON VIGENCIA DE UN AÑO CONTADOS A PARTIR DE LA PRESENTE FECHA, ESTO DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA.

UNA VEZ FIRMADA LA PRESENTE ACTA SE TENDRA POR FINIQUITADO EL CONTRATO DE LA OBRA EN CUESTION, POR LO QUE NO SE ACEPTARAN RECLAMACIONES ADICIONALES DEJANDO UNICAMENTE SUBSISTENTES LAS ACCIONES QUE DERIVEN DEL FINIQUITO, ASI COMO LA GARANTIA QUE SE CONTEMPLA EN EL ARTICULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO, SIENDO LAS 10:45 HORAS DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE SE ENUMERAN.

ENTREGA LA OBRA:
(POR EL H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA)



PRESIDENCIA MUNICIPAL
Mpto. de San Juan Bautista Tuxtepec
LIC. DAMIAN MARTINEZ CUMPLIDO
PRESIDENTE MUNICIPAL 2019-2021

LIC. LUZ ORALIA MARTINEZ CUMPLIDO
SINDICO HACENDARIA

TESTIGOS

BIOL. VICENTE MORALES SANCHEZ
REGIDOR DE OBRAS PUBLICAS



ING. ALFONSO CLARA ORTELA
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

RECIBE LA OBRA
(POR EL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL)

Eddy López Fernandez
PRESIDENTE DEL COMITÉ

Nicolas Gregorio Fontales
Presidente De Colonia

C. DAMIAN Luis Orozco
SECRETARIO DEL COMITÉ

COMITÉ DE PADRES DE FAMILIA ESC. SEC. GRAL.

Donaji

AV INSURGENTES 2da. ETAPA
TUXTEPEC, OAXACA

COMITÉ DE CONTRALORIA SOCIAL
SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC

Tuxtepec
Gobierno Municipal 2019-2021

COMITÉ DE VECINOS
CUL. INSURGENTES
2ª ETAPA
2019-2021
SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA

COMITÉ DE CONTRALORIA MUNICIPAL - COMO VISOR
(POR LA CONTRALORIA MUNICIPAL - COMO VISOR)

L.C. JORGE GENEAL CAMACHO
TITULAR DEL ORGANISMO INTERNO DE CONTROL
Mpio. de San Juan Bautista Tuxtepec
Oax.
2019-2021

POR EL COMITÉ DE LA CONTRALORIA SOCIAL

MARIO ALBERTO TENORIO

Carlos Jiménez Carrera

Tuxtepec
Gobierno Municipal 2019-2021

COMITÉ DE CONTRALORIA SOCIAL
SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC