

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE OBRA

NÚM. CONTRATO: MSJBT-20184-IR/FISMDF-RF-099/2020

SIENDO LAS **10:00** HORAS DEL DÍA **23** DEL MES DE **DICIEMBRE** DEL AÑO DOS MIL VEINTE, EN EL CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA, SE REUNIERON EN EL **FRACCIONAMIENTO DEL SURESTE SEGUNDA ETAPA** DEL MUNICIPIO DE **SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC**, DISTRITO TUXTEPEC, ESTADO DE OAXACA,

EL CONTRATISTA RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LA OBRA: **ALFA CONSTRUCCIONES GC S.A. DE C.V.**
QUIEN EN ESTE ACTO ES REPRESENTADO POR EL: **ING. ALBERTO JESUS GALAN MOJICA**
EL REPRESENTANTE DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL:
PRESIDENTE DEL COMITÉ E INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA, LOS C.C. **LIC. NOÉ RAMÍREZ CHAVEZ, LIC. LUZ ORALIA MARTINEZ CUMPLIDO, BIOL. VICENTE MORALES SANCHEZ, E ING. ALFONSO CLARA ORTELA**, EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL INTERINO, SINDICO HACENDARIA, REGIDOR DE OBRAS PUBLICAS, Y DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS RESPECTIVAMENTE, ASÍ COMO EL **L.C. JORGE PINEDA CAMACHO Y EL C. MARIO ALBERTO TENORIO ROMERO**, TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL E INTEGRANTE DEL COMITE DE LA CONTRALORIA SOCIAL RESPECTIVAMENTE, ESTO CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A CABO EL ACTO DE ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA: **"CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL FRACCIONAMIENTO DEL SURESTE SEGUNDA ETAPA"**, UBICADA EN BLVD. HIDALGO, LOCALIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC (FRACC. DEL SURESTE 2A ETAPA), DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA.

I.- UBICACIÓN

ESTADO: 020 OAXACA DISTRITO: 006 TUXTEPEC
REGION: 005 PAPALOAPAN MUNICIPIO: 184 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC
LOCALIDAD: 0001 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC (FRACC. DEL SURESTE 2A ETAPA)

II.- DATOS GENERALES

ORIGEN DEL RECURSO: RAMO 33, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL, EJERCICIO 2020 Y RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS DEL FISMDF. CUENTA PRESUPUESTAL:
RUBRO: URBANIZACION
OFICIO DE APROBACION No. FISMDF/MSJBT/20184/134/2020 DE FECHA: 7 de octubre de 2020
MODALIDAD DE EJECUCION: POR CONTRATO A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO
NUMERO DE CONTRATO: MSJBT-20184-IR/FISMDF-RF-099/2020 FECHA: 29 de octubre de 2020
CONVENIO AL CONTRATO: N/A FECHA: N/A
FECHA DE INICIO SEGUN CONTRATO: 30 de octubre de 2020 INICIO REAL: 30 de octubre de 2020
FECHA DE TERMINACION SEGUN CONTRATO: 23 de diciembre de 2020 TERMINACION REAL: 19 de diciembre de 2020

DESCRIPCION GENERAL DE TRABAJOS EJECUTADOS:

PARA REALIZAR LA OBRA:

"CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL FRACCIONAMIENTO DEL SURESTE SEGUNDA ETAPA", UBICADA EN BLVD. HIDALGO, LOCALIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC (FRACC. DEL SURESTE 2A ETAPA), DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA.

DONDE SE EFECTUARON LOS SIGUIENTES TRABAJOS:

LETRERO DE IDENTIFICACION DE LA OBRA, PRELIMINARES, CUNETA, GUARNICIONES, PAVIMENTACION, BORDILLO, LIMPIEZA, CARGA Y ACARREO.

METAS ALCANZADAS: 2,676.46 M2 BENEFICIARIO: 180 PERSONAS

ESTRUCTURA FINANCIERA					
APORTACIONES Y TRANSFERENCIA	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE CONTRATADO	IMPORTE DEVENGADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO CONTRATADO - EJERCIDO
APORTACIÓN FEDERAL DEL FONDO III					
TRANSFERENCIA DEL FONDO IV					
TRANSFERENCIA DEL RAMO 33	\$ 1,999,161.86	\$ 1,997,374.92	\$ 1,997,374.92	\$ 1,997,374.92	\$ -
OTROS (RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS FISMDF)	\$ 1,000,000.00	\$ 998,987.09	\$ 998,987.09	\$ 998,987.09	
APORTACIÓN ESTATAL (especificar)					
APORTACIÓN DE LOS BENEFICIARIOS					
TOTAL	\$ 2,999,161.86	\$ 2,996,362.01	\$ 2,996,362.01	\$ 2,996,362.01	\$ -

IMPORTE DEL ANTICIPO: (SIN ANTICIPO) \$ - INCLUYE I.V.A.

III.- RELACION DE LAS GARANTIAS

FIANZAS	NUMERO	FECHA	IMPORTE	COMPAÑIA AFIANZADORA
ANTICIPO	N/A	N/A	SIN ANTICIPO	
CUMPLIMIENTO	7034-00411-0	29-oct-20	\$ 299,636.20	ASEGURADORA INSURGENTES SA DE CV GRUPO FINANCIERO ASERTA
VICIOS OCULTOS	7034-00428-4	23-dic-20	\$ 299,636.20	ASEGURADORA INSURGENTES SA DE CV GRUPO FINANCIERO ASERTA

IV.- RELACION DE ESTIMACIONES GENERADAS

EST.	PERIODO		IMPORTE DE ESTIMACION	SUMA POR CONCEPTO DE RETENCIONES, DEVOLUCIONES Y PENAS	SUBTOTAL 1	IVA 16%	MONTO TOTAL DE LA ESTIMACION	AMORTIZACION DEL ANTICIPO	5 AL MILLAR	Impuesto Estatal (3% sobre nómina)	TOTAL PAGADO
	DEL	AL									
01 (UNO)	30-oct-20	28-nov-20	\$ 1,907,581.39	\$ -	\$ 1,907,581.39	\$ 305,213.02	\$ 2,212,794.41	\$ -	\$ 9,537.91	\$ 7,362.21	\$ 2,195,894.29
02 (DOS)	29-nov-20	19-dic-20	\$ 675,489.31	\$ -	\$ 675,489.31	\$ 108,078.29	\$ 783,567.60	\$ -	\$ 3,377.45	\$ 2,607.01	\$ 777,583.14
FINIQUITO											
TOTALES			\$ 2,583,070.70	\$ -	\$ 2,583,070.70	\$ 413,291.31	\$ 2,996,362.01	\$ -	\$ 12,915.36	\$ 9,969.22	\$ 2,973,477.43

V.- TERMINOS BAJO LAS CUALES SE EFECTUA LA RECEPCION

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCION POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCION SEGUN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSION EJERCIDA, Y ES RECIBIDA POR EL H. AYUNTAMIENTO Y LOS BENEFICIARIOS QUE SERAN RESPONSABLES DE SU OPERACION, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL CONTRATISTA DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN DE LA OBRA Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE SE HUBIERE INCURRIDO EN LOS TERMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO RESPECTIVO, Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL MUNICIPIO, PARA LO CUAL EL CONTRATISTA EN ESTE ACTO PRESENTA LA FIANZA DE GARANTIA DE ESTOS TRABAJOS CON VIGENCIA DE UN AÑO CONTADOS A PARTIR DE LA PRESENTE FECHA, ESTO DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA.

UNA VEZ FIRMADA LA PRESENTE ACTA SE TENDRA POR FINIQUITADO EL CONTRATO DE LA OBRA EN CUESTION, POR LO QUE NO SE ACEPTARAN RECLAMACIONES ADICIONALES DEJANDO UNICAMENTE SUBSISTENTES LAS ACCIONES QUE DERIVEN DEL FINIQUITO, ASI COMO LA GARANTIA QUE SE CONTEMPLA EN EL ARTICULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO, SIENDO LAS 10:45 HORAS DEL MISMO DIA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ESTE MOMENTO FIRMARON:

ENTREGA LA OBRA:
(POR EL H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA)

PRESIDENCIA MUNICIPAL
Mpio. de San Juan Bautista Tuxtepec
Oaxaca

LIC. NOE RAMÍREZ GARCÍA
PRESIDENTE MUNICIPAL INTERINO

LIC. LUZ ORALIA MARTINEZ CUMPLIDO
SINDICO HACENDARIA

TESTIGOS

BIOL. VICENTE MORALES SANCHEZ
REGIDOR DE OBRAS PUBLICAS

ING. ALFONSO CLARA ORTELA
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

RECIBE LA OBRA
(POR EL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL)

Rocelia Espinoza Martínez
PRESIDENTE DEL COMITÉ

Olivia Negrete Seruantes
SECRETARIO DEL COMITÉ

(POR LA CONTRALORIA MUNICIPAL - COMO VISOR)
Gobierno Municipal 2019-2021

COMITÉ DE VECINOS
FRACC. SURESTE
2ª ETAPA
2019-2021
SAN JUAN BAUTISTA
TUXTEPEC, OAXACA.

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
L.C. JORGE PINOZA CAMACHO
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
Mpio. de San Juan Bautista Tuxtepec
Oaxaca

POR EL COMITÉ DE LA CONTRALORIA SOCIAL

Carlos Jiménez Carrera

Mario A. Tenorio

Tuxtepec
Gobierno Municipal 2019-2021
COMITÉ DE CONTRALORIA SOCIAL
SAN JUAN BAUTISTA
TUXTEPEC, OAXACA