

SIENDO LAS **10:00** HORAS DEL DÍA **25** DEL MES DE **JUNIO** DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO, EN EL CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA, SE REUNIERON EN LA LOCALIDAD: **AMAPA** DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, DISTRITO TUXTEPEC, ESTADO DE OAXACA,

EL CONTRATISTA RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LA OBRA: \_\_\_\_\_  
 QUIEN EN ESTE ACTO ES REPRESENTADO POR EL: \_\_\_\_\_  
 EL REPRESENTANTE DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL: **C. JESUS ANZURES ACEVEDO**  
 PRESIDENTE DEL COMITÉ E INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA, LOS C.C. LIC. NOÉ RAMÍREZ CHAVEZ, LIC. JUAN LUIS SANCHEZ MARIN, E ING. ALFONSO CLARA ORTELA, EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL INTERINO, SINDICO MUNICIPAL Y DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS RESPECTIVAMENTE, ASÍ COMO EL L.C. JORGE PINEDA CAMACHO Y EL C. MARIO ALBERTO TENORIO ROMERO, C. CARLOS JIMENEZ CARRERA Y C. VICENTA YADIRA CASTRO PEREZ TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL E INTEGRANTE DEL COMITE DE LA CONTRALORIA SOCIAL RESPECTIVAMENTE, ESTO CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A CABO EL ACTO DE ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA:

**"CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE AMAPA" UBICADA EN LA CALLE PRINCIPAL, LOCALIDAD DE AMAPA, DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA.**

**I.- UBICACIÓN**

ESTADO: 020 OAXACA DISTRITO: 006 TUXTEPEC  
 REGION: 005 PAPALOAPAN MUNICIPIO: 184 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC  
 LOCALIDAD: 004 AMAPA

**II.- DATOS GENERALES**

ORIGEN DEL RECURSO: RAMO 33, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL, EJERCICIO 2021. CUENTA PRESUPUESTAL:  
 RUBRO: URBANIZACION  
 OFICIO DE APROBACION No. FISMDF/MSJBT/20184/025/2021 DE FECHA: 24/03/2021  
 MODALIDAD DE EJECUCION: POR CONTRATO A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO  
 NUMERO DE CONTRATO: MSJBT-20184-AD/FISMDF-014/2021 FECHA: 20 de abril de 2021  
 CONVENIO AL CONTRATO: N/A FECHA: N/A  
 FECHA DE INICIO SEGÚN CONTRATO: 21 de abril de 2021 INICIO REAL: 21 de abril de 2021  
 FECHA DE TERMINACION SEGUN CONTRATO: 19 de junio de 2021 TERMINACION REAL: 19 de junio de 2021  
 DESCRIPCION GENERAL DE TRABAJOS EJECUTADOS:

PARA REALIZAR LA OBRA:

**"CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE AMAPA" UBICADA EN LA CALLE PRINCIPAL, LOCALIDAD DE AMAPA, DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA.**

DONDE SE EFECTUARON LOS SIGUIENTES TRABAJOS:

LETRERO DE IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA, PRELIMINARES, PAVIMENTO, BORDILLO, LIMPIEZA, CARGA Y ACARREO.

METAS ALCANZADAS: 1.045,10 M2 BENEFICIARIO 45 PERSONAS

ESTRUCTURA FINANCIERA						
APORTACIONES Y TRANSFERENCIA	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE CONTRATADO	IMPORTE DEVENGADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO CONTRATADO - EJERCIDO	
APORTACIÓN FEDERAL DEL FONDO III						
TRANSFERENCIA DEL FONDO IV						
TRANSFERENCIA DEL RAMO 33	\$ 1.175.439,12	\$ 1.173.392,83	\$ 1.171.854,63	\$ 1.171.854,63	\$	1.538,20
APORTACIÓN ESTATAL (especificar)						
APORTACIÓN DE LOS BENEFICIARIOS						
OTROS (CAPUFE)						
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 1.175.439,12</b>	<b>\$ 1.173.392,83</b>	<b>\$ 1.171.854,63</b>	<b>\$ 1.171.854,63</b>	<b>\$</b>	<b>1.538,20</b>

IMPORTE DEL ANTICIPO 30%: \$ 352.017,85 INCLUYE I.V.A.

**III.- RELACION DE LAS GARANTIAS**

FIANZAS	NUMERO	FECHA	IMPORTE	COMPAÑÍA AFIANZADORA
ANTICIPO	7034-00451-4	20-abr-21	\$ 352.017,85	ASEGURADORA INSURGENTES SA DE CV GRUPO FINANCIERO ASERTA
CUMPLIMIENTO	7034-00452-5	20-abr-21	\$ 117.339,28	ASEGURADORA INSURGENTES SA DE CV GRUPO FINANCIERO ASERTA
VICIOS OCULTOS	7034-00481-1	25-jun-21	\$ 117.185,46	ASEGURADORA INSURGENTES SA DE CV GRUPO FINANCIERO ASERTA

**IV.- RELACION DE ESTIMACIONES GENERADAS**

EST.	PERIODO		IMPORTE DE ESTIMACION	SUMA POR CONCEPTO DE RETENCIONES, DEVOLUCIONES Y PENAS	SUBTOTAL 1	IVA 16%	MONTO TOTAL DE LA ESTIMACION	AMORTIZACION DEL ANTICIPO	5 AL MILLAR	Impuesto Estatal (3% sobre nómina)	TOTAL PAGADO
	DEL	AL									
01 (UNO)	21-abr-21	20-may-21	\$831.740,89		\$ 831.740,89	\$ 133.078,54	\$ 964.819,43	\$ 289.445,83	\$ 4.158,70	\$ 2.382,03	\$ 668.832,87
02 (DOS) FINIQUITO	21-may-21	19-jun-21	\$178.478,62	\$ -	\$ 178.478,62	\$ 28.556,58	\$ 207.035,20	\$ 62.572,02	\$ 892,39	\$ 511,15	\$ 143.059,64
<b>TOTALES</b>			<b>\$1.010.219,51</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 1.010.219,51</b>	<b>\$ 161.635,12</b>	<b>\$ 1.171.854,63</b>	<b>\$ 352.017,85</b>	<b>\$ 5.051,09</b>	<b>\$ 2.893,18</b>	<b>\$ 811.892,51</b>

**V.- TERMINOS BAJO LAS CUALES SE EFECTUA LA RECEPCION**

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA, Y ES RECIBIDA POR EL H. AYUNTAMIENTO Y LOS BENEFICIARIOS QUE SERÁN RESPONSABLES DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL CONTRATISTA DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN DE LA OBRA Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE SE HUBIERE INCURRIDO EN LOS TERMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO RESPECTIVO, Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL MUNICIPIO, PARA LO CUAL EL CONTRATISTA EN ESTE ACTO PRESENTA LA FIANZA DE GARANTÍA DE ESTOS TRABAJOS CON VIGENCIA DE UN AÑO CONTADOS A PARTIR DE LA PRESENTE FECHA, ESTO DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA.

UNA VEZ FIRMADA LA PRESENTE ACTA SE TENDRA POR FINIQUITADO EL CONTRATO DE LA OBRA EN CUESTION, POR LO QUE NO SE ACEPTARAN RECLAMACIONES ADICIONALES DEJANDO UNICAMENTE SUBSISTENTES LAS ACCIONES QUE DERIVEN DEL FINIQUITO, ASÍ COMO LA GARANTIA QUE SE CONTEMPLA EN EL ARTICULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CUMPLIDO EL PRESENTE ACTO, SIENDO LAS 10:45 HORAS DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

**ENTREGA LA OBRA:**

**PRESIDENCIA MUNICIPAL**  
 Mpio. de San Juan Bautista Tuxtepec  
 Dto. Tuxtepec, Oax.  
 LIT. NOÉ RAMÍREZ CHÁVEZ  
 PRESIDENTE MUNICIPAL INTERINO

**SINDICATURA DE REPRESENTACIÓN**  
 Mpio. San Juan Bautista Tuxtepec  
 SINDICO MUNICIPAL  
 Dto. Tuxtepec, Oax.  
 2019-2021  
 LIC. DWAN LUIS RANCHÉZ MARÍN

**TESTIGOS**

**REGIDURÍA DE OBRAS PÚBLICAS**  
 Mpio. San Juan Bautista Tuxtepec  
 Dto. Tuxtepec, Oax.  
 2019-2021  
 BIOL. VICENTE MORALES SÁNCHEZ  
 REGIDOR DE OBRAS PÚBLICAS

**Tuxtepec**  
 Gobierno Municipal 2019-2021  
**DIVISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**  
 ING. ALFONSO CLARA ORTELA  
 DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS  
 CED. PROF. 10119684  
 Dto. Tuxtepec, Oax.  
 2019-2021

**RECIBE LA OBRA**  
 (POR EL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL)

C. JESUS ANZURES ACEVEDO  
 PRESIDENTE DEL COMITÉ

C. LETICIA ACEVEDO ROMERO  
 SECRETARIO DEL COMITÉ

Gerardo Lara Méndez  
 Agente.

Martha Corona Artíz  
 Vocal

(POR LA CONTRALORIA MUNICIPAL - COMO VISOR)

**ORGANO INTERNO DE CONTROL**  
 L.C. JORGE PINEDA MACHE  
 TITULAR DEL ORGANISMO INTERNO DE CONTROL  
 Mpio. de San Juan Bautista Tuxtepec  
 Dto. Tuxtepec, Oax.  
 2019-2021

POR EL COMITÉ DE LA CONTRALORIA SOCIAL



MARIO ALBERTO TENORIO  
 C.C.  
 Carlos Jimenez Carrera

VICENTA YADIRA CASTRO PÉREZ