

SIENDO LAS **10:00** HORAS DEL DIA **20** DEL MES DE **AGOSTO** DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO, EN EL CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA, SE REUNIERON EN LA LOCALIDAD DE: **SOLEDAD MACIN CHICO** DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, DISTRITO TUXTEPEC, ESTADO DE OAXACA,

EL CONTRATISTA RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LA OBRA:

QUIEN EN ESTE ACTO ES REPRESENTADO POR:

EL REPRESENTANTE DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL:

C. PEDRO PASCUAL IGNACIO

PRESIDENTE DEL COMITÉ E INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA, LOS C.C. LIC. NOÉ RAMÍREZ CHAVEZ, LIC. JUAN LUIS SANCHEZ MARIN, E ING. ALFONSO CLARA ORTELA, EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL INTERINO, SINDICO MUNICIPAL Y DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS RESPECTIVAMENTE, ASÍ COMO EL L.C. JORGE PINEDA CAMACHO Y EL C. MARIO ALBERTO TENORIO ROMERO, C. CARLOS JIMENEZ CARRERA Y C. VICENTA YADIRA CASTRO PEREZ TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL E INTEGRANTE DEL COMITE DE LA CONTRALORIA SOCIAL RESPECTIVAMENTE, ESTO CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A CABO EL ACTO DE ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA:

CONSTRUCCION DE CANCHA Y ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE SOLEDAD MACIN CHICO, UBICADA EN LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE ESQUINA BENITO JUAREZ, DE LA LOCALIDAD DE SOLEDAD MACIN CHICO, DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA.

I.- UBICACIÓN

ESTADO: 020 OAXACA DISTRITO: 006 TUXTEPEC
REGION: 005 PAPALOAPAN MUNICIPIO: 184 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC
LOCALIDAD: 122 SOLEDAD MACIN CHICO

II.- DATOS GENERALES

ORIGEN DEL RECURSO: RAMO 33, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL, EJERCICIO 2021.

RUBRO: URBANIZACION (CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS)

CUENTA PRESUPUESTAL:

CIO DE APROBACION No. FIS MDF/MSJBT/20184/135/2021

DE FECHA: 16/06/2021

MODALIDAD DE EJECUCION: POR CONTRATO A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

NUMERO DE CONTRATO: MSJBT-20184-AD/FIS MDF-050/2021

FECHA: 1 de julio de 2021

CONVENIO AL CONTRATO: N/A

FECHA: N/A

FECHA DE INICIO SEGUN CONTRATO: 2 de julio de 2021

INICIO REAL: 2 de julio de 2021

FECHA DE TERMINACION SEGUN CONTRATO: 15 de agosto de 2021

TERMINACION REAL: 15 de agosto de 2021

DESCRIPCION GENERAL DE TRABAJOS EJECUTADOS:

PARA REALIZAR LA OBRA:

CONSTRUCCION DE CANCHA Y ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE SOLEDAD MACIN CHICO, UBICADA EN LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE ESQUINA BENITO JUAREZ, DE LA LOCALIDAD DE SOLEDAD MACIN CHICO, DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA.

DONDE SE EFECTUARON LOS SIGUIENTES TRABAJOS:

LETRERO DE IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA, PRELIMINARES, CANCHA, PINTURA, LIMPIEZA CARGA Y ACARREO.

METAS ALCANZADAS: 567,60 M2 BENEFICIARIO: 689 PERSONAS

ESTRUCTURA FINANCIERA						
APORTACIONES Y TRANSFERENCIA	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE CONTRATADO	IMPORTE DEVENGADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO CONTRATADO - EJERCIDO	
APORTACIÓN FEDERAL DEL FONDO III						
TRANSFERENCIA DEL FONDO IV						
TRANSFERENCIA DEL RAMO 33	\$ 549.744,52	\$ 547.743,18	\$ 547.743,18	\$ 547.743,18	\$ -	\$ -
APORTACIÓN ESTATAL (especificar)						
APORTACIÓN DE LOS BENEFICIARIOS						
OTROS (CAPUFE)						
TOTAL	\$ 549.744,52	\$ 547.743,18	\$ 547.743,18	\$ 547.743,18	\$ -	\$ -

IMPORTE DEL ANTICIPO 30%: \$ 164.322,95 INCLUYE I.V.A.

III.- RELACION DE LAS GARANTIAS

FIANZAS	NUMERO	FECHA	IMPORTE	COMPAÑÍA AFIANZADORA
ANTICIPO	2572487	01-jul-21	\$ 164.322,95	SOFIMEX INSTITUCION DE GARANTIAS SA
CUMPLIMIENTO	2572490	01-jul-21	\$ 2054.774,31	SOFIMEX INSTITUCION DE GARANTIAS SA
VICIOS OCULTOS	2595457	20-ago-21	\$ 54.774,31	SOFIMEX INSTITUCION DE GARANTIAS SA

IV.- RELACION DE ESTIMACIONES GENERADAS

EST.	PERIODO		IMPORTE DE ESTIMACION	SUMA POR CONCEPTO DE RETENCIONES, DEVOLUCIONES Y PENAS	SUBTOTAL 1	IVA 16%	MONTO TOTAL DE LA ESTIMACION	AMORTIZACION DEL ANTICIPO	5 AL MILLAR	Impuesto Estatal (3% sobre nómina)	TOTAL PAGADO
	DEL	AL									
01 (UNO)	02-jul-21	31-jul-21	\$377.769,99		\$ 377.769,99	\$ 60.443,20	\$ 438.213,19	\$ 131.463,96	\$ 1.888,85	\$ 1.519,86	\$ 303.340,52
02 (DOS)	01-ago-21	15-ago-21	\$94.422,41	\$ -	\$ 94.422,41	\$ 15.107,58	\$ 109.529,99	\$ 32.858,99	\$ 472,11	\$ 379,89	\$ 75.819,00
FINIQUITO											
TOTALES			\$472.192,40	\$ -	\$ 472.192,40	\$ 75.550,78	\$ 547.743,18	\$ 164.322,95	\$ 2.360,96	\$ 1.899,75	\$ 379.159,52

V.- TERMINOS BAJO LAS CUALES SE EFECTUA LA RECEPCION


UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA, Y ES RECIBIDA POR EL H. AYUNTAMIENTO Y LOS BENEFICIARIOS QUE SERÁN RESPONSABLES DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL CONTRATISTA DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN DE LA OBRA Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE SE HUBIERE INCURRIDO EN LOS TERMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO RESPECTIVO, Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL MUNICIPIO, PARA LO CUAL EL CONTRATISTA EN ESTE ACTO PRESENTA LA FIANZA DE GARANTIA DE ESTOS TRABAJOS CON VIGENCIA DE UN AÑO CONTADOS A PARTIR DE LA PRESENTE FECHA, ESTO DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA.


UNA VEZ FIRMADA LA PRESENTE ACTA SE TENDRA POR FINIQUITADO EL CONTRATO DE LA OBRA EN CUESTION, POR LO QUE NO SE ACEPTARAN RECLAMACIONES ADICIONALES DEJANDO UNICAMENTE SUBSISTENTES LAS ACCIONES QUE DERIVEN DEL FINIQUITO, ASI COMO LA GARANTIA QUE SE CONTEMPLA EN EL ARTICULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO, SIENDO LAS 10:45 HORAS DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON:

ENTREGA LA OBRA:
 (POR EL H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA)



PRESENCIA MUNICIPAL
 Mpio. de San Juan Bautista Tuxtepec
 Dto. Tuxtepec, Oax.
 2019-2021
 LIC. NOÉ RAMÍREZ CHÁVEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL INTERINO



SINDICATURA DE PARTICIPACIÓN SOCIAL
 LIC. JUAN JOSÉ SÁNCHEZ MARÍN
 Mpio. de San Juan Bautista Tuxtepec,
 Dto. Tuxtepec, Oax.
 2019-2021

TESTIGO




ING. ALFONSO CLARA ORTELA
 DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
 CED. PROF. NO. 11819684

Tuxtepec
 Gobierno Municipal 2019-2021
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
 Mpio. de San Juan Bautista Tuxtepec,
 Dto. Tuxtepec, Oax.
 2019-2021

RECIBE LA OBRA
 (POR EL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL)



C. PEDRO PASCUAL IGNACIO
 PRESIDENTE DEL COMITÉ



C. MARIA LUISA ANAYA QUINTERO
 SECRETARIO DEL COMITÉ

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
 (POR LA CONTRALORIA MUNICIPAL - COMO VISOR)



LIC. JORGE PINEDA CAMACHO
 TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
 Mpio. de San Juan Bautista Tuxtepec,
 Dto. Tuxtepec, Oax.
 2019-2021

VICENTA YADIRA CASTRO



COMITÉ DE CONTRALORIA SOCIAL
 VICENTE TORO TORO
 VICENTE TORO
 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA

Juan Esteban Jorje



AGENCIA DE POLICIA
 LOC. SOLEDAD MACIN
 2019 - 2021
 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA.