

SIENDO LAS **10:00** HORAS DEL DIA **2** DEL MES DE **JULIO** DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO, EN EL CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA, SE REUNIERON EN LA LOCALIDAD: **FUENTE VILLA** DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, DISTRITO TUXTEPEC, ESTADO DE OAXACA,

EL CONTRATISTA RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LA OBRA: \_\_\_\_\_  
QUIEN EN ESTE ACTO ES REPRESENTADO POR EL: \_\_\_\_\_  
EL REPRESENTANTE DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL: **C.FELIPE DE JESUS RUIZ RIOS**  
PRESIDENTE DEL COMITÉ E INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA, LOS C.C. **LIC. NOÉ RAMÍREZ CHAVEZ, LIC. JUAN LUIS SANCHEZ MARIN, BIOL. VICENTE MORALES SANCHEZ, E ING. ALFONSO CLARA ORTELA**, EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL INTERINO, SINDICO MUNICIPAL, REGIDOR DE OBRAS PUBLICAS, Y DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS RESPECTIVAMENTE, ASÍ COMO EL **L.C. JORGE PINEDA CAMACHO Y EL C. MARIO ALBERTO TENORIO ROMERO, C. CARLOS JIMENEZ CARRERA Y C. VICENTA YADIRA CASTRO PEREZ** TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL E INTEGRANTE DEL COMITE DE LA CONTRALORIA SOCIAL RESPECTIVAMENTE, ESTO CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A CABO EL ACTO DE ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA:

"CONSTRUCCION DE CANCHA Y ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE FUENTE VILLA" UBICADA EN LA CALLE 24 DE OCTUBRE ESQ. CALLE CUAUHEMOC, LOCALIDAD DE FUENTE VILLA, DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA.

**I.- UBICACIÓN**

ESTADO: 020 OAXACA DISTRITO: 006 TUXTEPEC  
REGION: 005 PAPALOAPAN MUNICIPIO: 184 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC  
LOCALIDAD: 087 FUENTE VILLA



**II.- DATOS GENERALES**

ORIGEN DEL RECURSO: RAMO 33, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL, EJERCICIO 2021.  
CUESTA PRESUPUESTAL:  
RUBRO: URBANIZACION  
OFICIO DE APROBACION No.: FISDMDF/MSJBT/20184/012/2021 DE FECHA: 24/03/2021  
MODALIDAD DE EJECUCION: POR CONTRATO A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO  
NUMERO DE CONTRATO: MSJBT-20184-IR/FISDMDF-020/2021 FECHA: 24 de abril de 2021  
CONVENIO AL CONTRATO: N/A FECHA: N/A  
FECHA DE INICIO SEGUN CONTRATO: 26 de abril de 2021 INICIO REAL: 26 de abril de 2021  
FECHA DE TERMINACION SEGUN CONTRATO: 24 de junio de 2021 TERMINACION REAL: 24 de junio de 2021  
DESCRIPCION GENERAL DE TRABAJOS EJECUTADOS:

PARA REALIZAR LA OBRA:

"CONSTRUCCION DE CANCHA Y ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE FUENTE VILLA" UBICADA EN LA CALLE 24 DE OCTUBRE ESQ. CALLE CUAUHEMOC, LOCALIDAD DE FUENTE VILLA, DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA.  
DONDE SE EFECTUARON LOS SIGUIENTES TRABAJOS:  
LETRERO DE IDENTIFICACION DE LA OBRA, PRELIMINARES, CIMENTACION, ESTRUCTURAS, CUBIERTA, BAJADAS PLUVIALES, INSTALACIONES ELECTRICAS E ILUMINACION, CANCHA, PINTURA, LIMPIEZA, CARGA Y ACARREO, OBRA COMPLEMENTARIA.

METAS ALCANZADAS: 692,66 M2 BENEFICIARIO: 283 PERSONAS

ESTRUCTURA FINANCIERA					
APORTACIONES Y TRANSFERENCIA	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE CONTRATADO	IMPORTE DEVENGADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO CONTRATADO - EJERCIDO
APORTACIÓN FEDERAL DEL FONDO III					
TRANSFERENCIA DEL FONDO IV					
TRANSFERENCIA DEL RAMO 33	\$ 1.656.891,13	\$ 1.654.176,87	\$ 1.654.176,87	\$ 1.654.176,87	\$ -
APORTACIÓN ESTATAL (especificar)					
APORTACIÓN DE LOS BENEFICIARIOS					
OTROS (CAPUFE)					
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 1.656.891,13</b>	<b>\$ 1.654.176,87</b>	<b>\$ 1.654.176,87</b>	<b>\$ 1.654.176,87</b>	<b>\$ -</b>

IMPORTE DEL ANTICIPO 30%: \$ 496.253,06 INCLUYE I.V.A.

**III.- RELACION DE LAS GARANTIAS**

FIANZAS	NUMERO	FECHA	IMPORTE	COMPAÑIA AFIANZADORA
ANTICIPO	2548325	24-abr-21	\$ 496.253,06	SOFIMEX INSTITUCION DE GARANTIAS SA
CUMPLIMIENTO	2548310	24-abr-21	\$ 165.417,69	SOFIMEX INSTITUCION DE GARANTIAS SA
VICIOS OCULTOS	2578751	02-jul-21	\$ 165.417,69	SOFIMEX INSTITUCION DE GARANTIAS SA

**IV.- RELACION DE ESTIMACIONES GENERADAS**

EST.	PERIODO		IMPORTE DE ESTIMACION	SUMA POR CONCEPTO DE RETENCIONES, DEVOLUCIONES Y PENAS	SUBTOTAL 1	IVA 16%	MONTO TOTAL DE LA ESTIMACION	AMORTIZACION DEL ANTICIPO	S AL MILLAR	Impuesto Estatal (3% sobre nómina)	TOTAL PAGADO
	DEL	AL									
01 (UNO)	26-may-21	25-may-21	\$1.262.331,08		\$ 1.262.331,08	\$ 201.972,97	\$ 1.464.304,05	\$ 439.291,22	\$ 6.311,66	\$ 5.319,11	\$ 1.013.382,06
02 (DOS)	26-may-21	24-jun-21	\$163.683,46		\$ 163.683,46	\$ 26.189,36	\$ 189.872,82	\$ 56.961,84	\$ 818,42	\$ 689,72	\$ 131.402,84
<b>FINIQUITO</b>											
<b>TOTALES</b>			<b>\$1.426.014,54</b>		<b>\$ 1.426.014,54</b>	<b>\$ 228.162,33</b>	<b>\$ 1.654.176,87</b>	<b>\$ 496.253,06</b>	<b>\$ 7.130,08</b>	<b>\$ 6.008,83</b>	<b>\$ 1.144.784,90</b>



**V.- TERMINOS BAJO LAS CUALES SE EFECTUA LA RECEPCION**

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA, Y ES RECIBIDA POR EL H. AYUNTAMIENTO Y LOS BENEFICIARIOS QUE SERAN RESPONSABLES DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL CONTRATISTA DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN DE LA OBRA Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE SE HUBIERE INCURRIDO EN LOS TERMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO RESPECTIVO, Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL MUNICIPIO, PARA LO CUAL EL CONTRATISTA EN ESTE ACTO PRESENTA LA FIANZA DE GARANTIA DE ESTOS TRABAJOS CON VIGENCIA DE UN AÑO CONTADOS A PARTIR DE LA PRESENTE FECHA, ESTO DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA.

UNA VEZ FIRMADA LA PRESENTE ACTA SE TENDRA POR FINIQUITADO EL CONTRATO DE LA OBRA EN CUESTION, POR LO QUE NO SE ACEPTARAN RECLAMACIONES ADICIONALES DEJANDO UNICAMENTE SUBSISTENTES LAS ACCIONES QUE DERIVEN DEL FINIQUITO, ASI COMO LA GARANTIA QUE SE CONTEMPLA EN EL ARTICULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO, SIENDO LAS 10:45 HORAS DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVIENEN.

**ENTREGA LA OBRA:**  
(POR EL H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA)

\_\_\_\_\_  
LIC. NOÉ RAMÍREZ CHAVEZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL INTERINO, Oax.

\_\_\_\_\_  
LIC. JUAN LUIS SANCHEZ MARIN  
SINDICO MUNICIPAL

**TESTIGOS**

\_\_\_\_\_  
BIOL. VICENTE ROSALES SANCHEZ  
REGIDOR DE OBRAS PUBLICAS

\_\_\_\_\_  
ING. ALFONSO CLARA ORTELA  
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS  
CED. PROF. NO. 11819484

**RECIBE LA OBRA**  
(POR EL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL)

\_\_\_\_\_  
C.FELIPE DE JESUS RUIZ RIOS  
PRESIDENTE DEL COMITÉ

\_\_\_\_\_  
C.LUCIANO JOSE PEREZ RIOS  
SECRETARIO DEL COMITÉ

(POR LA CONTRALORIA MUNICIPAL - COMO VISOR)

\_\_\_\_\_  
LIC. JORGE PINEDA CAMACHO  
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

\_\_\_\_\_  
POR EL COMITÉ DE LA CONTRALORIA SOCIAL

*abente de policia  
Felipe Ruiz Los*

*[Signature]*  
**Tuxtepec**  
Gobierno Municipal 2019-2021  
**AGENCIA DE POLICIA**  
**LOC. FUENTE VILLA**  
2019 - 2021  
SAN JUAN BAUTISTA  
TUXTEPEC, OAXACA

*[Signature]*  
*[Signature]*  
**MARIO ALBERTO TENORIO**

**Tuxtepec**  
Gobierno Municipal 2019-2021  
**COMITÉ DE CONTRALORIA SOCIAL**  
SAN JUAN BAUTISTA  
TUXTEPEC, OAXACA