



Tuxtepec
Del lado de la gente
Gobierno Municipal 2019-2021

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE OBRA
NÚM. CONTRATO: MSJBT-20184-IR/FISMDF-046/2021

SIENDO LAS **10:00** HORAS DEL DIA **30** DEL MES DE **JUNIO** DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO, EN EL CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA, SE REUNIERON EN LA LOCALIDAD DE: **EL MANGAL (LOS MANGOS)** DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC. DISTRITO TUXTEPEC, ESTADO DE OAXACA,

EL CONTRATISTA RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LA OBRA:

QUIEN EN ESTE ACTO ES REPRESENTADO POR EL:

EL REPRESENTANTE DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL:

C. MARTHA BAUTISTA SANTIAGO

PRESIDENTE DEL COMITÉ E INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA, LOS C.C. LIC. NOÉ RAMÍREZ CHAVEZ, LIC. JUAN LUIS SANCHEZ MARIN, E ING. ALFONSO CLARA ORTELA, EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL INTERINO, SINDICO MUNICIPAL Y DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS RESPECTIVAMENTE, ASÍ COMO EL L.C. JORGE PINEDA CAMACHO Y EL C. MARIO ALBERTO TENORIO ROMERO, C. CARLOS JIMENEZ CARRERA Y C. VICENTA YADIRA CASTRO PEREZ TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL E INTEGRANTE DEL COMITE DE LA CONTRALORIA SOCIAL RESPECTIVAMENTE, ESTO CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A CABO EL ACTO DE ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA:

"REHABILITACION DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE LOS MANGOS" UBICADA EN LA CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS, EMILIANO ZAPATA, ADOLFO RUIZ CORTINEZ, CALLE ALDAMA, MELCHOR OCAMPO, ALFREDO V. BONFIL, CALLE PRINCIPAL, LOCALIDAD EL MANGAL (LOS MANGOS), DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA.

I.- UBICACIÓN

ESTADO: 020 OAXACA DISTRITO: 006 TUXTEPEC
REGION: 005 PAPALOAPAN MUNICIPIO: 184 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC
LOCALIDAD: 112 EL MANGAL (LOS MANGOS)

II.- DATOS GENERALES

ORIGEN DEL RECURSO: RAMO 33, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL, EJERCICIO 2021.

RUBRO: URBANIZACION (CALLES)

CUENTA PRESUPUESTAL:

OFICIO DE APROBACION No. FISMDF/MSJBT/20184/045/2021 DE FECHA: 24/03/2021

MODALIDAD DE EJECUCION: POR CONTRATO A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

NUMERO DE CONTRATO: MSJBT-20184-IR/FISMDF-046/2021 FECHA: 22 de mayo de 2021

CONVENIO AL CONTRATO: N/A FECHA: N/A

FECHA DE INICIO SEGUN CONTRATO: 24 de mayo de 2021 INICIO REAL: 24 de mayo de 2021

FECHA DE TERMINACION SEGUN CONTRATO: 22 de junio de 2021 TERMINACION REAL: 22 de junio de 2021

DESCRIPCION GENERAL DE TRABAJOS EJECUTADOS:

PARA REALIZAR LA OBRA:

"REHABILITACION DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE LOS MANGOS" UBICADA EN LA CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS, EMILIANO ZAPATA, ADOLFO RUIZ CORTINEZ, CALLE ALDAMA, MELCHOR OCAMPO, ALFREDO V. BONFIL, CALLE PRINCIPAL, LOCALIDAD EL MANGAL (LOS MANGOS), DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA.

DONDE SE EFECTUARON LOS SIGUIENTES TRABAJOS:

LETRERO DE IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA, PRELIMINARES, REVESTIMIENTOS

METAS ALCANZADAS: 12,920 M2 BENEFICIARIO 339 PERSONAS

ESTRUCTURA FINANCIERA					
APORTACIONES Y TRANSFERENCIA	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE CONTRATADO	IMPORTE DEVENGADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO CONTRATADO - EJERCIDO
APORTACIÓN FEDERAL DEL FONDO III					
TRANSFERENCIA DEL FONDO IV					
TRANSFERENCIA DEL RAMO 33	\$ 1.381.612,06	\$ 1.379.422,17	\$ 1.379.422,17	\$ 1.379.422,17	\$ -
APORTACIÓN ESTATAL (especificar)					
APORTACIÓN DE LOS BENEFICIARIOS					
OTROS (CAPUFE)					
TOTAL	\$ 1.381.612,06	\$ 1.379.422,17	\$ 1.379.422,17	\$ 1.379.422,17	\$ -

IMPORTE DEL ANTICIPO 30%: \$ 413.826,65 INCLUYE I.V.A.

III.- RELACION DE LAS GARANTIAS

FIANZAS	NUMERO	FECHA	IMPORTE	COMPANIA AFIANZADORA
ANTICIPO	1249-01701-5	22-may-21	\$ 413.826,65	ASEGURADORA ASERTA SA DE CV GRUPO FINANCIERO ASERTA
CUMPLIMIENTO	1249-01702-6	22-may-21	\$ 137.942,22	ASEGURADORA ASERTA SA DE CV GRUPO FINANCIERO ASERTA
VICIOS OCULTOS	1249-01792-5	30-jun-21	\$ 137.942,22	ASEGURADORA ASERTA SA DE CV GRUPO FINANCIERO ASERTA

IV.- RELACION DE ESTIMACIONES GENERADAS

EST.	PERIODO		IMPORTE DE ESTIMACION	SUMA POR CONCEPTO DE RETENCIONES, DEVOLUCIONES Y PENAS	SUBTOTAL 1	IVA 16%	MONTO TOTAL DE LA ESTIMACION	AMORTIZACION DEL ANTICIPO	5 AL MILLAR	Impuesto Estatal (3% sobre nómina)	TOTAL PAGADO
	DEL	AL									
01 (UNO)	24-may-21	12-jun-21	\$955.873,79		\$ 955.873,79	\$ 152.939,81	\$ 1.108.813,60	\$ 332.644,08	\$ 4.779,37	\$ 611,90	\$ 770.778,25
02 (DOS) FINIQUITO	13-jun-21	22-jun-21	\$233.283,25	\$ -	\$ 233.283,25	\$ 37.325,32	\$ 270.608,57	\$ 81.182,57	\$ 1.166,42	\$ 149,33	\$ 188.110,25
TOTALES			\$1.189.157,04	\$ -	\$ 1.189.157,04	\$ 190.265,13	\$ 1.379.422,17	\$ 413.826,65	\$ 5.945,79	\$ 761,23	\$ 958.888,50



V.- TERMINOS BAJO LAS CUALES SE EFECTUA LA RECEPCION

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA, Y ES RECIBIDA POR EL H. AYUNTAMIENTO Y LOS BENEFICIARIOS QUE SERAN RESPONSABLES DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL CONTRATISTA DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN DE LA OBRA Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE SE HUBIERE INCURRIDO EN LOS TERMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO RESPECTIVO, Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL MUNICIPIO, PARA LO CUAL EL CONTRATISTA EN ESTE ACTO PRESENTA LA FIANZA DE GARANTIA DE ESTOS TRABAJOS CON VIGENCIA DE UN AÑO CONTADOS A PARTIR DE LA PRESENTE FECHA, ESTO DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA.

UNA VEZ FIRMADA LA PRESENTE ACTA SE TENDRA POR FINIQUITADO EL CONTRATO DE LA OBRA EN CUESTION, POR LO QUE NO SE ACEPTARAN RECLAMACIONES ADICIONALES DEJANDO UNICAMENTE SUBSISTENTES LAS ACCIONES QUE DERIVEN DEL FINIQUITO, ASI COMO LA GARANTIA QUE SE CONTEMPLA EN EL ARTICULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO, SIENDO LAS 10:45 HORAS DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELTA INTERVINIERON.

PRESIDENCIA MUNICIPAL
 (POR EL H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA)
 Mpio. de San Juan Bautista Tuxtepec, Oax.
 Dto. Tuxtepec, Oax.
 2019 - 2021

LIC. NOÉ RAMÍREZ CHÁVEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL INTERINO

ENTREGA LA OBRA:
 (POR EL H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA)


SINDICATURA DE PRODUCCIÓN
 LIC. JUAN CARLOS SANCHEZ MARIN
 SINDICADO MUNICIPAL
 San Juan Bautista Tuxtepec, Oax.
 Dto. Tuxtepec, Oax.
 2019 - 2021

LIC. JUAN CARLOS SANCHEZ MARIN
 SINDICADO MUNICIPAL


TESTIGO


ING. ALFONSO CLARA ORTELA
 DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
 C.F.D. PROF. NO. 11819684

RECIBE LA OBRA
 (POR EL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL)


C. MARTHA BAUTISTA SANTIAGO
 PRESIDENTE DEL COMITÉ

C. ENMA MONJARAS VIELMA
 SECRETARIO DEL COMITÉ


TAURINO VARGAS TRINIDAD
 AGENTE DE POLICIA
 LOCALIDAD LOS MANGOS



Tuxtepec
 Gobierno Municipal 2019-2021
AGENCIA DE POLICIA
LOC. LOS MANGOS
 2019 - 2021
 SAN JUAN BAUTISTA
 TUXTEPEC, OAXACA.

(POR LA CONTRALORIA MUNICIPAL - COMO VISOR)



ORGANO INTERNO DE CONTROL
L.C. JORGE PINEDA CAMACHO
 TITULAR DEL ORGANNO INTERNO DE CONTROL

POR EL COMITÉ DE LA CONTRALORIA SOCIAL


Tuxtepec
 Gobierno Municipal 2019-2021
COMITÉ DE CONTRALORIA SOCIAL
 SAN JUAN BAUTISTA
 TUXTEPEC, OAXACA


CARMEN ANAYA TRINIDAD
 VOCAL.


ADELFO VARGAS VAZQUEZ


VICENTA YADIRA CASTRO PEREZ


MARIO VALENZUELA