

SIENDO LAS **11:00 HRS** HORAS DEL DIA **30** DEL MES DE **NOVIEMBRE** DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO EN CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA, SE REUNIERON EN LA LOCALIDAD DE

BAUTISTA TUXTEPEC, DISTRITO DE TUXTEPEC; ESTADO DE OAXACA EL CONTRATISTA RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LA OBRA **SAN BARTOLO** MUNICIPIO DE SAN JUAN

DISEÑO INMOBILIARIO Y DESARROLLO CONSTRUCTIVO MEMPHIS S.A DE C.V QUIEN EN ESTE ACTO ES REPRESENTADO POR EL **C. LUIS ENRIQUE CASTELLANOS LOPEZ** ; EL REPRESENTANTE DEL COMITÉ DE LA OBRA PRESIDENTE DEL COMITÉ E INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA LOS C.C. C.P. **FERNANDO BAUTISTA DAVILA, L.C. BLAMCA ESTELA TOMAS MEZA, LIC. JUAN LUIS SANCHEZ MARIN, E ING. ALEJANDRO RAMIREZ GUERRERO,** EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, SINDICO HACENDARIA, REGIDOR DE OBRAS PUBLICAS, Y DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS RESPECTIVAMENTE, ASÍ COMO EL **L.C. JORGE PINEDA CAMACHO Y EL C. NABOR ALBERTO BAUTISTA LOPEZ,** CONTRALOR MUNICIPAL E INTEGRANTE DEL COMITE DE LA CONTRALORIA SOCIAL RESPECTIVAMENTE, ESTO CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A CABO EL ACTO DE ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA: " **AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO**" EN LA LOCALIDAD DE SAN BARTOLO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAX.

I.- UBICACIÓN

ESTADO: 020 OAXACA
REGION: 005 PAPALOAPAN
LOCALIDAD: 050 SAN BARTOLO
DISTRITO: 006 TUXTEPEC
MUNICIPIO: 184 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC

II.- DATOS GENERALES

ORIGEN DEL RECURSO: RAMO 33, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL DEL EJERCICIO 2018.
RUBRO: AGUA Y SANAMIENTO **CUENTA PRESUPUESTAL:**
OFICIO DE APROBACION No.: FISMDF/MSJBT/20184/216/2018 **DE FECHA:** 08 DE OCTUBRE DEL 2018
MODALIDAD DE EJECUCION: POR CONTRATO A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO
NUMERO DE CONTRATO: MSJBT-20184-PROSANEAR-FISMDF-002/2018 **FECHA:** 19 DE OCTUBRE DEL 2018
FECHA DE INICIO SEGUN CONTRATO: 22 DE OCTUBRE DEL 2018 **INICIO REAL:** 22 DE OCTUBRE DEL 2018
FECHA DE TERMINACION SEGUN CONTRATO: 20 DE NOVIEMBRE DEL 2018 **TERMINACION REAL:** 20 DE NOVIEMBRE DEL 2018
DESCRIPCION GENERAL DE TRABAJOS EJECUTADOS:

PARA REALIZAR LA OBRA: "AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO" EN LA LOCALIDAD DE SAN BARTOLO, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC" DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAX., DONDE SE EFECTUARON LOS TRABAJOS DE "AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE SAN BARTOLO", AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO, LETRERO DE IDENTIFICACION: SUMINISTRO Y COLOCACION DE LETRERO DE IDENTIFICACION DE OBRA. PRELIMINARES: TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO PARA DESPLANTAR DE ESTRUCTURAS CON EQUIPO TOPOGRAFICO, CORTE CON DISCO EN CONCRETO DE RESISTENCIA NORMAL, DEMOLICION CON MAQUINARIA PESADA DE CONCRETO SIMPLE. EXCAVACIONES: EXCAVACION CON MAQUINARIA PESADA EN MATERIAL TIPO II DE 0.00 A 2.00MTS, EXCAVACION CON MAQUINARIA PESADA EN MATERIAL TIPO II DE 2.01 A 4.00. INSTALACIONES SANITARIAS: AFINE EN FONDO DE CEPAS EN EXCAVACION PARA RECIBIR TUBERIA, SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE 10CMS, SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, SUMINISTRO Y COLOCACION DE DESCARGA DOMICILINARIA DE 6" DE DIAMETRO. POZOS DE VISITAS: RECONEXION DE POZO DE VISITA EN TUBERIA DE 20 CM, CONSTRUCCION DE POZO DE VISITA DE TIPO COMUN DE 1.50 MTS DE PROFUNDIDAD, CONSTRUCCION DE POZO DE VISITA DE TIPO COMUN DE 1.75 MTS DE PROFUNDIDAD, CONSTRUCCION DE POZO DE VISITA DE TIPO COMUN DE 2.25 MTS DE PROFUNDIDAD. RELLENOS: ACOSTILLADO Y COMPACTADO EN CAPAS DE HASTA 20 CMS DE ESPESOR, RELLENO COMPACTADO EN CAPAS DE HASTA 20 CM DE ESPESOR MAXIMO. PAVIMENTO: SUMINISTRO TENDIDO Y COMPACTADO (90% PROCTOR ESTANDAR), REPOSICION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO CON RESISTENCIA NORMAL. PRUEBAS HIDRAULICAS: PRUEBA DE ESCURRIMIENTO EN LA RED DE DRENAJE YA SEA PLUVIAL O SANITARIO. LIMPIEZA, CARGA Y ACARREO: CARGA Y ACARREOS DE MATERIALES SOBANTES, LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA POR MEDIOS MANUALES.

METAS ALCANZADAS: 130.36 ML **BENEFICIARIOS:** 40 PERSONAS

ESTRUCTURA FINANCIERA				
APORTACIONES Y TRANSFERENCIA	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE CONTRATADO O CONVENIDO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO CONTRATADO EJERCIDO
APORTACIÓN FEDERAL DEL FONDO III				
TRANSFERENCIA DEL FONDO IV				
TRANSFERENCIA DEL RAMO 33				
APORTACIÓN ESTATAL (especificar)	\$ 247,916.72	\$ 247,158.66	\$ 247,158.66	0.00
APORTACIÓN DE LOS BENEFICIARIOS				
OTROS (PROSANEAR)	\$ 413,194.54	\$ 411,931.10	\$ 411,931.10	
TOTAL	\$ 661,111.26	\$ 659,089.76	\$ 659,089.76	0.00

IMPORTE DEL ANTICIPO 30%: _____

INCLUYE I.V.A.

(Handwritten signatures in blue ink)



III.- RELACION DE LAS GARANTIAS

FIANZAS	NUMERO	FECHA	IMPORTE	COMPAÑÍA AFIANZADORA
ANTICIPO				
CUMPLIMIENTO	1960696	19-oct-18	\$ 65,908.98	ACE FIANZAS MONTERREY, S.A.
VICIOS OCULTOS	1968642	30-nov-18	\$ 65,908.98	ACE FIANZAS MONTERREY, S.A.

IV.- RELACION DE ESTIMACIONES GENERADAS

EST.	PERIODO		IMPORTE DE ESTIMACION	SUMA POR CONCEPTO DE RETENCIONES, DEVOLUCIONES Y PENAS	SUBTOTAL 1	IVA 16%	MONTO TOTAL DE LA ESTIMACION	AMORTIZACION DEL ANTICIPO	5 AL MILLAR	TOTAL PAGADO
	DEL	AL								
01(UNO)UNICA	22-oct-18	20-nov-18	\$568,180.83	\$ -	\$ 568,180.83	\$ 90,908.93	\$ 659,089.76		\$ 2,840.90	\$ 656,248.86
TOTALES			\$568,180.83	\$ -	\$ 568,180.83	\$ 90,908.93	\$ 659,089.76	\$ -	\$ 2,840.90	\$ 656,248.86

V.- TERMINOS BAJO LAS CUALES SE EFECTUA LA RECEPCION

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA, Y ES RECIBIDA POR EL H. AYUNTAMIENTO Y LOS BENEFICIARIOS QUE SERAN RESPONSABLES DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL CONTRATISTA DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN DE LA OBRA Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE SE HUBIERE INCURRIDO EN LOS TERMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO RESPECTIVO, Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL MUNICIPIO, PARA LO CUAL EL CONTRATISTA EN ESTE ACTO PRESENTA LA FIANZA DE GARANTIA DE ESTOS TRABAJOS CON VIGENCIA DE UN AÑO CONTADOS A PARTIR DE LA PRESENTE FECHA, ESTO DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA.

UNA VEZ FIRMADA LA PRESENTE ACTA SE TENDRA POR FINIQUITADO EL CONTRATO DE LA OBRA EN CUESTION, POR LO QUE NO SE ACEPTARAN RECLAMACIONES ADICIONALES DEJANDO UNICAMENTE SUBSISTENTES LAS ACCIONES QUE DERIVEN DEL FINIQUITO, ASI COMO LA GARANTIA QUE SE CONTEMPLA EN EL ARTICULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO, SIENDO LAS 11:45 HORAS DEL MISMO DÍA Y FECHA EN SU MISMO MOMENTO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

ENTREGA LA OBRA:
(POR EL H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA)

PRESIDENCIA MUNICIPAL
Mpio. San Juan Bautista
C.P. FERNANDO BAUTISTA DAVILA.
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

SINDICATURA HACENDARIA
Mpio. San Juan Bautista
L.C. BLANCA ESTHER TOMAS MEZA
SINDIRO HACENDARIA
2017-2018

TESTIGOS

REGIDOR DE OBRAS PUBLICAS
LIC. JUAN GUERRERO MARIN
REGIDOR DE OBRAS PUBLICAS
OBRAS PUBLICAS
Mpio. San Juan
Bautista Tuxtepec,
Dlto Tuxtepec, Oax.
2017-2018


DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
ING. ALEJANDRO RAMIREZ GUERRERO
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
C.E.O. PROFESIONAL No. 3751705

RECIBE LA OBRA
(POR EL COMITÉ DE LA OBRA)

PRESIDENTE DEL COMITÉ



SECRETARIO DEL COMITÉ




TESORERO DEL COMITÉ



(POR LA CONTRALORIA MUNICIPAL COMO VISOR)


CONTRALORIA MUNICIPAL

L.C. JORGE PINEDA CAMACHO
CONTRALORIA MUNICIPAL
San Juan Bautista Tuxtepec
Oaxaca, Tuxtepec, Oax
2017-2018



POR EL COMITÉ DE LA CONTRALORIA SOCIAL

C. NABOR ALBERTO BAUTISTA LOPEZ



C. OLIVIA SANDOVAL ROSALES

