

**ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE OBRA**  
CONTRATO NO.: MSJBT-20184-PROSANERA-FISMDF-007/2018

SIENDO LAS **11:00 HRS** HORAS DEL DIA **24** DEL MES DE **DICIEMBRE** DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO EN CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA, SE REUNIERON EN LA LOCALIDAD DE **SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC (COLONIA LA LORENA)** MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, DISTRITO DE TUXTEPEC; ESTADO DE OAXACA EL CONTRATISTA RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LA OBRA **ARQ.ERIK DANIEL TOREES** QUIEN EN ESTE ACTO ES REPRESENTADO POR EL

**MISMO** ; EL REPRESENTANTE DEL COMITÉ DE LA OBRA **C. LINO MORALES BELTRAN** PRESIDENTE DEL COMITÉ E INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA LOS C.C. C.P. **FERNANDO BAUTISTA DAVILA, L.C. BLAMCA ESTELA TOMAS MEZA, LIC. JUAN LUIS SANCHEZ MARIN, E ING. ALEJANDRO RAMIREZ GUERRERO,** EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, SINDICO HACENDARIA, REGIDOR DE OBRAS PUBLICAS, Y DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS RESPECTIVAMENTE, ASÍ COMO EL **L.C. JORGE PINEDA CAMACHO Y EL C. HABOR ALBERTO BAUTISTA LOPEZ,** CONTRALOR MUNICIPAL E INTEGRANTE DEL COMITÉ DE LA CONTRALORIA SOCIAL RESPECTIVAMENTE, ESTO CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A CABO EL ACTO DE ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA: " **AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO**" EN LA COLONIA LA LORENA. DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAX.

**I.- UBICACIÓN**

**ESTADO:** 020 OAXACA **DISTRITO:** 006 TUXTEPEC  
**REGION:** 005 PAPALOAPAN **MUNICIPIO:** 184 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC  
**LOCALIDAD:** 001 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC (COLONIA LA LORENA)

**II.- DATOS GENERALES**

**ORIGEN DEL RECURSO:** RAMO 33, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL DEL EJERCICIO 2018. **CUENTA PRESUPUESTAL:**

**RUBRO:** AGUA Y SANAMIENTO

**OFICIO DE APROBACION No.** FISMDF/MSJBT/20184/230/2018 **DE FECHA:** 08 DE OCTUBRE DEL 2018

**MODALIDAD DE EJECUCION:** POR CONTRATO A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

**NUMERO DE CONTRATO:** MSJBT-20184-PROSANERA-FISMDF-007/2018 **FECHA:** 26 DE OCTUBRE DEL 2018

**FECHA DE INICIO SEGUN CONTRATO:** 29 DE OCTUBRE DEL 2018 **INICIO REAL:** 29 DE OCTUBRE DEL 2018

**FECHA DE TERMINACION SEGUN CONTRATO:** 15 DE DICIEMBRE DEL 2018 **TERMINACION REAL:** 15 DE DICIEMBRE DEL 2018

**DESCRIPCION GENERAL DE TRABAJOS EJECUTADOS:**

PARA REALIZAR LA OBRA: "AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO" EN LA COLONIA LA LORENA, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC " DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAX., DONDE SE EFECTUARON LOS TRABAJOS DE "AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO", LETRERO DE IDENTIFICACION: SUMINISTRO Y COLOCACION DE LETRERO DE IDENTIFICACION DE OBRA. **PRELIMINARES:** TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO PARA DESPLANTES DE ESTRUCTURAS CON EQUIPO TOPOGRAFICO, CORTE CON DISCO EN CONCRETO DE RESISTENCIA NORMAL, DEMOLICION CON MAQUINARIA PESADA DE CONCRETO SIMPLE, DEMOLICION DE POZOS DE VISITA DE HASTA 3.50MTS. **ALCANTARILLA:** CONSTRUCCION DE PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE, CONSTRUCCION DE BASE DE PIEDRA BRAZA DE 3RA, MURO A BASE DE PIEDRA BRAZA DE 3RA. **CABEZOTE Y LAVADERO:** CONSTRUCCION DE PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE, CONSTRUCCION DE BASE PIEDRA BRAZA DE 3RA, MURO A BASE DE PIEDRA BRAZA DE 3RA, CONSTRUCCION DE LOSA DE CONCRETO CON RESISTENCIA NORMAL, CONSTRUCCION DE GUARNICION DE CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL. **EXCAVACIONES:** EXCAVACION CON MAQUINARIA PESADA EN MATERIAL TIPO II DE 0.00 A 2.00MTS, EXCAVACION CON MAQUINARIA PESADA EN MATERIAL TIPO II DE 2.01 A 4.00MTS. **INSTALACIONES SANITARIAS:** SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAMA DE ARENA DE 10CMS, SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, SUMINISTRO Y COLOCACION DE DESCARGA DOMICILIARIA DE 6" DE DIAMETRO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE DESCARGA DOMICILIARIA DE 6" DE DIAMETRO. **RELLENOS:** ACOSTILLADO Y COMPACTADO EN CAPAS DE HASTA 20 CMS DE ESPESOR, RELLENO COMPACTADO EN CAPAS DE HASTA 20 CM DE ESPESOR MAXIMO. **POZOS DE VISITAS:** RECONEXION DE POZO DE VISITA EN TUBERIA DE 20CM, CONSTRUCCION DE POZO DE VISITA DE TIPO COMUN DE 1.50 MTS DE PROFUNDIDAD, CONSTRUCCION DE POZO DE VISITA DE TIPO COMUN DE 2.00 MTS DE PROFUNDIDAD, CONSTRUCCION DE POZO DE VISITA DE TIPO COMUN DE 2.50 MTS DE PROFUNDIDAD, CONSTRUCCION DE POZO DE VISITA DE TIPO CAIDA DE 2.50 MTS DE PROFUNDIDAD, CONSTRUCCION DE POZO DE VISITA DE TIPO COMUN DE 3.50 MTS DE PROFUNDIDAD. **PRUEBAS HIDRAULICAS:** PRUEBA DE ESCURRIMIENTO EN LA RED DE DRENAJE YA SEA PLUVIAL O SANITARIO. **PAVIMENTO:** RENIVELACION DE POZO DE VISITA, REPOSICION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO CON RESISTENCIA NORMAL. **REVESTIMIENTO:** CONFORMACION Y AFINE DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON EQUIPO MECANICO. **LIMPIEZA, CARGA Y ACARREO:** CARGA Y ACARREOS DE MATERIALES SOBANTES, LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA POR MEDIOS MANUALES. **OBRA EXTRAORDINARIA:** SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, CONSTRUCCION DE ENCAMISADO DE CONCRETO HECHO EN OBRA, TALA DE ARBOL 31-70CM, RECONEXION DE DESCARGA DOMICILIARIA PVC DE 6", CONSTRUCCION DE BANQUETA A BASE DE FIRME DE CONCRETO SIMPLE, DESVIO DE CAUDAL DE ARROLLO A BASE DE COSTALES DE ARENA, ACARREO POR MEDIOS MANUALES ( CARRETILLA) DE MATERIALES.

**METAS ALCANZADAS:** 234.64 **BENEFICIARIOS:** 55 BENEFICIARIOS

ESTRUCTURA FINANCIERA				
APORTACIONES Y TRANSFERENCIA	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE CONTRATADO O CONVENIDO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO CONTRATADO EJERCIDO
APORTACIÓN FEDERAL DEL FONDO III				
TRANSFERENCIA DEL FONDO IV				
TRANSFERENCIA DEL RAMO 33	\$ 380,440.26	\$ 379,785.37	\$ 379,785.37	0.00
APORTACIÓN ESTATAL (especificar)				
APORTACIÓN DE LOS BENEFICIARIOS				
OTROS (PROSANEAR)	\$ 634,067.10	\$ 632,975.62	\$ 632,975.62	
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 1,014,507.36</b>	<b>\$ 1,012,760.99</b>	<b>\$ 1,012,760.99</b>	<b>0.00</b>

SIN ANTICIPO



**ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE OBRA**  
**CONTRATO NO.: MSJBT-20184-PROSANERA-FIS MDF-007/2018**

**III.- RELACION DE LAS GARANTIAS**

FIANZAS	NUMERO	FECHA	IMPORTE	COMPAÑIA AFIANZADORA
ANTICIPO CUMPLIMIENTO VICIOS OCULTOS	1954103	26-oct-18	\$ 101,276.10	ACE FIANZAS MONTERREY, S.A.

**IV.- RELACION DE ESTIMACIONES GENERADAS**

EST.	PERIODO		IMPORTE DE ESTIMACION	SUMA POR CONCEPTO DE RETENCIONES, DEVOLUCIONES Y PENAS	SUBTOTAL 1	IVA 16%	MONTO TOTAL DE LA ESTIMACION	AMORTIZACION DEL ANTICIPO	5 AL MILLAR	TOTAL PAGADO
	DEL	AL								
01 (UNO)	29-oct-18	22-nov-18	\$570,507.55	\$ -	\$ 570,507.55	\$ 91,281.21	\$ 661,788.76		\$ 2,852.54	\$ 658,936.22
02 (DOS) FINIQUITO	23-nov-18	15-dic-18	\$302,562.27	\$ -	\$ 302,562.27	\$ 48,409.96	\$ 350,972.23		\$ 1,512.81	\$ 349,459.42
<b>TOTALES</b>			<b>\$873,069.82</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 873,069.82</b>	<b>\$ 139,691.17</b>	<b>\$ 1,012,760.99</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 4,365.35</b>	<b>\$ 1,008,395.64</b>

**V.- TERMINOS BAJO LAS CUALES SE EFECTUA LA RECEPCION**

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA, Y ES RECIBIDA POR EL H. AYUNTAMIENTO Y LOS BENEFICIARIOS QUE SERAN RESPONSABLES DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL CONTRATISTA DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN DE LA OBRA Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE SE HUBIERE INCURRIDO EN LOS TERMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO RESPECTIVO, Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL MUNICIPIO, PARA LO CUAL EL CONTRATISTA EN ESTE ACTO PRESENTA LA FIANZA DE GARANTIA DE ESTOS TRABAJOS CON VIGENCIA DE UN AÑO CONTADOS A PARTIR DE LA PRESENTE FECHA, ESTO DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA.

UNA VEZ FIRMADA LA PRESENTE ACTA SE TENDRA POR FINIQUITADO EL CONTRATO DE LA OBRA EN CUESTION, POR LO QUE NO SE ACEPTARAN RECLAMACIONES ADICIONALES DEJANDO UNICAMENTE SUBSISTENTES LAS ACCIONES QUE DERIVEN DEL FINIQUITO, ASI COMO LA GARANTIA QUE SE CONTEMPLA EN EL ARTICULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO, SIENDO LAS 11:45 HORAS DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

**ENTREGA LA OBRA:**  
**(POR EL H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA)**

**PRESIDENCIA MUNICIPAL**  
**C.P. FERNANDO BAUTISTA DAVILA**  
 PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL  
 Dto. Tuxtepec, Oax.  
 2017-2018

**LIC. JUAN LUIS SANDRA MANÍN**  
 REGIDOR DE OBRAS PUBLICAS  
**OBRAS PUBLICAS**  
 Mpio. San Juan  
 Bautista Tuxtepec,  
 Dto. Tuxtepec, Oax.  
 2017-2018

**TESTIGOS**

**SINDICATO HACENDARIA**  
**L.C. BLAMCA ESTEBAN**  
 SINDICO HACENDARIA  
 Dto. Tuxtepec, Oax.  
 2017-2018

**ING. ALEJANDRO RAMÍREZ GUERRERO**  
 DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS  
 CÉD. PROFESIONAL NO. 3751705  
**OBRAS PUBLICAS**  
 Dto. Tuxtepec, Oax.  
 2017-2018



**RECIBE LA OBRA**  
 (POR EL COMITÉ DE LA OBRA)

  
 C. JESUS FRANCISCO CONTRERAS MENDOZA

PRESIDENTE DEL COMITÉ

  
 C. MARIA ESTILLADO CABRERA

SECRETARIO DEL COMITÉ

  
 C. HERMINIA HERNANDEZ VALDEZ.

TESORERO DEL COMITÉ



(POR LA CONTRALORIA MUNICIPAL - COMO VISOR)

  
 L.C. JORGE PINEDA CAMACHO  
 CONTRALORIA MUNICIPAL

**TUXTEPEC**  
 Siempre con la gente!  
**CONTRALORIA MUNICIPAL**  
 Mpio de San Juan  
 Bautista Tuxtepec  
 Mto Tuxtepec, Oax  
 2017-2018

POR EL COMITÉ DE LA CONTRALORIA SOCIAL

  
 C. NABOR ALBERTO BAUTISTA LOPEZ

  
 C. OLIVIA SANDOVAL ROSALES

