

SIENDO LAS **11:00 HRS** HORAS DEL DIA **19** DEL MES DE **DICIEMBRE** DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO EN CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA, SE REUNIERON EN LA LOCALIDAD DE **EN EL FRACCIONAMIENTO RIVERAS DEL ATOYAC** MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, DISTRITO DE TUXTEPEC; ESTADO DE OAXACA EL CONTRATISTA RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LA OBRA

**C. FLORA GOMEZ BECERRA** QUIEN EN ESTE ACTO ES REPRESENTADO POR EL PRESIDENTE DEL COMITÉ E INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA **C. ABIGAIL ARANDA BARRIOS** ; EL REPRESENTANTE DEL COMITÉ DE LA OBRA **C. ABIGAIL ARANDA BARRIOS** TOMAS MEZA, LIC. JUAN LUIS SANCHEZ MARIN, E ING. ALEJANDRO RAMIREZ GUERRERO, EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, SINDICO HACENDARIA, REGIDOR DE OBRAS PUBLICAS, Y DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS RESPECTIVAMENTE, ASÍ COMO EL **L.C. JORGE PINEDA CAMACHO** Y EL **C. NABOR ALBERTO BAUTISTA LOPEZ**, CONTRALOR MUNICIPAL E INTEGRANTE DEL COMITE DE LA CONTRALORIA SOCIAL RESPECTIVAMENTE, ESTO CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A CABO EL ACTO DE ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA: "REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO" EN EL FRACCIONAMIENTO RIVERAS DEL ATOYAC, MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAX.

**I.- UBICACIÓN**

**ESTADO:** 020 OAXACA **DISTRITO:** 006 TUXTEPEC  
**REGION:** 005 PAPALOAPAN **MUNICIPIO:** 184 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC  
**LOCALIDAD:** 0001 SAN JUAN BAUTISTA (FRACCIONAMIENTO RIVERAS DEL ATOYAC)

**II.- DATOS GENERALES**

**ORIGEN DEL RECURSO:** RAMO 33, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL DEL EJERCICIO 2018.  
**RUBRO:** AGUA Y SANAMIENTO **CUENTA PRESUPUESTAL:**  
**OFICIO DE APROBACION No.** FISMDF/MSJBT/20184/231/2018 **DE FECHA:** 08 DE OCTUBRE DEL 2018  
**MODALIDAD DE EJECUCION:** POR CONTRATO A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO  
**NUMERO DE CONTRATO:** MSJBT-20184-PROSANEAR-FISMDF-009/2018 **FECHA:** 26 DE OCTUBRE DEL 2018  
**FECHA DE INICIO SEGUN CONTRATO:** 29 DE OCTUBRE DEL 2018 **INICIO REAL:** 29 DE OCTUBRE DEL 2018  
**FECHA DE TERMINACION SEGUN CONTRATO:** 15 DE DICIEMBRE DEL 2018 **TERMINACION REAL:** 15 DE DICIEMBRE DEL 2018

**DESCRIPCION GENERAL DE TRABAJOS EJECUTADOS:**

PARA REALIZAR LA OBRA: "REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO" EN EL FRACCIONAMIENTO RIVERAS DEL ATOYAC, UBICADO EN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC " DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAX., DONDE SE EFECTUARON LOS TRABAJOS DE "REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO", LETRERO DE OBRA: SUMINISTRO Y COLOCACION DE LETRERO DE IDENTIFICACION DE OBRA. **PRELIMINARES:** TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO PARA DESPLANTES DE ESTRUCTURAS CON EQUIPO TOPOGRAFICO, CORTE CON DISCO EN CONCRETO, DEMOLICION CON MAQUINARIA PESADA. **EXCAVACIONES:** EXCAVACION CON MAQUINARIA PESADA EN MATERIAL TIPO II DE 0.00 A 2.00MTS. **INSTALACIONES SANITARIAS:** SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAMA DE ARENA DE 10CMS, SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, SUMINISTRO Y COLOCACION DE DESCARGA DOMICILIARIA DE 6" DE DIAMETRO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE DESCARGA DOMICILIARIA DE 6" DE DIAMETRO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE DESCARGA DOMICILIARIA DE 6" DE DIAMETRO, CONSTRUCCION DE CAJA DE REGISTRO. **RELLENOS:** ACOSTILLADO Y COMPACTADO EN CAPAS DE HASTA 20 CMS DE ESPESOR, RELLENO COMPACTADO EN CAPAS DE HASTA 20 CM DE ESPESOR MAXIMO. **POZOS DE VISITAS:** RECONEXION DE POZO DE VISITA EN TUBERIA DE 20CM HASTA 60 CM, CONSTRUCCION DE POZO DE VISITA DE TIPO COMUN DE 1.50 MTS DE PROFUNDIDAD. **PRUEBAS HIDRAULICAS:** PRUEBA DE ESCURRIMIENTO EN LA RED DE DRENAJE YA SEA PLUVIAL O SANITARIO. **PAVIMENTO:** REPOSICION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO CON RESISTENCIA NORMAL. **REVESTIMIENTO:** CONFORMACION Y AFINE DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON EQUIPO MECANICO. **LIMPIEZA, CARGA Y ACARREO:** CARGA Y ACARREOS DE MATERIALES SOBREPESOS FUERA DE OBRA, LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA POR MEDIOS MANUALES.

**METAS ALCANZADAS:** 307.16 ML **BENEFICIARIOS:** 145 HABITANTES.

ESTRUCTURA FINANCIERA				
APORTACIONES Y TRANSFERENCIA	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE CONTRATADO O CONVENIDO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO CONTRATADO EJERCIDO
APORTACIÓN FEDERAL DEL FONDO III				
TRANSFERENCIA DEL FONDO IV				
TRANSFERENCIA DEL RAMO 33	\$ 461,406.72	\$ 460,975.84	\$ 460,975.84	0.00
APORTACIÓN ESTATAL (especificar)				
APORTACIÓN DE LOS BENEFICIARIOS				
OTROS (PROSANEAR)	\$ 769,011.21	\$ 768,293.07	\$ 768,293.07	
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 1,230,417.93</b>	<b>\$ 1,229,268.91</b>	<b>\$ 1,229,268.91</b>	<b>0.00</b>

**IMPORTE DEL ANTICIPO 30%:**  **INCLUYE I.V.A.**



*Aranda*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

**III.- RELACION DE LAS GARANTIAS**

FIANZAS	NUMERO	FECHA	IMPORTE	COMPAÑIA AFIANZADORA
ANTIPO				
CUMPLIMIENTO	3917-03237-5	26-oct-18	\$ 122,926.89	AFIANZADORA ASERTA S.A DE C.V.
VICIOS OCULTOS	3917-03284-1	19-dic-18	\$ 122,926.89	AFIANZADORA ASERTA S.A DE C.V.

**IV.- RELACION DE ESTIMACIONES GENERADAS**

EST.	PERIODO		IMPORTE DE ESTIMACION	SUMA POR CONCEPTO DE RETENCIONES, DEVOLUCIONES Y PENAS	SUBTOTAL 1	IVA 16%	MONTO TOTAL DE LA ESTIMACION	AMORTIZACION DEL ANTIPO	5 AL MILLAR	TOTAL PAGADO
	DEL	AL								
01 (UNO)	29-oct-18	27-nov-18	\$802,390.79	\$ -	\$ 802,390.79	\$ 128,382.53	\$ 930,773.32		\$ 4,011.95	\$ 926,761.37
02 (DOS) FINIQUITO	28-nov-18	15-dic-18	\$257,323.79	\$ -	\$ 257,323.79	\$ 41,171.80	\$ 298,495.59		\$ 1,286.62	\$ 297,208.97
<b>TOTALES</b>			\$1,059,714.58	\$ -	\$ 1,059,714.58	\$ 169,554.33	\$ 1,229,268.91	\$ -	\$ 5,298.57	\$ 1,223,970.34

**V.- TERMINOS BAJO LAS CUALES SE EFECTUA LA RECEPCION**

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCION POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCION SEGUN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSION EJERCIDA, Y ES RECIBIDA POR EL H. AYUNTAMIENTO Y LOS BENEFICIARIOS QUE SERAN RESPONSABLES DE SU OPERACION, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL CONTRATISTA DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN DE LA OBRA Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE SE HUBIERE INCURRIDO EN LOS TERMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO RESPECTIVO, Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL MUNICIPIO, PARA LO CUAL EL CONTRATISTA EN ESTE ACTO PRESENTA LA FIANZA DE GARANTIA DE ESTOS TRABAJOS CON VIGENCIA DE UN AÑO CONTADOS A PARTIR DE LA PRESENTE FECHA, ESTO DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA.

UNA VEZ FIRMADA LA PRESENTE ACTA SE TENDRA POR FINIQUITADO EL CONTRATO DE LA OBRA EN CUESTION, POR LO QUE NO SE ACEPTARAN RECLAMACIONES ADICIONALES DEJANDO UNICAMENTE SUBSISTENTES LAS ACCIONES QUE DERIVEN DEL FINIQUITO, ASI COMO LA GARANTIA QUE SE CONTEMPLA EN EL ARTICULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO, SIENDO LAS 11:45 HORAS DEL MISMO DIA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVIENEN.

**ENTREGA LA OBRA:**  
(POR EL H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA)

Mpio. de San Juan  
Bautista Tuxtepec,  
Dto. Tuxtepec, Oax.  
2017-2018


C.P. FERNANDO BAUTISTA DAVILA.  
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

L.C. BLAMCA ESTELA TOMAS MEZA  
SINDICO HACENDARIA

**TESTIGOS**

REGIDURIA DE  
OBRAS PUBLICAS  
LIC. JUAN LUIS SANCHEZ MARIN  
REGIDOR DE OBRAS PUBLICAS  
Bautista Tuxtepec,  
Dto. Tuxtepec, Oax.  
2017-2018

ING. ALEJANDRO RAMIREZ GUERRERO  
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS  
CÉD. PROFESIONAL No. 3751705  
2017-2018





**RECIBE LA OBRA**  
 (POR EL COMITÉ DE LA OBRA)

  
 \_\_\_\_\_  
**C. ABIGAIL ARANDA BARRIOS**  
 PRESIDENTE DEL COMITÉ

  
 \_\_\_\_\_  
**C. HECTOR SILVESTRE S.**  
 SECRETARIO DEL COMITÉ

  
 \_\_\_\_\_  
**C. SILVIA SARMIENTO H.**  
 TESORERO DEL COMITÉ

(POR LA CONTRALORIA MUNICIPAL COMO VISOR)

**L.C. JORGE PINEDA CAMACHO**  
 CONTRALORÍA MUNICIPAL



POR EL COMITÉ DE LA CONTRALORIA SOCIAL

  
 \_\_\_\_\_  
**C. NABOR ALBERTO BAUTISTA LOPEZ**



  
 \_\_\_\_\_  
**C. OLIVIA SANDOVAL ROSALES**

