

**ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE OBRA**  
 CONTRATO NO.: MSJBT-20184-PROSANEAR-FISMDF-010/2018

SIENDO LAS **11:00 HRS** HORAS DEL DIA **20** DEL MES DE **DICIEMBRE** DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO EN CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA, SE REUNIERON EN LA LOCALIDAD DE **SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC (COL. ADLOFO LOPEZ MATEOS)** MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, DISTRITO DE TUXTEPEC; ESTADO DE OAXACA EL CONTRATISTA RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LA OBRA **ARQ. LUIS RAMON LILE** QUIEN EN ESTE ACTO ES REPRESENTADO POR EL **MISMO**; EL REPRESENTANTE DEL COMITÉ DE LA OBRA **C. FERNANDO ANGUIANO** PRESIDENTE DEL COMITÉ E INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA LOS C.C. C.P. **FERNANDO BAUTISTA DAVILA, L.C. BLAMCA ESTELA TOMAS MEZA, LIC. JUAN LUIS SANCHEZ MARIN, E ING. ALEJANDRO RAMIREZ GUERRERO**, EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, SINDICO HACENDARIA, REGIDOR DE OBRAS PUBLICAS, Y DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS RESPECTIVAMENTE, ASÍ COMO **EL L.C. JORGE PINEDA CAMACHO Y EL C. NABOR ALBERTO BAUTISTA LOPEZ**, CONTRALOR MUNICIPAL E INTEGRANTE DEL COMITE DE LA CONTRALORIA SOCIAL RESPECTIVAMENTE, ESTO CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A CABO EL ACTO DE ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA: "REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA ADOLFO LOPEZ MATEOS" DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAX.

**I.- UBICACIÓN**

ESTADO: 020 OAXACA  
 REGIÓN: 005 PAPALOAPAN  
 LOCALIDAD: 0001 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC (COL. ADOLFO LOPEZ MATEOS)  
 DISTRITO: 006 TUXTEPEC  
 MUNICIPIO: 181 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC



**II.- DATOS GENERALES**

ORIGEN DEL RECURSO: PROGRAMA DE SAÑEAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PROSANEAR) Y FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL DEL EJERCICIO 2018.  
 RUBRO: AGUA Y SANAMIENTO CUENTA PRESUPUESTAL:  
 OFICIO DE APROBACIÓN No. FISMDF/MSJBT/20184/221/2018 DE FECHA: 08 DE OCTUBRE DEL 2018  
 MODALIDAD DE EJECUCIÓN: POR CONTRATO A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO  
 NUMERO DE CONTRATO: MSJBT-20184-PROSANEAR-FISMDF-010/2018 FECHA: 26 DE OCTUBRE DEL 2018  
 FECHA DE INICIO SEGÚN CONTRATO: 29 DE OCTUBRE DEL 2018 INICIO REAL: 29 DE OCTUBRE DEL 2018  
 FECHA DE TERMINACION SEGUN CONTRATO: 15 DE DICIEMBRE DEL 2018 TERMINACION REAL: 15 DE DICIEMBRE DEL 2018  
 DESCRIPCION GENERAL DE TRABAJOS EJECUTADOS:

PARA REALIZAR LA OBRA: "REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA ADOLFO LOPEZ MATEOS, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC" DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAX., DONDE SE EFECTUARON LOS TRABAJOS DE "REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO", LETRERO DE IDENTIFICACION: SUMINISTRO Y COLOCACION DE LETRERO DE IDENTIFICACION DE OBRA. PRELIMINARES: TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO PARA DESPLANTES DE ESTRUCTURAS CON EQUIPO TOPOGRAFICO, CORTA CON DISCO EN CONCRETO EXCAVACIONES: EXCAVACION CON MAQUINARIA PESADA EN MATERIAL TIPO II DE 0.00 A 2.00 INSTALACIONES SANITARIAS: SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAMA DE ARENA DE 10CMS, SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 12"(30.0 CMS), SUMINISTRO Y COLOCACION DE DESCARGA DOMICILIARIA DE 6" DE DIAMETRO DE 2.50 MTRS DE LONGITUD, SUMINISTRO Y COLOCACION DE DESCARGA DOMICILIARIA DE 6" DE DIAMETRO DE 2.50 MTRS DE LONGITUD, REPARACION DE TOMA DOMICILIARIA DE 1/2" DE DIAMETRO. RELLENOS: ACOSTILLADO Y COMPACTADO EN CAPAS DE HASTA 20 CMS DE ESPESOR CON MATERIAL DE BANCO (ARCILLA), RELLENO COMPACTADO EN CAPAS DE HASTA 20 CM DE ESPESOR MAXIMO CON MATERIAL DE BANCO (ARCILLA). POZOS DE VISITAS: CONSTRUCCION DE POZO DE VISITA TIPO COMUN DE 1.00, CONSTRUCCION DE POZO DE VISITA TIPO COMUN DE 1.25, CONSTRUCCION DE POZO DE VISITA TIPO COMUN DE 1.50, RECONEXIÓN DE POZO DE VISITA PAVIMENTO.- REPOSICIÓN DE PAVIMENTO DE 0.15 HTS. DE ESPESOR PRUEBAS HIDRAULICAS: PRUEBA DE ESCURRIMIENTO EN LA RED DE DRENAJE YA SEA PLUVIAL O SANITARIO. LIMPIEZA, CARGA Y ACARREO: CARGA Y ACARREOS DE MATERIALES SOBANTES, LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA POR MEDIOS MANUALES.

ESTRUCTURA FINANCIERA				
APORTACIONES Y TRANSFERENCIA	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE CONTRATADO O CONVENIDO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO CONTRATADO EJERCIDO
APORTACIÓN FEDERAL DEL FONDO III				
TRANSFERENCIA DEL FONDO IV				
TRANSFERENCIA DEL RAMO 33				
APORTACIÓN ESTATAL (especificar)	\$ 440,982.63	\$ 440,982.63	\$ 440,982.63	0.00
APORTACIÓN DE LOS BENEFICIARIOS				
OTROS (PROSANEAR)	\$ 734,971.06	\$ 734,971.06	\$ 734,971.06	
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 1,175,953.69</b>	<b>\$ 1,175,953.69</b>	<b>\$ 1,175,953.69</b>	<b>0.00</b>

METAS ALCANZADAS: 311.32 ML DE TUBERIA DE 12" BENEFICIARIOS: 150 PERSONAS

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

**III.- RELACION DE LAS GARANTIAS**

FIANZAS	NUMERO	FECHA	IMPORTE	COMPAÑIA AFIANZADORA
ANTICIPO				
CUMPLIMIENTO	18A52698 ✓	26-oct-18 ✓	\$ 117,595.37 ✓	FIANZAS DORAMA, S.A. DE C.V. ✓
VICIOS OCULTOS	18A63141 ✓	20-dic-18 ✓	\$ 117,595.37 ✓	FIANZAS DORAMA, S.A. DE C.V. ✓

**IV.- RELACION DE ESTIMACIONES GENERADAS**

EST.	PERIODO		IMPORTE DE ESTIMACION	SUMA POR CONCEPTO DE RETENCIONES, DEVOLUCIONES Y PENAS	SUBTOTAL 1	IVA 16%	MONTO TOTAL DE LA ESTIMACION	AMORTIZACION DEL ANTICIPO	5 AL MILLAR	TOTAL PAGADO
	DEL	AL								
01 (UNO)	29-oct-18	27-nov-18	\$709,644.11	\$ -	\$ 709,644.11	\$ 113,543.06	\$ 823,187.17		\$ 3,548.22	\$ 819,638.95
02 (DOS) FINIQUITO	28-nov-18	15-dic-18	\$304,109.07	\$ -	\$ 304,109.07	\$ 48,657.45	\$ 352,766.52		\$ 1,520.55	\$ 351,245.97
<b>TOTALES</b>			\$1,013,753.18	\$ -	\$ 1,013,753.18	\$ 162,200.51	\$ 1,175,953.69		\$ 5,068.77	\$ 1,170,884.92

**V.- TERMINOS BAJO LAS CUALES SE EFECTUA LA RECEPCION**

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCION POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCION SEGUN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSION EJERCIDA, Y ES RECIBIDA POR EL H. AYUNTAMIENTO Y LOS BENEFICIARIOS QUE SERAN RESPONSABLES DE SU OPERACION, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL CONTRATISTA DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN DE LA OBRA Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE SE HUBIERE INCURRIDO EN LOS TERMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO RESPECTIVO, Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL MUNICIPIO, PARA LO CUAL EL CONTRATISTA EN ESTE ACTO PRESENTA LA FIANZA DE GARANTIA DE ESTOS TRABAJOS CON VIGENCIA DE UN AÑO CONTADOS A PARTIR DE LA PRESENTE FECHA, ESTO DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA.

UNA VEZ FIRMADA LA PRESENTE ACTA SE TENDRA POR FINIQUITADO EL CONTRATO DE LA OBRA EN CUESTION, POR LO QUE NO SE ACEPTARAN RECLAMACIONES ADICIONALES DEJANDO UNICAMENTE SUBSISTENTES LAS ACCIONES QUE DERIVEN DEL FINIQUITO, ASI COMO LA GARANTIA QUE SE CONTEMPLA EN EL ARTICULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO, SIENDO LAS 11:45 HORAS DEL MISMO DIA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

**ENTREGA LA OBRA:**

(POR EL H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA)



**PRESIDENCIA MUNICIPAL**  
Mpio. de San Juan Bautista Tuxtepec, Oax. 2017-2018

C.F. FERNANDO BAUTISTA DAVILA.  
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL



**SINDICATURA HACENDARIA**  
Mpio. de San Juan Bautista Tuxtepec, Oax. 2017-2018

L.C. BLANCA ESTELA SOLÍS SERRA  
SINDICO HACENDARIO  
Dito. Tuxtepec, Oax. 2017-2018

**TESTIGOS**

LIC. JUAN LUIS RANCHERÍA MARÍN  
REGIDOR DE OBRAS PUBLICAS

Mpio. San Juan Bautista Tuxtepec, Oax. 2017-2018

ING. ALEJANDRO RAMÍREZ GUERRERO  
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS  
CÉD. PROFESIONAL No. 3751705



**RECIBE LA OBRA**  
(POR EL COMITÉ DE LA OBRA)



C. FERNANDO ANGUIANO

PRESIDENTE DEL COMITÉ



C. YOLANDA BEDFOR ONOFRE

SECRETARIO DEL COMITÉ



C. NATIVIDAD VICTORIA C.

TESORERO DEL COMITÉ



(POR LA CONTRALORIA MUNICIPAL - COMO VISOR)

L.C. JORGE PINEDA COMACHO  
CONTRALORIA MUNICIPAL

**TUXTEPEC**  
**CONTRALORIA MUNICIPAL**

Mpio. de San Juan Baulista Tuxtepec,  
Oto. Tuxtepec, Oax

POR EL COMITÉ DE LA CONTRALORIA SOCIAL



C. NABOR ALBERTO BAUTISTA LOPEZ



C. OLIVIA SANDOVAL ROSALES

