

SIENDO LAS **11:00 HRS** HORAS DEL DIA **21** DEL MES DE **DICIEMBRE** DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO EN CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA, SE REUNIERON EN LA LOCALIDAD DE **SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC (COL. OBRERA BENITO JUAREZ)** MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, DISTRITO DE TUXTEPEC; ESTADO DE OAXACA EL CONTRATISTA RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LA OBRA **ING. JOSE MANUEL CONTRERAS GARCIA** QUIEN EN ESTE ACTO ES REPRESENTADO POR EL **MISMO**; EL REPRESENTANTE DEL COMITÉ DE LA OBRA **0** PRESIDENTE DEL COMITÉ E INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA LOS C.C. C.P. **FERNANDO BAUTISTA DAVILA, L.C. BLAMCA ESTELA TOMAS MEZA, LIC. JUAN LUIS SANCHEZ MARIN, E ING. ALEJANDRO RAMIREZ GUERRERO**, EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, SINDICO HACENDARIA, REGIDOR DE OBRAS PUBLICAS, Y DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS RESPECTIVAMENTE, ASÍ COMO EL **L.C. JORGE PINEDA CAMACHO Y EL C. NABOR ALBERTO BAUTISTA LOPEZ**, CONTRALOR MUNICIPAL E INTEGRANTE DEL COMITÉ DE LA CONTRALORIA SOCIAL RESPECTIVAMENTE, ESTO CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A CABO EL ACTO DE ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA: "**REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO**" EN LA COLONIA OBRERA BENITO JUAREZ.

**I.- UBICACIÓN**

**ESTADO:** 020 OAXACA **DISTRITO:** 006 TUXTEPEC  
**REGION:** 005 PAPALOAPAN **MUNICIPIO:** 184 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC  
**LOCALIDAD:** 001 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC (COLONIA OBRERA BENITO JUAREZ)

**II.- DATOS GENERALES**

**ORIGEN DEL RECURSO:** RAMO 33, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL DEL EJERCICIO 2018.

**RUBRO:** AGUA Y SANAMIENTO **CUENTA PRESUPUESTAL:**

**OFICIO DE APROBACION No.:** FISMDF/MSJBT/20184/224/2018 **DE FECHA:** 08 DE OCTUBRE DEL 2018

**MODALIDAD DE EJECUCION:** POR CONTRATO A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

**NUMERO DE CONTRATO:** MSJBT-20184-PROSANEAR-FISMDF-011/2018 **FECHA:** 26 DE OCTUBRE DEL 2018

**FECHA DE INICIO SEGUN CONTRATO:** 29 DE OCTUBRE DEL 2018 **INICIO REAL:** 29 DE OCTUBRE DEL 2018

**FECHA DE TERMINACION SEGUN CONTRATO:** 15 DE DICIEMBRE DEL 2018 **TERMINACION REAL:** 15 DE DICIEMBRE DEL 2018

**DESCRIPCION GENERAL DE TRABAJOS EJECUTADOS:**

PARA REALIZAR LA OBRA: "**REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO**" EN LA COLONIA OBRERA BENITO JUAREZ, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC " DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAX., DONDE SE EFECTUARON LOS TRABAJOS DE "**REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO**", IDENTIFICACION DE OBRA: SUMINISTRO Y COLOCACION DE LETRERO DE IDENTIFICACION DE OBRA. **PRELIMINARES:** TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO PARA DESPLANTES DE ESTRUCTURAS CON EQUIPO TOPOGRAFICO. **EXCAVACIONES:** EXCAVACION CON MAQUINARIA PESADA EN MATERIAL TIPO II DE 0.00 A 2.00, EXCAVACION CON MAQUINARIA PESADA EN MATERIAL TIPO II DE 2.01 A 4.00. **INSTALACIONES SANITARIAS:** SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAMA DE ARENA DE 10CMS, SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, SUMINISTRO Y COLOCACION DE DESCARGA DOMICILIARIA DE 4" DE DIAMETRO. **RELLENOS:** ACOSTILLADO Y COMPACTADO EN CAPAS DE HASTA 20 CMS DE ESPESOR, RELLENO COMPACTADO EN CAPAS DE HASTA 20 CM DE ESPESOR MAXIMO. **POZOS DE VISITAS:** CONSTRUCCION DE REGISTRO SANITARIO, CONSTRUCCION DE POZO DE VISITA TIPO COMUN DE 4.25MTS, RECONEXION DE POZO DE VISITA EN TUBERIA DE 20CMS HASTA 60CM. **PRUEBAS HIDRAULICAS:** PRUEBA DE ESCURRIMIENTO EN LA RED DE DRENAJE YA SEA PLUVIAL O SANITARIO. **REVESTIMIENTO:** CONFORMACION Y AFINE DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON EQUIPO MECANICO. **CARGA Y ACARREO:** CARGA Y ACARREOS DE MATERIALES SOBRAINTES FUERA DE LA OBRA. **FOSA SEPTICA, PRELIMINARES:** TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO PARA DESPLANTES DE ESTRUCTURAS CON EQUIPO TOPOGRAFICO, DEMOLICION CON EQUIPO MECANICO DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES, DEMOLICION CON MAQUINARIA PESADA DE MURO DE TABICON. **EXCAVACIONES:** EXCAVACION CON MAQUINARIA PESADA EN MATERIAL TIPO II DE 0.00 A 2.00, EXCAVACION CON MAQUINARIA PESADA EN MATERIAL TIPO II DE 2.01 A 4.00. **CIMENTACIONES:** CONSTRUCCION DE PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE, CONSTRUCCION DE LOSA DE CONCRETO CON RESISTENCIA NORMAL. **ESTRUCTURA:** CONSTRUCCION DE MUROS, CONSTRUCCION DE CASTILLOS K1, CONSTRUCCION DE CADENA DE INTERMEDIO CI-1, CONSTRUCCION DE CADENA DE CORONA Y/O CERRAMIENTO CC DE CONCRETO ARMADO, APLANADOS EN MUROS ACABADO FINO A PLOMO Y REGLA, LOSA DE TAPA DE CONCRETO, TAPA DE CONCRETO HECHO EN OBRA, CONSTRUCCION DE PASOS DE AGUAS NEGRAS EN MUROS ENTRE SECCION 1 Y 3, CONSTRUCCION DE PASOS DE AGUAS NEGRAS EN MUROS ENTRE SECCION 2 Y 3. **RELLENOS:** RELLENO COMPACTADO EN CAPAS DE HASTA 20CM. **LIMPIEZA, CARGA Y ACARREO:** CARGA Y ACARREOS DE MATERIALES SOBRAINTES, LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA POR MEDIOS MANUALES. **CONSTRUCCION DE POSO DE ABSORCION, PRELIMINARES:** TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO PARA DESPLANTES DE ESTRUCTURAS CON EQUIPO TOPOGRAFICO, EXCAVACION CON MAQUINARIA PESADA EN MATERIAL TIPO II DE 0.00 A 2.01MTS, EXCAVACION CON MAQUINARIA PESADA EN MATERIAL TIPO II DE 2.01 A 4.00MTS. **CIMENTACION:** CONSTRUCCION DE PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE, CONSTRUCCION DE ZAPATA AISLADA, **ESTRUCTURA:** CONSTRUCCION DE CADENA DE DESPLANTE, CONSTRUCCION DE MUROS DE 14CMS, CONSTRUCCION DE CASTILLOS DE K-1 DE CONCRETO ARMADO, APLANADOS EN MUROS ACABADO FINO A PLOMO Y REGLA, SUMINISTRO Y COLOCACION DE MATERIAL PARA SEDIMENTACION DE SOLIDOS, LOSA DE TAPA DE CONCRETO HECHO EN OBRA, TAPA DE CONCRETO HECHO EN OBRA. **INSTALACIONES SANITARIAS:** EXCAVACION CON MAQUINARIA PESADA EN MATERIAL TIPO II DE 0.00 A 2.00MTS, SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAMA DE ARENA DE 10CMS, SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD. **RELLENOS:** ACOSTILLADO Y COMPACTADO EN CAPAS DE HASTA 20CM, RELLENO COMPACTADO EN CAPAS DE HASTA 20CM DE ESPESOR MAXIMO, LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA POR MEDIOS MANUALES.

**METAS ALCANZADAS:** 164.80 ML

**BENEFICIARIOS:** 120 PERSONAS

ESTRUCTURA FINANCIERA				
APORTACIONES Y TRANSFERENCIA	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE CONTRATADO O CONVENIDO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO CONTRATADO EJERCIDO
APORTACIÓN FEDERAL DEL FONDO III				
TRANSFERENCIA DEL FONDO IV				
TRANSFERENCIA DEL RAMO 33	\$ 340,296.72	\$ 339,992.47	\$ 339,992.47	0.00
APORTACIÓN ESTATAL (especificar)				
APORTACIÓN DE LOS BENEFICIARIOS				
OTROS (PROSANEAR)	\$ 567,161.20	\$ 566,654.13	\$ 566,654.13	
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 907,457.92</b>	<b>\$ 906,646.60</b>	<b>\$ 906,646.60</b>	<b>0.00</b>

Handwritten signatures and official stamps are present at the bottom of the document, including the stamp of the **AGENCIA DE POLICIA COL. OBRERA BENITO JUAREZ** and the **DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO**.

**III.- RELACION DE LAS GARANTIAS**

FIANZAS	NUMERO	FECHA	IMPORTE	COMPAÑIA AFIANZADORA
ANTICIPO				
CUMPLIMIENTO	2261975	26-oct-18	\$ 90,664.66	SOFIMEX, S.A.
VICIOS OCULTOS	2280289	21-dic-18	\$ 90,664.66	SOFIMEX, S.A.

**IV.- RELACION DE ESTIMACIONES GENERADAS**

EST.	PERIODO		IMPORTE DE ESTIMACION	SUMA POR CONCEPTO DE RETENCIONES, DEVOLUCIONES Y PENAS	SUBTOTAL 1	IVA 16%	MONTO TOTAL DE LA ESTIMACION	AMORTIZACION DEL ANTICIPO	5 AL MILLAR	TOTAL PAGADO
	DEL	AL								
01 (UNO)	29-oct-18	27-nov-18	\$622,750.19	\$ -	\$ 622,750.19	\$ 99,640.03	\$ 722,390.22		\$ 3,113.75	\$ 719,276.47
02 (DOS) FINIQUITO	28-nov-18	15-dic-18	\$158,841.71	\$ -	\$ 158,841.71	\$ 25,414.67	\$ 184,256.38		\$ 794.21	\$ 183,462.17
<b>TOTALES</b>			\$781,591.90	\$ -	\$ 781,591.90	\$ 125,054.70	\$ 906,646.60	\$ -	\$ 3,907.96	\$ 902,738.64

**V.- TERMINOS BAJO LAS CUALES SE EFECTUA LA RECEPCION**

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCION POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCION SEGUN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSION EJERCIDA, Y ES RECIBIDA POR EL H. AYUNTAMIENTO Y LOS BENEFICIARIOS QUE SERAN RESPONSABLES DE SU OPERACION, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME AL CONTRATISTA DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN DE LA OBRA Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE SE HUBIERE INCURRIDO EN LOS TERMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO RESPECTIVO, Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL MUNICIPIO, PARA LO CUAL EL CONTRATISTA EN ESTE ACTO PRESENTA LA FIANZA DE GARANTIA DE ESTOS TRABAJOS CON VIGENCIA DE UN AÑO CONTADOS A PARTIR DE LA PRESENTE FECHA, ESTO DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA.

UNA VEZ FIRMADA LA PRESENTE ACTA SE TENDRA POR FINIQUITADO EL CONTRATO DE LA OBRA EN CUESTION, POR LO QUE NO SE ACEPTARAN RECLAMACIONES ADICIONALES DEJANDO UNICAMENTE SUBSISTENTES LAS ACCIONES QUE DERIVEN DEL FINIQUITO, ASI COMO LA GARANTIA QUE SE CONTEMPLA EN EL ARTICULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO, SIENDO LAS 11:45 HORAS DEL MISMO DIA Y FECHA DE SU FIRMA, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

**ENTREGA LA OBRA:**  
(POR EL H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, OAXACA)

*(Firma manuscrita)*  
**C.P. FERNANDO BAUTISTA DAVILA.**  
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
**SINDICATURA  
FISCALIA**  
Mpio. de San Juan  
Bautista Tuxtepec,  
Dpto. Tuxtepec, Oax.  
SINDICATURA 2017-2018

**RICARDO SANCHEZ MARIN**  
SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS  
Mpio. San Juan  
Bautista Tuxtepec,  
Dpto. Tuxtepec, Oax.  
2017-2018


**TESTIGOS**

*(Firma manuscrita)*  
**ING. ALEJANDRO RAMIREZ GUERRERO**  
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS  
CÉD. PROFESIONAL No. 3751705

**TUXTEPEC**  
*Siempre con la gente*  
**DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DEL EJERCICIO**  
2017-2018






  
**ANDRÉS LUNA BORJA**  
PRESIDENTE DEL COMITÉ

RECIBE LA OBRA  
(POR EL COMITÉ DE LA OBRA)

  
**BRUNO LOPEZ NUÑEZ**  
SECRETARIO DEL COMITÉ

  
**Policarpo Ramirez Osio**  
Agente de Policía

  
**JESUS JORDAN DIAZ**  
TESORERO DEL COMITÉ

  
(POR LA CONTRALORIA MUNICIPAL - COM. VISOR)  
**L.C. JORGE PINEDA CRAVACHO**  
CONTRALOR MUNICIPAL  
Mpio. de San Juan  
Bautista Tuxtepec  
Oto. Tuxtepec, Oax  
2017-2018



POR EL COMITÉ DE LA CONTRALORIA SOCIAL

**C. NABOR ALBERTO BAUTISTA LOPEZ**



  
**C. OLIVIA SANDOVAL ROSALES**

